

Catálogo de Restricciones de Capacidad en la RFIG

Declaración
sobre la red
2019
V.1

Catálogo de Restricciones de Capacidad en la RFIG

Declaración
sobre la red
2019
V.1

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción	
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo		Sub diesel
CENTRO	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Túnel de Sol, Atocha - Chamartín)	ambos	2012	S/P			1º trim. 2012		Sin Prevision		-	Pruebas y puesta en servicio del ERTMS nivel 2 - Túnel de Sol (Atocha - Chamartín).	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Thales - Siemens o Afectación prevista: Puesta en servicio comercial ERTMS		
	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Estación de Aranjuez)	ambos	2017	2019			sep.-17		jul.-19	22 meses	-	Proyecto constructivo para mejora de la accesibilidad en la estación de Aranjuez	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: TEGYNSER, GRUPO PERTEO o Afectación prevista: Cortes de vías durante la ejecución del recrido de andenes		
	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Getafe Industrial - Pinto)	ambos	2019	2020			4º trim. 2019		2º trim. 2020	6 meses	-	Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01.	x	x			o Promotor: ADIF o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: Trabajos en Banda de Mantenimiento. LTV a 60km/h por protección de trabajos en vía contigua y 30 Km/h y 80 Km/h en la vía de la sustitución.		
	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Estación de Pinto)	ambos	2018	S/P			oct.-18		Sin Prevision (a la espera de materiales).		-	Estación de Pinto: supresión de LTV a 80 km/h en escape 7/9.		x			o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV CENTRO o Afectación prevista: supresión LTV		
	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Estación de Alcázar de San Juan	ambos	2018	2019			nov.-18		ago.-19	10 meses	-	Sustitución enclavamineto en Alcázar de San Juan e integración en el CTC.	x				o Promotor: ADIF o Empresa contratista: THALES o Afectación prevista: Pendiente programación.		
	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Estación de Villasequilla	ambos	2019	2019			abr.-19		sep.-19	4 meses	-	Renovación de la estación de villasequilla (23/19 MA TBA-1).	x				o Promotor: ADIF o Empresa contratista: VIAS Y CONSTRUCCIONES o Afectación prevista: Cortes de vía de estación y aparatos de vía.		
	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Villacañas - Alcázar de SJ)	ambos	2018				4º trim. 2018		Programada abril 2019, aplazada S/P		-	Instalación de BAB entre Villacañas y Alcázar de San Juan.		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Thales o Afectación prevista: Pendiente programación.		
	500	Bifurcación Planetario	Valencia de Alcantara	Humanes - Oropesa de Toledo	ambos	2019	2019			6-may.-19		5-jul.-19	2 meses	Todo el día	Tratamiento de terraplén entre pk 77+000 y 77+600 eliminando LTV 30 Km /h. y actuación en diferentes puntos de la infraestructura, corte total durante un mes (9/19 TBP -1).	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Terraplenes: Vías y Construcciones/UTE MIV CENTRO o Afectación prevista: Interrupción de circulación entre Talavera de la Reina y Humanes durante 28 días. Finalizados los trabajos se dejarán 9 limitaciones de velocidad a 60 km/h, durante al menos dos semanas hasta la estabilización de la vía mediante paso de circulaciones.		
	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín - Atocha Cercanías	ambos	2019	2019			1-jun.-19		31-oct.-19	5 meses	Todo el día	Renovación de vía e instalación de catenaria rígida en el Túnel Ferroviario de Madrid Atocha Cercanías a Madrid Chamartín (por Recoletos) y Cabeza Norte de la estación Atocha Cercanías (26/16 MA TBP - 1).	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar. o Afectación prevista: Se prevé cortar el túnel durante la ejecución de la obra (de 1 de junio a 31 de octubre).		
	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Madrid Chamartín)	ambos	2019	2023			abr.-19		2023	57 meses	-	Remodelación de vías y andenes dela estación de ancho ibérico de Chamartín (43/19 MA TBP - 1).	x				o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE VIAS - AZVI o Afectación prevista: Obras a realizar en 9 fases con afectaciones múltiples. Se inicia con cortes de vías 9 y 10 de Chamartín y Cabeza Sur.		
	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías, vías 2)	ambos	2019	2019			1-jul.-19		31-ago.-19	2 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de la estación de Madrid - Atocha Cercanías.	x				o Promotor: CERCANIAS RENFE. o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Cortes permanentes durante el plazo de ejecución de vía 2.		
	910	Madrid Atocha Cercanías	Pinar de las Rozas	Estación de Méndez Álvaro	ambos	2019	2019			jul.-19		ago.-19	2 meses	-	Actuación en la estación de Méndez Álvaro.	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Cierre de estación a viajeros y circulación durante los meses de julio y agosto. Posibles implantaciones de LTV		
	910	Madrid Atocha Cercanías	Pinar de las Rozas	Madrid P.Pío - Madrid Delicias	ambos	S/P	S/P			Sin previsión		Sin previsión	-	-	Renovación de vía en placa Madrid P. Pío - Madrid Delicias.	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV Centro o Afectación prevista: a determinar. Se está valorando el tipo de obra.		
	910	Madrid Atocha Cercanías	Pinar de las Rozas	Estación de P. Pío.	ambos	2019	2019			mar.-19		ago.-19	5 meses	-	Actuación en la estación de P- Pío: Levante de vía 5 para construcción de andén y prolongación de andén de vía 7.	x				o Promotor: Adif / RENFE o Empresa contratista: UTE MIV Centro / RENFE o Afectación prevista: Corte definitivo de vía 5 y cortes temporales de vías 4, 6, y 7 en función de cada fase.		
930	Madrid Atocha Cercanías	San Fernando de Henares	Madrid Atocha Cercanías-San Fernando de Henares (Vicalvaro Local)	ambos	2018	2019			4º trim. 2018		4º trim. 2019	12 meses	-	Remodelación de andenes y accesos de Vicalvaro Local (176/18 MA TBA - 1).	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: Acciona. o Afectación prevista: Distintas fases con ripados de vías de estacionamiento para ensanche de andenes. LTV en ripados de vías.			

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico			Descripción	
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de eligibilidad de vía	Restricciones de velocidad		Solo diesel
NOROESTE	120	Vilar Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Salamanca – Fuentes de Oñoro	ambos	2020	-			2020	-			7 meses		Rebaje de vía por gálbo de túnel. Electrificación de la línea Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro. Tramo Salamanca – Fuentes de Oñoro. Línea Aérea de Contacto	x			o Promotor: Adif - Empresa contratista: sin determinar o Afectación prevista: Bandas de Mantenimiento y obras extraordinarias. 1 mes ininterrumpido de corte de vía Salamanca –Tejares (figura en el proyecto, se desconoce fecha).	
	120	Vilar Formoso	Medina del Campo	Bifurcación La Serna - Tejares-Chamberí	ambos	2020				2020	1 mes desde el inicio			1 mes		Desguarnecido de vía Bifurcación La Serna - Tejares-Chamberí.	x	x		o Promotor: Adif - Empresa contratista: sin determinar o Afectación prevista: LTV en 500 metros a 30 km/h.	
	122	Ávila	Salamanca	Babilafuente - Salamanca	ambos	2019	2019			jul.-19	sep.-19			2 meses		Sustitución de traviesas en curvas de radio reducido del Km 101/700 AL 105/810.		x		o Promotor: Adif. o Empresa contratista: En licitación. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 300 m.	
	122	Ávila	Salamanca	Peñaranda de Bracamonte - Babilafuente.	ambos	2019	2019			sep.-19	nov.-19			2 meses		Sustitución de traviesas y carril.		x		o Promotor: Adif. o Empresa contratista: Sin determinar o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil de 300 m.	
	130	Pola de Lena	La Robla	Puente los Fierros - Malvedo	ambos	2019	2020			2º trim.- 2019	6 meses desde inicio			6 meses		Desguarnecido de vía del túnel 70 Puente los Fierros - Malvedo.		x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: MIV o Afectación prevista: LTV en 500 metros a 30 km/h.	
	130	León	Asturias	Plataforma de línea AV León - Asturias	ambos	2019	2020			3 trimestre 2019	4 trimestre 2020			18 meses	-	Montaje de vía de la Variante de Pajares y remodelación de la estación de Pola de Lena.	x	x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: CONSTRUCCIONES ANSALDO (Pendiente de adjudicación Infraestructura y Vía) o Afectación prevista: Corte de 12 h ininterrumpidas para montaje de desvío provisional de acceso a Variante en estación de Pola de Lena. Baja de vías de apartado, corte de una vía y restricciones de uso en andenes de la estación de Pola de Lena por modificación de playa de vías y andenes, conforme a programa de fases a determinar.	
	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León - Bifurcación Pajares.	ambos	2019	2020			3 trimestre 2019	2 trimestre 2020			12 meses	-	Renovación de vía (a tres hilos) en el trayecto León - Bifurcación Pajares	x	x		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: IBEROVÍAS S.A. o Afectación prevista: Baja de 1 vía durante la renovación del tramo Santibáñez - La Robla más limitación de velocidad desplazable en la contigua (LTV de 1000 m. a 60 km/h). Corte de 1 vía y LTV de 500 m. a 60 km/h en la contigua para enlace con Variante de Pajares, enlace con Bifurcación Galicia y remodelación de la estación de Santibáñez (Actuaciones consecutivas pero no simultáneas). Cortes diarios de 8 h 1 vía para la renovación del tramo León - Santibáñez, con LTV desplazable de Sesión TOC ORDINARIA ANUAL 2019 / 2020 4 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAPACIDAD DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED CONVENCIONAL Y AV 1000 m. a 60 km/h en ambas vías. A confirmar, corte extraordinario de ambas vías durante 72 horas.	
	752	Laviana	Gijon - Sanz crespo	Laviana - Gijon Sanz Crespo	ambas	2019	2019			15 de abril 2019	19 de julio 2019			3 meses	-	Reforzos de talud en trinchera con calificación riesgo	x	x		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: COPASA o Afectación prevista: Laborables de L-V de 8:30 hasta las 13:30. LTV 30km/h en la vía par entre los PPKK 21+800 y 27+970 se banaliza vía I	
	770	Pk 452+67	Oviedo	Pk 452+670 - Oviedo	ambas	2019	2019			15 de abril 2019	19 de julio 2019			3 meses	-	Restitución de plataforma ferroviaria dañada por temporal en el tramo Soto Dueñas - Lloio	x	x		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: TECSA o Afectación prevista: todas las noches desde 22:45 hasta 06:50 LTV 30 km/h entre los pPKK 379+730y 379+820 y 392+500 y 392+600	
	800	LEÓN	LA CORUÑA	Albares Torre del Bierzo (TBA 142/18)	ambos	2019	2019			1 trimestre 2019	PARALIZADA Hay que licitar de nuevo y no hay previsión de fecha.			4 meses	-	Trabajos en el túnel 18		*		o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE FCC-ACCIONA o Afectación prevista: LTV en 550 metros a 30km/h	
	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (túnel El Padornelo)	ambos	2018	2019			febro - 2018	4º trim. 2019			20 meses	-	Trabajos de refuerzo, drenaje y acondicionamiento en el túnel de El Padornelo		x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: FERROVIAL-AGROMAN Y COMPAÑÍA DE OBRAS o Afectación prevista: LTV a 60 km/h todo el túnel y móvil de 300 m. a 30 km/h en zona de trabajo (TBA 70/18).	
	822	Zamora	A Coruña	Zamora -Taboadela	ambos	2018	2019			oct.- 19	dic.- 19			10 meses		Modificación del ENCE actual de Zamora RC e instalación de un nuevo ENCE en Taboadela RC.	x	x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: CMS (UTE THALSÍ) o Afectación prevista: Previsiblemente en el corte de octubre de 2019.	
	822	Zamora	A Coruña	OLMEDO - PEDRALBA	ambos	2019	2019			oct.- 19	oct.- 19			1 mes		Cambio disposición del escape de cabecera norte A.V. y actuaciones en vía de 3 hilos.	x	x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: SPE VÍA OLMEDO - PEDRALBA o Afectación prevista: Tramo vía mixta, sin limitaciones de velocidad. Previsiblemente en el corte de octubre de 2019.	
822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Taboadela - Ourense) (51/19 LE TBP-1, 180/18 LE TBA-4, 45/19 LE TBP-1)	ambos	2018	2019			oct.-18	dic.- 19			15 meses	-	Construcción de plataforma y montaje de vía de la LAV Madrid – Galicia, tramo Taboadela-Ourense e integración en la estación de Ourense	x	x		o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: UTE THALSÍ. o Afectación prevista: LTV 2000 m. a 30 Km/h. 2 cortes ininterrumpidos de 15 días cada uno. El primero en mayo y el segundo en octubre de 2019.		

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción	
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricción de velocidad	Peso, longitud, Gálibo		Solo diesel
SUR	400	Alcázar San Juan	Cádiz	Sevilla - Utrera	ambos	S/P	2020			S/P		Año 2020		-	-	Implantación ERTMS en las líneas con instalación de nuevos enclavamientos en Sevilla Sta. Justa, La Salud y Dos Hermanas	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE Sevilla - Cadiz (Thales-Siemens) o Afectación prevista: Solicitud de TBA para el enclavamiento 	
	402	Espeluy-Aguja km 340,1	Jaén	Espeluy Ag. km. 340,1 - Jaén (Grañena - Jaén)	ambos	2017	2019			sep.-17		Primer trimestre 2020		22 meses	-	Línea de Alta Velocidad Alcázar de San Juan - Jaén, tramo Grañena - Jaén	x	x	x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Se contemplan los enlaces de los puntos extremos de la variante con la línea actual y el cruce de la línea actual en tres puntos intermedios. Para realizar los trabajos correspondientes a enlaces y cruces, de cara a la puesta en servicio definitiva, será necesario el corte temporal total de la línea, por un periodo aproximado de 3 meses, en la parte final del plazo previsto de obra. Será necesario prever los transbordos de viajeros entre Jaén y previsiblemente Espeluy. No se prevén LTV'S antes de los trabajos de conexión y corte temporal definitivo. 	
	410	Linares-Baeza	Almería	Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería)	ambos	2018	2019			14-nov.-18			13-nov.-19	12 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia – Almería. TBP 184/18	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta las 24:00 horas del 13 de Noviembre de 2.019. 	
	416	Moreda	Granada	Moreda - Granada		2019	2019			2 sementre-19			S/P	-	-	Obras del cambiador de ancho de Granada					<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: si adjudicar o LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52 	
	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (Estación de Castellar de la Frontera, p.k. 146,9)	ambos	2018	2019			abr.-18			Mayo 2019. Obra finalizada, pendiente Puesta en servicio AESF	9 meses	-	Adecuación de vías de apartado en Castellar de la Frontera. Supone la creación de una estación en el lugar donde históricamente se encontraba la estación de Castellar de la Frontera (p.k. 146,9 de la línea 420).	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA o Afectación prevista: Alta de estación en vía única 9 de abril de 2018. 	
	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600)	ambos	2015	2019			oct.-15			3º trim. 2019	45 meses	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramos del p. k. 1/200 al 3/100 y 6/800 al 21/600	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ALMORAIMA o Afectación prevista: - 	
	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Bovadilla- Algeciras (p. k. 129/400 y 155/438)	ambos	2019	2020			may.-19			2º trim.- 2020	30 meses	-	Renovación del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras) entre los p. k. 129/400 y 155/438.					<ul style="list-style-type: none"> Promotor: ADIF Empresa contratista: GUINOVART Afectación prevista: - 	
	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías)	ambos	2013	2019			dic.-13			4º trim. 2019	67 meses	-	Renovación del trayecto Almoraima - Algeciras (línea Bobadilla - Algeciras). Subtramo del p. k. 3/100 al 6/800, San Roque Mercancías		x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI, S.A. o Afectación prevista: - 	
	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (San Roque - La Línea y San Roque Mercancías)	ambos	2014	2019			sep.-14			3º trim. 2019	57 meses	-	Proyecto de remodelación de Instalaciones de Señalización y Telecomunicaciones de San Roque-La Línea y San Roque Mercancías		x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU o Afectación prevista: En abril de 2018 se modificará el enclavamiento por trabajos de la obra de vía. (La finalización completa de esta obra depende de la conclusión de las de vía) 	
	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda - Algeciras (Gaucín - Algeciras)	ambos	2018	2019			1º trim. 2018			Sep 2019	18 meses	-	Proyecto de construcción del B.A.U. con C.T.C. En el trayecto Gaucín - Algeciras			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES ESPAÑA GRP SAU o Afectación prevista: El 9 de abril de 2018 puesto en servicio el B.A.U. con CTC entre Gaucín y San Roque - La Línea, en mayo puesto en servicio entre San Roque y Algeciras. 	
	422	Bif. Utrera	Fuente de Piedra	Bif. Utrera - Fuente de Piedra (Arahal - Marchena - Osuna)	ambos	2019	2019			feb.-19			oct.-19	9 meses	-	Rehabilitación de vía con parejas de 2º uso en tramos con carril de 54 Kg sobre traviesas monobloque entre los p. k. 40/680 - 43/890 y 27/340 - 30/540, tramo Arahal - Marchena - Osuna			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA (40) Y DSV(27) o Afectación prevista: LTV a 30 km/h móvil a lo largo de 500 metros 	
	426	Granada	Fuente de Piedra	Granada - Bif. Las Maravillas (Antequera - Loja)	ambos	2015	2019			abr.-15			jun.-19	38 meses	-	Trabajos de Infraestructura en proyecto de Montaje de Vía tramo Antequera-Loja	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: Varias (VIAS, UTE Dragados - Tecs, UTE COMSA -Martincasilla) o Afectación prevista: Los trabajos se realizarán mientras dure la suspensión de la circulación comercial entre Granada y Antequera Santa Ana. 	

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción	
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo		Solo diesel
SUR	426	Granada	Fuente de Piedra	Estacion de Antequera AV	ambos	2019	S/P			3 TRIMETRE 2019		Sin Prevision		-	-	Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV"					o Promotor: Adif AV o empresa contratista : sin adjudicar o LTV a 30 km/ h en la entrada de la estación de Antequera (futura bifurcación La Verónica) por obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV"	
	440	Bif. Los Naranjos	Huelva	Bif. Los Naranjos - Huelva	ambos	2019	2019			2019 Octubre 2019		Enero 2020	3 meses	Banda de Mantenimiento	Proyecto constructivo para rehabilitación de Vía en la línea Sevilla - Huelva		x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Trabajos en BM con LTV progresivas a 100-80-60-30 Km/h según fase de obra (sustitución carril y traviesas, desguarnecido mecanizado) durante 3 meses.		
	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	Oropesa de Toledo - Cáceres (PK 322+684)	ambos	2019	2019			15 jun. 2019		4º trim. - 19 (una vez el desvío esté enclavado)	1 mes	-	Ejecución desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre PK 322+680		x	x		o Promotor: Adif - AV o Empresa contratista: VIAS o Afectación prevista: Implantación de desvío definitivo en el PK 332+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación permanente de velocidad a 100 km/h. LTV a 30 Km/h para la realización de estos trabajos, que afectarán a un tramo de vía de 500 metros aproximadamente.		
	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)	ambos	2017	2019			2º trim. 2017		Septiembre 2019 (relacionada con Alta Velocidad; se aprovechará el corte de 30 días para mejora de terraplenes).	27 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544		x	x		o Promotor: Adif - AV o Empresa contratista: Ferrovial o Afectación prevista: Implantación de aguja provisional en el p.k. 59/544 para entrada de trenes de carril y maquinaria de obra. La velocidad de paso por la aguja será de 30 Km/h.		
	516	Mérida	Los Rosales	Zafra - Los Rosales (pkk 89 y 106)	ambos	2019	2019			abr.- 2019		dic. 19	9 meses	-	Renovación de vía con material nuevo (traviesa, carril) y completar banqueta de balasto entre los p.k.: 89 y 106			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: ASCH Infraestructura o Afectación prevista: LTV a 30 km/h en 300 metros. Irá avanzando junto a la ejecución de la obra. La longitud total a renovar es de 1000 metros.		
	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)	ambos	2019	2020			2019 Pendiente de adjudicación, sin fecha concreta		2020	14 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: sin adjudicar o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 750 metros. Al coincidir ambas renovaciones, se estudiará si es necesaria la adecuación de horarios.		
	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Cabeza del Buey - Castuera)	ambos	2019	2020			abr.- 2019		abr.- 2020	12 meses	-	Renovación de vía Cabeza del Buey - Castuera			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: FCC Construcción o Afectación prevista: LTV móvil a 30 km/h a lo largo de 750 metros. Al coincidir ambas renovaciones, se estudiará si es necesaria la adecuación de horarios.		
	520	Ciudad Real	Badajoz	Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)	ambos	2017	2019			2017		06/19 (relacionada con Alta Velocidad)	30 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p.k.: 465/300 y 498/300			x		o Promotor: Adif - A.V. o Empresa contratista: Ferrovial Relacionada con Alta Velocidad.		

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año			Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización	Corte total				Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel	
ESTE	300	Madrid Chamartín	València Nord	Alcázar S.J. – Albacete LI.	ambos	2019	2019					Finales nov 2019	dic.-19	1 mes		Rehabilitación de desvíos Campo de Criptana.	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: ---- o Afectación prevista: LTV a 60 km/h en 300 mts y 100 km/h en 300 mts. (15 días).	
	300	Madrid Chamartín	València Nord	Minaya – La Roda.	ambos	2019	2019					Finales nov 2019	dic.-19	1 mes		Depuración mecanizada de balasto entre los ppkk 239/700 al 242/450 Minaya – La Roda.					o Promotor: Adif o Empresa contratista: ---- o Afectación prevista: LTV a 60 km/h en 600 mts y 100 km/h en 1000 mts. (25 días).	
	300	Madrid Chamartín	València Nord	Albacetes LI. - La Encina	ambos	2019	2019					may.-19	jul.-19	2 meses		Sustitución de traviesas RS por Monobloc entre los ppkk 364/873 al 369/019 Vía I Almansa – La Encina.	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: ---- o Afectación prevista: LTV a 60 km/h en 600 mts y 100 km/h en 1000 mts.	
	300	Madrid Chamartín	València Nord	La Encina-Xàtiva	ambos	2020	2020					4º trimestre 2020	4º trimestre 2020	3 meses		Ejecución de obra de Montaje de vía y catenaria entre Alcudia y La Encina y otras actuaciones entre Xàtiva y L'Alcudia.	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA) o Afectación prevista: Conexión entre la L300 y la L340 en la zona del Nudo de La Encina. Posteriormente se cortará la L300 desde el desvío de conexión hasta Xàtiva para ejecutar la obra de cambio de ancho.	
	300	Madrid Chamartín	València Nord	Xàtiva Nudo-de La Teja	ambos	2020	2021					4º trimestre 2020	3er trimestre 2021	9 meses		Ejecución de obra de cambio ancho Xàtiva Nudo-de La Teja	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: ---- o Afectación prevista: Cambio de ancho de la Línea con corte total entre Xàtiva y el desvío de conexión con la L-340.	
	300	Madrid Chamartín	València Nord	Xàtiva Nudo-de La Teja	ambos	2020	2021					3er trimestre 2020	4º trimestre 2021	15 meses		Electrificación Xàtiva-Nudo de la Teja a 25.000 en L-300	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: ---- o Afectación prevista: Electrificación del tramo a 25.000V A.C.	
	300	Madrid Chamartín	València Nord	Xàtiva – Silla	ambos	S/P	2021						Fase contratación (posible oct 2019)	2021		Trabajos para renovación de vía, catenaria e Il. S.	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA (en trámite). o Afectación prevista: Renovación de vía y catenaria por trayectos, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 60 y 80 km/h en 1.000 m. Posible revisión de horarios de trenes de viajeros. Previsto iniciar con trabajos en catenaria a la espera de la puesta del B.A.B., para acometer trabajos en vía.	
	310	Aranjuez	Sant Lluís	Utiel – Valencia FSL	ambos	2019	2019						mar.-19	dic.-19	10 meses	-	Puesta en servicio BLAU con CTC Utiel - Buñol.	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: CAF o Afectación prevista: Corte de vía de 30 días para permisos de AESF una vez finalizada la obra en diciembre 2019..
	320	Chinchilla de Montearagón-Aguja km 298,4	Cartagena	Chinchilla – Murcia del Carmen	ambos	2020	2020						1er trim 2020	1er trim 2020	3 meses	-	Accesos Murcia	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: Aldesa o Afectación prevista: Para la obra de Accesos a Murcia, la previsión es tener cortes ferroviarios durante el primer trimestre del 2020. Se realizará la PeS de la nueva vía en el interior del túnel de accesos a Murcia.
	320	Chinchilla de Montearagón-Aguja km 298,4	Cartagena	Estación-Barríomar y Nonduermas	ambos	S/P	S/P					S/P	S/P	S/P		-	Soterramiento de la Estación-Barríomar y Soterramiento de Nonduermas	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE Ferrovial-Acciona o Afectación prevista: Serán definidas y programadas conjuntamente con la empresa adjudicataria en el momento del inicio de las obras.
	322	Murcia Mercancías	Lorca S.	Librilla y Totana	ambos	2019	2019						oct.-19	dic.-19	2 meses	-	Rehabilitación de vía por parejas entre Librilla y Totana.	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: --- o Afectación prevista: LTV a 60 km/h en 600 mts y 100 km/h en 1000 mts. (100 días).
	336	Monforte del Cid	Murcia del Carmen	Sant Gabriel – El Reguerón.	ambos	2019	2019						jun.-19	jul.-19	2 meses	-	Puesta en Servicio de las medidas para evitar las Afecciones por la Catenaria a 25kV 50Hz de la Línea de AV Monforte del Cid – Murcia del Carmen.	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE MONFORTE o Afectación prevista: Ninguna. Ejecución de actuaciones en Banda de mantenimiento.
	340	XÀTIVA	MOIXENT	XÀTIVA-L'ALCUDIA	ambos	2019	2020						3er trim 2019	4º trim 2020	15 meses	Banda de Mantenimiento	Ejecución de obra de Montaje de vía y catenaria entre Alcudia y La Encina y otras actuaciones entre Xàtiva y L'Alcudia.	x	x			o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA) o Afectación prevista: Ejecución de actuaciones en Banda de Mantenimiento y Limitación de Velocidad en trayecto según Plan Marco a definir
600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Estación de Castelló	ambos	2020	S/P						2020	S/P			Instalación de tercer carril en vías de circulación de la estación de Castello de la Plana (vía en placa).	x	x	x		o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: en licitación o Afectación prevista: Previsión de corte con fuertes restricciones y cortes extraordinarios en fines de semana por cabeceras de estaciones y ampliación de B. M. Obra sin contrato se pospone su ejecución a 2020	

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción	
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálilo		Solo diesel
ESTE	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Láideca / Amposta / Tortosa - Salou	ambos	2017	2019			2-nov.-17		jun.-19		19 meses		Construcción de nueva variante de vía doble entre Bif. Calafat y Vandellòs. Modificando el trazado en distintas fases de la plataforma actual de la estación de Vandellòs.	x				o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: Copasa, Coalvi, Fomento CAF, Revenga y Elecnor. o Afectación prevista: LTV a 30 km/h en 1.300 metros. Ampliación a 5 horas de la Banda de Mantenimiento. Enlazada la vía I, la circulación se suspenderá por el trazado actual entre Vandellòs y Tarragona al entrar en servicio el nuevo trazado hasta Bif. Vilaseca y Cambiador de La Boella.	
	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Valencia Nord - Sagunt	ambos	2019	2021			jul.-19		may.-21		22 meses		Trabajos de adaptación de la Electrificación al ancho mixto entre Bif. Puerto FSL y Sagunt, instalación de catenaria rígida en el túnel de El Cabanyal. Sustitución de traviesas AM05 en vías de apartado de Massalfassar. Ampliación de la plataforma en vías 4 y 6 de Massalfassar para apartados de trenes de 750 mts.	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS o Afectación prevista: Cortes de 23:40 a 05:40 de vía y tensión de ambas vías entre Bif. Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía de acuerdo PM para facilitar paso de trenes.- Se establecerá LTV móvil a 30 km/h en 1000 mts. durante 2 días, pasando a 80 km/h durante 2 semanas.	
	600	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Sagunt – Castellò de la Plana	ambos	2019	2021			jul.-19		may.-21		22 meses		Trabajos de adaptación al ancho estándar de la Vía I entre Sagunto y Castelló, electrificación trayecto Sagunt – Castellón, vía 2 y de apartado pares de Sagunt y vías de apartado de Almenara, Moncofar, Burriana y Villarreal. Ampliación de plataforma de vías 4 y 6 de Sagunt para acondicionar futuro acceso al Puerto. Ampliación de plataforma en Vías 3 y 4 de Almenara, y Burriana para adaptarlas a trenes de 750 mts.	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS (pendiente firma de contrato) o Afectación prevista: - Cortes de 23:50 a 05:50 de vía y tensión de ambas vías entre Sagunt y Castelló, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía de acuerdo PM para facilitar paso de trenes. - Se establecerá LTV móvil a 30 km/h en 1000 mts. durante 2 días, pasando a 80 km/h durante 2 semanas	
	610	Sagunt	Bif. Teruel	Sagunt - Caminreal Fuentes Claras	ambos	2019	2019			jul.-19		oct.-19		4 meses	-	Renovación de Vía en distintos tramos entre Sagunt y Caudiel. Actuación en plataforma y montaje de vías en las estaciones de Estivella, Barracas, Puebla de V., Teruel, así como en la futura estación de Navajas para trenes de 750 mts. Sustitución de losas de carril por losas de hormigón armado. Ejecución de paso inferior en la estación de Teruel (lado Cella). Sustitución del tramo metálico del Pk 268/792 estación de Sagunt (lado Estivella). Tratamiento de trincheras con problemas de desprendimiento.	x	x			o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE CONVENSA – PAVASAL-ROVER RAIL o Afectación prevista:- Corte total con suspensión del tráfico entre Sagunt y Caudiel desde las 00:00 del 09/07/2019 a las 00:00 del 16/09/2019. - Corte total con suspensión del tráfico entre Caudiel y Caminreal desde las 00:00 del 09/07/2019 a las 00:00 del 05/10/2019.	
	620	l'Aldea	Tortosa	l'Aldea - Tortosa	ambos	2019	2019			mar.-19		dic.-19		10 meses	-	Puesta en servicio de nuevos enclavamientos en Tortosa y Camp.redó y nuevo CTC y comunicaciones	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES o Afectación prevista: Suspensión del tráfico de unos diez días para puesta en servicio de enclavamientos, señales y cambio de sistema de bloqueo, formación y puesta en servicio por la AESF (finales diciembre 2019).	

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Solo diesel	
NORDESTE	070	Bif. Huesca	Tardienta	Villanueva de Gállego - Almudevar	ambos	2020	2021			ene.-20		2º Semestre 2021		18 meses	-	Mejora de la plataforma y corrección asentamientos en el tramo Villanueva de Gállego - Almudevar.	x	x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: sin adjudicar (proyecto redactado). o Afectación prevista: Banda de mantenimiento ampliada. Intervalo extraordinario para obra de mejora de plataforma. Previsto corte de 1 mes verano 2020.
	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Estación de Bellvitge	ambas	2019	2020			may.-19		1er Trimes, 2020		10 meses		Remodelación de la estación de Bellvitge (50/19 BA TBP-1).	x				o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: BENJUMEA o Afectación prevista: Fase 1 : Baja temporal de vía 2 del 10/05/19 al 18/09/19. Fase 2 : Baja temporal de vía 1 del 18/09/19 al 23/03/20.
	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Estación de Barcelona Sants	ambas	2019	2020			1er semes-2019		2º semes. 2020		18 meses	intervalos nocturnos	Nueva configuración de 4+4 estación de Barcelona Sants	x				o Promotor: Adif o Empresa contratista: ACCIONA o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. En estos momentos solo se están realizando trabajos relacionados con instalaciones de seguridad que no tienen afectación al tráfico. Sin previsión para el comienzo de trabajos de vía.
	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (El Prat de Llobregat - Barcelona Sants)	ambos	2018	2019			sep.-18		sep.-19		12 meses	-	Renovación de vía El Prat de Llobregat - Barcelona Sants	x	x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: COMSA SAU o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitación de velocidad a 30 km/h según avance de los trabajos. A partir de agosto 2018, los estacionamientos de MD en Bellvitge se desplazan a El Prat y Gavá. De septiembre a diciembre corte alternativo de una de las tres vías de la estación de Bellvitge. Realizado TBA.
	204	Jaca	Canfranc	Estación de Canfranc	ambas	2019	2020			2º semes -2019		1er semes.-2020		6 meses		Instalación nuevos desvíos en plaza vías pasajeros Canfranc y renovación vía E'2-E'2.	x				o Promotor: Gobierno de Aragón-Suelo y Vivienda de Aragón o Empresa contratista: UTE ACCIONA- AVINTIA o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios para instalación nuevos desvíos y renovación 850 m. de vía a la entrada de Canfranc.
	204	Jaca	Canfranc	Plasencia - Ayerbe	ambas	2019	2020			1er semes.-2020		2º semes -2020		6 meses		Renovación Plasencia-Ayerbe e instalación desvíos Ayerbe	x				o Promotor: ADIF o Empresa contratista: sin adjudicar (proyecto redactado). o Afectación prevista: Intervalo extraordinario para renovación de vía (previsto 10 semanas).
	210	Miraflores	Tarragona	Reus Tarragona	ambos	2019	2020			nov.-19		nov.-20		12 meses	-	Conexión Ferroviaria Corredor Mediterráneo LAV MAD-BCN-FF.MONTAJE DE VÍA	x				o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: FFC CONSTRUCCION, COPASA,COALVI o Afectación prevista: Instalación aguja 9 para la conexión del ramal Tarragona-Corredor con el trayecto Reus Tarragona. Corte extraordinario estimado de 6 horas
	220	Montcada Bif.	L'Hospitalet LL.	Montcada Bifurcació	ambos	2019	2020			oct.-19		dic.-20		22 meses	-	Instalación nuevo enclavamiento electrónico en Montcada Bifurcació.	x				o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: Siemens. o Afectación prevista: Cortes en fines de semana para sustitución de desvíos, pruebas y puesta en servicio.
	220	Montcada Bif.	L'Hospitalet LL.	Apeadero de Arc de Triomf - Plaça de Catalunya	ambos	2020	2021			2º trim 2020		1er Trim 2021		9 meses	-	Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya	x	x			o Promotor: --- o Empresa Contratista:En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación. o Afectación prevista: Corte total de ambas vías 26 días.
	240	S. Viçent de Calders	L'Hospitalet LL.	Estación de St. Feliu de Llobregat	ambos	2020	2023			2º trim 2020		3er trim 2023		15 meses	-	Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat			x		o Promotor: ADIF o Empresa Contratista --- o Afectación prevista: Paso en variante con LTV. Vía única entre pk 86+000 al 88+120 durante 26 día en el mes 38 de obra.
	254	Aeroport	El Prat de Llobregat	Aeroport	ambos	2020	2021			1er trim 2020		1er trim 2021		12 meses	-	Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto.					o Promotor: ADIF o Empresa Contratista UTE Ferroviaria - Sacyr - Copcisa o Afectación prevista: Todavía sin información.
	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)	ambos	2017	2019			29/09/2017 (TBA 120/17-1)		2º sem. 2019		27 meses	-	Renovación integral de vía Caldes de Malavella - Maçanet Massanes			x		o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: COMSA o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos. Establecimiento de vía única los fines de semana. LTV a 30 y 60 Km/h.
	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Maçanet - Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)	ambos	2019	2020			4º trim. 2019		4º trim. 2020		12 meses	-	Recrido de andenes, ripado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost			x		o Promotor: RENFE o Empresa Contratista: Rescindido el contrato, actualmente en fase de nueva licitación. o Afectación prevista: Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.
	270	Cerbere	Girona	Figueres - Portbou	ambos	2020	2021			1er trim 2020		1er trim 2021		12 meses	-	Renovación de Catenaria Figueres-Portbou. Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Vía Par.			x		o Promotor: --- o Empresa Contratista: En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación. o Afectación prevista: Banda mantenimiento ampliada.
270	Girona	Maçanet	Caldes de Malavella - Maçanet Massanes	ambos	2019	2020			4º trim. 2019		4º trim. 2020		12 meses	-	Renovación integral de catenaria Caldes de Malavella - Maçanet Massanes.			x		o Promotor: --- o Empresa Contratista: En licitación. o Afectación prevista: Banda mantenimiento ampliada.	

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción	
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálbo		Solo diesel
NORDESTE	270	Girona	Maçanet	BAB Girona - Maçanet Massanes	ambos	2020	2021			2º trim 2020		4º trim. 2021		18 meses	-	BAB Girona - Maçanet Massanes.	x				o Promotor: --- o Empresa Contratista: En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación. o Afectación prevista: Banda mantenimiento ampliada.	
	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Estación de Blanes	ambos	2020	2020			1er semes 2020		2º semes 2020		6 meses	-	Sustitución de desvíos en las cercanías de Barcelona. Estación de Blanes.		x			o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: --- o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana.	
	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Estación de la Sagrera	ambos	2020	2020			1er trim 2020		2º trim 2020		3 meses	-	Trabajos nueva estación de la Sagrera que conllevan la conexión de la línea R1 al nuevo trazado	x	x			o Promotor: ADIF - AV o Empresa Contratista: --- o Afectación prevista: Corte total de ambas vías durante 24 horas, (finales de enero 2020) posteriormente 3 meses en vía única unos 1.700 metros, a continuación se cortan las dos vías durante 72 horas (del 01 al 03 de mayo de 2020), quedando una limitación por el nuevo trazado en vía doble a 40 km/h en el cambio de rasante.	
	610	Sagunt	Bif. Teruel	Caminreal Fuentes Claras - Bif. Teruel (Estaciones Cariñena y Ferreruela de Huerva)	ambos	2019	2020			sep.-19		1º trim. 2020		6 meses	-	Ampliación de vías de estacionamiento a 750 metros en las estaciones de Cariñena y Ferreruela de Huerva			x		o Promotor: Adif o Empresa contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios para demolición de pasos superiores e instalación de desvíos.	
	610	Sagunt	Bif. Teruel	Caminreal Fuentes Claras - Bif. Teruel (Caminreal - Arañales de Muel)	ambos	2019	2019			jul.-19		oct.-19		3 meses	-	Reparación de terraplenes entre Caminreal y Arañales de Muel (74/19 BA TBP-1).	x				o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: Sin adjudicar o Afectación prevista: Corte total de vía entre Caminreal y Arañales de Muel.	
	VARIAS				VARIAS	ambos	2013	2021			nov.-13		jun.-21		91 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en los siguientes tramos: Castellbisbal – Martorell, Martorell - S. Vicenç de Calders, S. Vicenç de Calders – Bif. Vilaseca. (TBA 21/19, TBA 32/19, TBA 40/19, TBA 54/19, TBA 57/19, TBA 62/19, TBA 79/19, TBA 80/19, TBA 86/19, TBA 214/18)	x	x	x		o Promotor: ADIF o Empresa Contratista: Varias o Afectación prevista: Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año			Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización	Corte total				Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Galibho	Solo diesel	
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Astigarraga - Irún	ambos	2017	-				2017		PARALIZADA		36 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún.	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: <ul style="list-style-type: none"> - Trayecto: Infra y Vía: COPROSA, IISS: SIEMENS-CAF, LAC: ELECNOR-ELECTREN, SS/EE: SEMI, Emergencia Urumea: TECSA - Estación Irún: Infra y Vía: COPROSA, IISS: THALES, LAC: COBRA, SS/EE: SEMI o Afectación prevista: Entre Rentería e Irún: circulación en vía única 1 banalizada y LTV a 30 km/h en túnel de Gaintzurizketa (700 metros). Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno tanto en trayecto como estación de Irún.
	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Hernani -San Sebastián (Pk 617/00)	ambos	2019	2019				abr.- 2019		jul.- 2019		4 meses		Obras de construcción de pasarela en el Pk 617/00 trayecto Hernani -San Sebastián. Objetivo suprimir Paso a Nivel del PK 619/951	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: ETS (EUSKO TRENBIDEAK SAREA) o Empresa contratista: - o Afectación prevista: Afección a circulación y viajeros posibles retrasos o trasbordos por intervalo continuado extraordinario de fin de semana.
	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Andoain-Hernani (pk 612/424)	ambos	2019	2019				jun.- 19		sep.- 19				Modificación de rasante entre los PPKK 612/200 al 612/600 para mejora de galibo en altura en paso superior del pk 612/424 t/ Andoain-Hernani. El objetivo es suprimir una Autorización de transporte excepcional para trenes de mercancías.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE o Afectación prevista: Banda de Mantenimiento ampliada. Afección a circulación y viajeros posibles retrasos o trasbordos por intervalo continuado extraordinario de fin de semana. LTV a 60 km/h durante un mes.
	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Pancorbo -- Miranda de Ebro	Ambos	2019	S/P				Septiembre 2019		Sin previsión		-	Diurnos	Tratamiento de trinchera PK 441/275 y 441/508 entre Pancorbo y Miranda.		x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE o Afectación prevista: Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Se necesitará corte extraordinario en horario diurno por realizarse con helicóptero de ambas. Obra con declaración de emergencia.
	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Hernani - Irún.	ambos	2017	S/P				2017		Sin previsión				Adaptación de línea área de contacto para implantación del ancho estándar Hernani - Irún.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE Hernani - ELESCO o Afectación prevista: Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía y tensión extraordinarios de fines de semana y trayectos en vía única para la realización de trabajos en los túneles del trayecto.
	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Estación de Irún	ambos	2017	2020				2017		2020				Sustitución del enclavamiento de la estación de Irún.					<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: THALES o Afectación prevista: Cortes extraordinarios de fin de semana según las fases del proyecto.
	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Estación de Irún	ambos	2017	S/P				2017		Sin previsión				Adaptación de línea área de contacto para implantación del ancho estándar en la estación de Irún.					<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: COBRA o Afectación prevista: Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía y tensión extraordinarios de fines de semana.
	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Hernani - Irún	ambos	2017	S/P				2017		Sin previsión				Rehabilitación de tres subestaciones (Andoain, Gaintzurizketa e Irún) para implantación del ancho estándar.					<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE CAF SIGNALLING-SIEMMENS o Afectación prevista: Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de tensión extraordinarios de fines de semana.
	700	Hendaya	Madrid Chamartin	Miraballes - Arrigorriaga	ambos	2019	2019				ene.- 19		jul.-19		7 meses		Tratamiento y obras de mejora de las trincheras comprendidas entre los P.K. 237/516 al 237/967 entre Miraballes y Arrigorriaga (251/18 MI TBA-2).	x				<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: TECSA o Afectación prevista: Corte extraordinario de fines de semana en horario diurno

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año			Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización	Corte total				Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel	
NORTE	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Miranda de Ebro - Venta de Baños	ambos	2019	S/P			Jul.- 19		Sin previsión					Reparación paso superior de la autopista en Bifurcación Rubena.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: EUROPISTAS o Empresa contratista: - o Afectación prevista: Colocación de andamios a ambos lados de la estructura para reparación de la misma. LTV a 30 km/h por ambas vías.
	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Venta de Baños - Ávila (P.K. 144/545)	ambos	2019	S/P			Junio 2019 (Pendiente de informe de pasos a nivel).		sin previsión					Construcción de Paso Superior en Velayos para supresión de paso a nivel P.K. 144/545.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE PNVY o Afectación prevista: LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible, y corte de tensión si fuera necesario.
	160	Santander	Mataporquera	Torrelavega y Santander.	ambos	2019	2020			Sept. 19		may.- 20	8 meses				Adecuación de estaciones y apeaderos entre Torrelavega y Santander.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA o Afectación prevista: Limitaciones de 30 y 60 km/h para trabajos en andenes, con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.
	160	Palencia	Santander	Torrelavega y Santander (1ª fase de Muriedas a Santander)	ambos	2019	2021			Sept. 19		1 trim.- 21	17 meses				Duplicación de vía Torrelavega Santander (1ª fase de Muriedas a Santander) y otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: COALVI o Afectación prevista: Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.
	160	Palencia	Santander	Besaya y Las Fraguas	ambos	2019	2019			Jun. 19		Nov.- 19	6 meses				Depuración manual entre Caldas de Besaya y Las Fraguas.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE o Afectación prevista: Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión.
	160	Palencia	Santander	Reinosa y Torrelavega	ambos	2019	2019			May. 19		Nov.- 19	7 meses				Obras de emergencia para tratamiento de trincheras afectadas por el temporal entre Reinosa y Torrelavega.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: - o Afectación prevista: Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.
	160	Palencia	Santander	Estación Mataporquera	ambos	2019	S/P			Jun. 19		sin previsión	S/P				Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Mataporquera para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: - o Afectación prevista: Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.
	160	Palencia	Santander	Estación de Alar del Rey	ambos	2019	S/P			Jun. 19		sin previsión	S/P				Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Alar del Rey para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud.			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: - o Afectación prevista: Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.
	700	Bilbao Abando	Orduña	Estación de Llodio	ambos	2019	2019			Sep. 19		Nov.- 19	3 meses				Retirada de pasarela peatonal en la estación de Llodio.	x	x			<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Ayuntamiento de Llodio o Empresa contratista: - o Afectación prevista: Con corte de vía de domingo a lunes (sin confirmar el día) para la retirada de la pasarela. Serán necesarios cortes de tensión los días anteriores para preparar los trabajos.
	700	Bilbao Abando	Orduña	P.K. 219/820 al 219/870.	ambos	2019	S/P			May. 19		Sin previsión	S/P				Tratamiento de trinchera y mejora del drenaje P.K. 219/820 al 219/870.			x		<ul style="list-style-type: none"> o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE o Afectación prevista: LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible y corte de tensión si fuera necesario (trabajos en altura).

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año			Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico				Descripción		
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana		Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización				Hora de finalización	Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad		Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel
								Semana inicio	Semana finalización													
NORTE	770	Santander	Oviedo	Estación de Mogro	ambos	2019	2020			Abr. 19		Abr.20			12 meses			x				<ul style="list-style-type: none"> ○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: CYCASA ○ Afectación prevista: Se precisará dar de baja las vías temporalmente en tres fases.
	770	Santander	Oviedo	Estación de San Vicente de la Barquera	ambos	2019	2019			Jun. 19		Dic.20			7 meses			x				<ul style="list-style-type: none"> ○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE LOTE RAM 7 ○ Afectación prevista: Dar de baja definitivamente la vía 3, eliminando el desvío 4, y dar de baja temporalmente la vía 2 para su renovación y prolongación.
	780	Bilbao La Concordia	Santander	Túnel de Ambroso (p.k. 564/100 a 564/593).	ambos	2017	2019			Abr. 17		Sep.- 19			30 meses			x	x			<ul style="list-style-type: none"> ○ Promotor: ADIF ○ Empresa contratista: TRAGSA ○ Afectación prevista: Tramo de 300 m con LTV 10 km/h previa al inicio de su ejecución. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento. Propuesta de ampliación de intervalo: desde las 20:00 horas hasta las 6:30 del día siguiente, de domingo a jueves, durante 9 meses, desde el 22 de julio de 2018.
	780	Bilbao La Concordia	Santander	Túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265	ambos	2019	2020			Jun.- 19		Jun.- 20			12 meses				x			<ul style="list-style-type: none"> ○ Promotor: ADIF ○ Empresa contratista: TRAGSA ○ Afectación prevista: Tramo de 230 m con LTV 20 km/h en el túnel de El Callejo y 710 m con LTV 30 km/h en el túnel de El Arroyo, previas al inicio de su ejecución. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento desde las 21:30 horas hasta las 05:45 horas.
	780	Bilbao La Concordia	Santander	Kastrexana	ambos	2019	2020			Jul.- 19		Sep.-20			12 meses			x				<ul style="list-style-type: none"> ○ Promotor: ADIF ○ Empresa contratista: COMSA ○ Afectación prevista: En principio los trabajos se programarán para ejecutarlos en banda de mantenimiento de lunes a viernes. Dependiendo de los problemas técnicos que pueda surgir durante la ejecución de los mismos. Dependiendo de la evolución de las obras, podría ser necesario dar de baja la vía par entre las Estaciones de Zorrotza e Iráuregi en un fin de semana.

Área territorial	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico			Descripción		
	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de v	Restricciones de velocidad		Peso, longitud, Gálbo	Solo diesel
ALTA VELOCIDAD	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla-Santa Justa	ambos	2018	2024			mar.-18		2020		-	-	Sustitución de desvíos a lo largo de la línea con eliminación de LTV's	x			- Promotor: Adif Av - Empresa contratista: FASE 1 Y 2 (UTE MANTENIMIENTO) FASE 3 (SIN CONTRATAR) Afectación prevista: Trabajos en banda de mantenimiento con LTV a 80 km/h por soldaduras 1 o 2 días. Se realizaran en 3 Fases, 1 desvío por semana. Inicio actuación: Marzo 2018. Primera fase: finalizada, sustituidos los desvíos en Mora y Orgaz y Calatrava y suprimidas LTVs. Fecha fin estimada: Segunda fase: inicio en Octubre 2018, comprende 18 desvíos en Yeles, La Sagra, Urda, Malagón,Ciudad Real, Venta la Inés, Conquista, Villanueva de Córdoba, Adamuz, Hornachuelos y Majarabique. Se suprimen todas las LTVs en un mes, excepto las LTVs de Guadajoz, que quedaran ambas a 180 km/h. Tercera fase: (63 desvíos) previsto en enero 2020.		
	030	Bif. Málaga-A.V.	Málaga-Maria Zambrano	Bif. Málaga A.V. - Málaga-Maria Zambrano	ambos	2018	2019			jul.-18		jul.-19		-	-	Restitución del ERTMS N1	x			- Promotor: Adif Av - Empresa contratista: UTE THALSI (THALES-SIEMENS) - afectación prevista: sin afectación Fecha fin estimada: Enviada la documentación por parte de Adif a la AESF el 31/07/18. Pendiente de la Puesta en Servicio. Pruebas terminadas en noviembre. Planificada restitución al servicio conjuntamente a la puesta en servicio de nivel 2 en Córdoba –Málaga y Antequera - Granada		
	040	Bif. Torrejón de Velasco	Valencia Joquin Sorolla	Estación de Villarrubia	ambos	2019	2019			ago.-19		ago.-19		-	-	Sustitución de desvíos	x			- Promotor: Adif Av - Empresa contratista: UTE VILLARUBIA - afectación prevista: sin afectación		
	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Figueres Vilafant	ambos	2013	2019			ene.-13		Pendiente puesta en servicio		-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva.	x			- Promotor ADIF Construcción - Empresa Contratista : UTE THALDI -Afectación prevista: Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. o Inicio actuación: Trabajos finalizados a falta de software.		
	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación Figueres Vila Fant	ambos	S/P	S/P			sin previsión		sin previsión		-	-	LTV a 30 km/k en via IVv de la estación	x			- Promotor: Adif - Mantenimiento - Empresa contratista: Pendiente de contratación - Afectación prevista: Limitación de velocidad a 30 km/h Julio enlace vía I definitiva		
	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Ch/Olme/Zamora	Enlace Vía doble Bif Medina - Median AV	unica	2013	2020			oct.-13		1er semestre 2020		-	-	Enlace vía doble Bif. Medina – Medina AV.	x			- Promotor: Adif - AV - Empresa contratista: Varias (Vía, LACE e instalaciones) - Afectación prevista: sin afectación		
	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Rio Duero – Valladolid	ambos	2017	2019			jul.-17		agosto de 2019		-	-	Duplicación de vía Rio Duero – Valladolid	x	x		- Promotor: Adif-AV - Empresa contratista: Varias (Vía, LAC e Instalaciones) - Afectación prevista:Obra finalizada. Pendiente quitar LTV a 160 Km/h entre 170/380-172/700 y LTV a 100 km/h entre 172/700-177/960 con la puesta en servicio en ASFA y entrada de nuevo CVM..		
	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Estación de Chamartin	ambos	S/P	S/P			Sin Previsión		6 meses		-	-	Transformación en ancho UIC vías 14 y 15	x			- Promotor: Desconocido - Empresa contratista: Descococido - Afectación prevista: sin afectación		
	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Valladolid	ambos	2018	2020			1º trim 2018		sin previsión		-	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores			x	- Promotor: Sociedad Valladolid Alta Velocidad - Empresa contratista: Varias - Afectación prevista: En Ejecución con una duración de 30 días por paso, P.I. Plaza Rafael Cano p.k. 181/241, finalizado tercer trimestre 2018. Siguiete actuación construcción P.I. c/ Mirto p.k. 174/500 1º trimestre del 2019, P.I. c/ Andrómeda p.k. 181/850 2º trimestre del 2019. El resto de Pasos Inferiores en fase de estudio y redacción de proyecto. Sin previsión.		
	082	Orense	Santiago	Orense-Santiago	ambos	S/P	S/P			sin previsión		sin previsión		-	-	Sustitución de zapatas de apoyos de los viaductos				- Promotor: - - Empresa contratista: - - Afectación prevista: LTV a 80 km/h, - Fecha inicio: Sin Previsión - Fecha prevista de fin: Sin Previsión		
	084	León	Ventade Baños	Valladolid - León	ambos	2015	2019			inicio 2015		junio 2019 última semana		-	-	Puesta en Servicio ERTMS N2	x			- Promotor: Adif Av - Empresa contratista: UTE ABI -ALSTOME INDRA- Afón prevista: sin afectación- Afectación prevista:Sin afectaciónJulio		