

# DECLARACIÓN SOBRE LA RED

2021



# ÍNDICE

1

INFORMACIÓN  
GENERAL

2

INFRAESTRUCTURA

3

CONDICIONES DE  
ACCESO

4

ADJUDICACIÓN  
DE CAPACIDAD

5

SERVICIOS  
Y RÉGIMEN  
ECONÓMICO Y  
TRIBUTARIO

6

OPERACIÓN Y  
GESTIÓN DEL  
TRÁFICO

7

INSTALACIONES  
DE SERVICIO

8

ANEXOS

9

MAPAS

10

CATÁLOGOS

# 10

# CATÁLOGOS

CATÁLOGO 1 / Fichas descriptivas de las instalaciones de servicio

CATÁLOGO 2 / Oferta de capacidad en instalaciones de servicio

CATÁLOGO 3 / Oferta de capacidad en instalaciones de servicio Ancho Métrico

**CATÁLOGO 4 / Restricciones de capacidad**

# CATÁLOGO 4

## Restricciones de Capacidad



• **NOTA:**

De conformidad con lo especificado en la Decisión Delegada (UE) 2017/2075 de la Comisión de 4 de septiembre de 2017, por la que se sustituye el Anexo VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, se incluye el catálogo con las restricciones de capacidad en la Red Ferroviaria de Interés General. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-1-001	300	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valencia Nord	"Madrid Chamartín Clara Campoamor- Aranjuez (Túnel de Sol / Atocha - Madrid Chamartín Clara Campoamor)"	ambos	2021	2021	2º trim. 2021	2º trim. 2021	-	Mayormente nocturno	Pruebas y puesta en servicio del ERTMS nivel 2 - Túnel de Sol (Atocha-Madrid Chamartín Clara Campoamor)	X				Puesta en servicio comercial ERTMS	Promotor: Adif Empresa contratista: Thales - Siemens	D. Técnica
2019-1-002	300	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valencia Nord	"Madrid Chamartín Clara Campoamor - Aranjuez (Getafe Industrial - Pinto)"	ambos	2022	-	1º semestre 2022	-	-	Banda de mantenimiento	Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01	X	X			Implantación de LTV.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV	D. Mantenimiento
2019-1-005	300	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valencia Nord	San Cristobal Industrial-Aranjuez	ambos	2020	2022	noviembre 2020	agosto 2022	21 meses	-	Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la adaptación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo San Cristóbal - Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín Clara Campoamor - Valencia Estació del Nord	X	X	X		"Puesta en servicio del BAB. Posibles LTV por protección de trabajos en primera fase. Cortes totales para pruebas de concordancia y puesta en servicio de 5 jornadas de duración en horario nocturno para cada enclavamiento a partir del tercer trimestre de 2021 con intervalos de 1 mes entre estaciones."	Promotor: Adif Empresa contratista: Siemens	D. Mantenimiento
2019-1-008	900	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Atocha Cercanías	"Madrid Chamartín Clara Campoamor -Atocha Cercanías (Madrid Chamartín Clara Campoamor)"	ambos	2019	2023	2-jun.-19	2023	60 meses	Todo el día	Remodelación integral de la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor	X	X		"Obras a realizar en 9 fases con afectaciones múltiples. 43/19 MA TBA-7 Fechas: 27/05/20 al 30/09/21 Actuación 1: cabecera sur de Madrid Chamartín Clara Campoamor hacia túnel de recoletos -> Ejecutada Actuación 2: vías 9 y 10 - INFRAESTRUCTURA: Remodelación de las vías 9 y 10 actuales. - ENERGÍA: Remodelación catenaria y ejecución de nuevos apoyos y tramos de línea aérea de contacto - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES: Remodelación de las IISS y comunicaciones"	Promotor: Adif Empresa contratista: AZVI-VIAS Y CONSTRUCCIONES	D. Construcción	
2019-1-009	900	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Atocha Cercanías	"Madrid Chamartín Clara Campoamor -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías)"	ambos	2019	2021	1-jul.-19	2021	30 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha	X			Resto fases BM nocturna por corte de cada vía.	Promotor: CERCANÍAS RENFE. Empresa contratista: KONE		

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA NÚMERO DE ORDEN N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2020-1-003	900	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Atocha Cercanías	Nuevos Ministerios - Atocha Cercanías (Apeadero de Recoletos)	ambos	2021	2022	1-abr.-21	mayo 2022	13 meses	Banda de mantenimiento y cortes totales	Proyecto de Ejecución de Accesibilidad Tren - Andén en la Estación de Recoletos, Madrid	X					Corte total durante 37 días desde el 24 julio 2021	Promotor: ADIF (Estaciones de Viajeros) Empresa contratista: Promotor: ADIF	D. Construcción
2019-1-011	920	Móstoles-El Soto	Parla	"Móstoles-El Soto - Parla (Móstoles-El Soto)"	ambos	2022	2022	1º TRIMESTRE 2022		-	-	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto	X	X				Posible implantación de LTV. En redacción Plan Marco, cortes totales en fin de semana por determinar, resto de trabajos en banda de mantenimiento.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento
2020-1-001	920	Móstoles-El Soto	Parla	Parla-Villaverde Alto	ambos	2021	2021	15-jun.-21	15-sep.-21	3 meses	Todo el día	Renovación de la losa flotante, superestructura y electrificación del túnel de Getafe. Línea C4 de Cercanías de Madrid	X	X	X			Corte total de 2 meses y cortes en banda de mantenimiento fuera de este corte total 15 días antes y posteriores al mismo.	Promotor: ADIF Empresa contratista: sin adjudicar	D. Mantenimiento
2020-1-002	920	Móstoles-El Soto	Parla	Estación de Orcasitas	ambos	2021	2021	1-agosto-21	1-sep.-21	1 mes	Todo el día	Demolición de Losa y Montaje de Vía en Balasto en la estación de Orcasitas. Línea C5 de Cercanías.	X	X	X			Corte total de 14 días y cortes en banda de mantenimiento fuera de este corte total las semanas anterior y posterior a este corte.	Promotor: ADIF Empresa contratista: sin adjudicar	D. Mantenimiento
2020-1-004	940/944/948	Vicálvaro Merc	Vicálvaro Merc	Vicálvaro	ambos	2020	2024	feb.-20	1º trimestre 2024	48 meses	Todo el día	Remodelación integral estación	X	X	X			LTV, cortes permanentes de vías y cortes extraordinarios. Previsto puesta en explotación enclavamiento P11-2-3 zona sur fin del 19 al 22 de febrero, cortes parciales y uno total zona sur de 20 horas.	Promotor: ADIF o Empresa contratista: SACYR-CAF	Terminales de Mercancías Subd. Técnica de Servicios Logísticos.
2020-1-005	200	Madrid Chamartín Clara Campoamor	BCN França	Estación de Alcalá de Henares	ambos	2021	2022	-----	-----	16 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de accesibilidad de la estación de Alcalá de Henares.						Trabajos en borde de andén y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Cortes puntuales por montaje de marquesina provisional y trabajos en paso inferior	Promotor: ADIF Empresa contratista:	D. Construcción
2020-1-006	500	Bifurcación Planetario	Valencia de Alcántara	Trayecto 1: Villaluenga Yuncler - Torrijos Trayecto 2: Torrijos - Talavera Trayecto 3: Talavera de la Reina - Oropesa de Toledo	ambos	2021	2021	Enero 2021	Marzo 2021	-	Banda de mantenimiento ampliada y cortes extraordinarios a programar	"Obras de reposición de vías de apartado, montaje parcial de AAW y renovación de vía general en las futuras estaciones de Erustes, Villamiel de Toledo y Calera y Chozas. 469/20 MA TBP-2 FECHAS: 01/02/21 al 10/04/21"	X		X			"Pendiente programación puesta en servicio del nuevo BLAU con CTC 469/20 MA TBP-2 - Trayecto 1: Villaluenga-Yuncler a Torrijos corte de vía de 20:00 a 6:30 h, desde el 01/02/21 hasta 20/03/21. Excepto las noches de V/S que será de 22:00 a 8:30 horas. - Trayecto 2 Torrijos: a Montearagón corte de vía de 20:20 a 6:15 h, desde el 15/02/21 hasta 27/03/21. Excepto las noches de V/S que será de 22:30 a 8:30 horas. - Trayecto 3. Talavera a Oropesa corte de vía de 21:00 a 9:00 h, desde el 01/03/21 hasta 10/04/21	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-2-006	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	Ambos	2020	2021	ene.-2020	ago.-2021	20 meses		Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos. Rebaje de vía por gálibo del túnel de la Alamedilla se encuentra en proceso de licitación fecha prevista para comenzar trabajos agosto 2020  396/20 LE TBA-2  FECHAS: 12/12/20 al 11/08/21 (8 meses)  Adecuación de gálibos para la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro.	X				TBA 70/20 FINALIZADA.  TBA 396/20.  Previsión comienzo marzo, en grupos de 3 estaciones. BT en 2 trayectos.  396/20 LE TBA-2  Interrupción de la circulación en el trayecto Salamanca-Fuentes de Oñoro -  El corte total fue en agosto, ya no hay más cortes previstos.  os trabajos se efectuarán en diferentes franjas horarias a medida del avance del tren 47844	Promotor: ADIF	
2020-2-044	120	Salamanca	Ávila	SALAMANCA - ÁVILA		2020	2021	sep.-20	feb.-21	5 meses		Sustitución de traviesas en Km 0/727 a 2/880 y 105/810 al 107/885.		X			TBA 350/20. Actualmente LTVs a 70 y 80 Km/h.		D. Mantenimiento
2020-2-013	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	" La Robla - Pola de Lena"	ambos	2021	2022	1er./2º trimestre 2021	2º/3º trimestre 2022	18 meses		Puesta en Servicio de los nuevos Enclavamientos de La Robla RC, La Robla AV + Bif. Pajares, así como la renovación del Bloqueo entre La robla RC y Santibáñez, y Pruebas ERTMS	X			"Contrato vinculado en licitación con Empresa Hitachi, que completa al contrato en ejecución. Previsión inicio de trabajos marzo-abril 2021. Previsión Primeras PeS Enclavamientos La Robla RC 1º/2º Trimestre 2021 Previsión comienzo Pruebas ERTMS 2º/3er Trimestre 2022 Posible corte de 8 h."	Promotor: Adif Empresa contratista: Hitachi	D. Construcción	
2020-2-014	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León - Santibáñez	ambos	2021	2022	1º/2º trimestre 2021	2º/3º trimestre 2021	18 meses		Puesta en Servicio de los nuevos Enclavamientos de León (marzo 2021) y Santibáñez (septiembre 2021), y Pruebas ERTMS (2022)	X			"Previsión Primeras PeS Enclavamientos 1er/2º Trimestre 2021 Previsión comienzo Pruebas ERTMS 2º/3er Trimestre 2022"	Promotor: Adif Empresa contratista: Alsmton	D. Construcción	
2020-2-015	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bifurcación Base León - Bifurcación Galicia	ambos	2020	2020	jun.-20	jul.-20	1 mes		Sustitución de desvío por escape e instalación de nuevo desvío en bif. Galicia	X	X		Ejecutada la obra, a su finalización, se establece una LTV permanente inicialmente prevista a 50 km/h, que por un defecto del ajuste del cambio, finalmente se establece a 30 km/h hasta finales de año.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNR y CONVENSA	D. Construcción	
2020-2-016	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - La Robla	ambos	2020	2020	jul.-20	oct.-20	2 meses		Renovación de vía II entre Santibáñez y La Robla (sin afectar a estaciones)			X	"Ejecutada la obra. Se establece una LTV a 80 Km/h en 10 km, con una duración hasta el 1er trimestre de 2021."	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNR	D. Construcción	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2020-2-017	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla - Santibáñez	ambos	2021	2021	abr.-21	jul.-21	3 meses		Renovación de vía I entre La Robla y Santibáñez (sin afectar a estaciones)	X		X			Corte total de vía I. Un corte total de ambas vías de viernes a lunes (fecha a determinar). LTV a 60 km/h en vía II por protección de los trabajos hasta implantación de LTV a 30 km/h por ejecución de pasos inferiores 30 días. Se instalan 3 nuevos desvíos en los que la línea queda a desviada, con LTV permanente a 60 km/h hasta nuevo CVM. Todavía no podemos concretar fechas exactas de corte. En proceso con Circulación de determinar fechas concretas del corte. La previsión es finales de abril - principios de mayo.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL(Iberovias) - ELECENOR	D. Construcción
2020-2-018	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	ambos	2022	2022	ene.-22	abr.-22	4 meses		Renovación vías impares de la estación de Santibáñez y renovación de vía I entre Santibáñez y Bifurcación Galicia	X		X			Corte total de vía I. Baja de la vía 3 de la estación de Santibáñez. LTV a 60 km/h en vía II por protección de los trabajos	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECENOR	D. Construcción
2020-2-019	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	ambos	2022	2022	may.-22	jul.-22	3 meses		Renovación vías pares de la estación de Santibáñez y renovación de vía II entre Bifurcación Galicia y pk 2+800	X		X			Corte total de vía II. Baja de la vía 4 de la estación de Santibáñez. LTV a 60 km/h en vía I por protección de los trabajos	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECENOR	D. Construcción
2020-2-020	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Estación de Pola de Lena	ambos	2020	2020	feb.-21	nov.-21	11 meses		Remodelación de playa de vías de la estación	X		X			"TBA 456/20. Fase 1. Implica levante de vías 1,3, 5 y 7 y desvíos. Circulación por vía 2 (antigua). Se mantiene el acceso a vías 4, 6, 8 y 10. Fase 2. - Circulación por vía 2 (antigua). - Corte total 9 horas noche 18/04/21 a 19/04/21. Reducción de la longitud de estacionamiento en el andén de vía 2 a 135 m. Fase 3. - Circulación por vía 2 (antigua). - Montaje de vías 1 y 2 (nuevas). - Corte total 8 horas noche 10/07/21 a 11/07/2021. Fase 4: - Circulación por vía 1 (nueva). - Levante vía 2 (antigua).  LTVs: - 30 Km/h en 1000 metros durante la ejecución de la obra. - 10 km/h en 100 metros del del 11/04/21 a las 9:00 h del 21/04/2021. Desde las 23:00 h del 10/04/2021 a las 8:00 h del 11/07/2021 reducción de la longitud de estacionamiento en el andén de vía 2 a 95 m. A partir de las 8:00 h del 11/07/2021 queda en servicio el nuevo andén, con una longitud de estacionamiento de 256 m."	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE DRAGADOS - TECSA	D. Construcción

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



## ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA DE INICIO Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD PESO, LONGITUD, GALIBO	SOLO DIÉSEL			
2020-2-023	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	ene.-19	mar.-21	22 meses		Demolición y Construcción pasarela PK 0/970, Construcción pasos superiores PK 1/060 y PK2/067, Rehabilitación pasarela PK 1/440 y mejora cerramiento RFIG.	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE SAN ANDRÉS	D. Construcción
2020-2-025	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses		Ripado de vía entre Bif. Base León y Bif Galicia (incluido). Montaje doble vía entre Bif Galicia y soterramiento León.	X	X	X		Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana. Tras instalación desvío se establecerá LTV a 30 km/h y 50 km/h (velocidad de paso por la nueva aguja) hasta puesta en servicio. LTV a 60 km/h para protección trabajos en vía adyacente.	Promotor: Adif Empresa contratista: CONVENSA	D. Construcción
2020-2-026	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses		Renovación LAC.		X	X		Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión. Posible LTV a 60 km/h.	Promotor: Adif Empresa contratista: COBRA	D. Construcción
2020-2-027	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Clasificación - Estación de León	ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses		Enlace LAC a soterramiento León.	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión y cortes extraordinarios	Promotor: Adif Empresa contratista: COBRA	D. Construcción
2020-2-043	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Base León (Exc.) - Santibáñez (Exc.)	ambos	2020	2021	oct.-20	ene.-21	3 meses		Trabajos de renovación de vía y catenaria actuales.	X	X			Interrupción de la circulación y corte de tensión a catenaria según BTP 392/20. Del 28/10/20 al 17/10/20 LTV a 30 km/h vía I. Del 17/12/20 al 15/01/21 LTV a 50 km/h vía I. A partir del día 15/01/2021, se mantiene una LTV a 50 km/h, en 500 m.	Promotor: Adif Empresa contratista: CONVENSA, COBRA, ALSTOM, UTE SAN ANDRÉS	Construcción LAV
2020-2-030	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía única	2021	2022	jul.-21	jun.-22	11 meses		Proyecto Constructivo de Adecuación del Tramo León Clasificación-San Andrés del Rabanedo a la Nueva Configuración de la L.A.V. León-Asturias en el tramo León-Pola. Adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	X	X			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: Adif Empresa contratista: Pte de Licitar	D. Construcción

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N.º ZONA N.º CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE V/A	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2020-2-031	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	vía única	2021	2022	may.-21	may.-22	12 meses		Refuerzo de pilas de 1 estructuras para LAV con afecciones en convencional	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: Adif Empresa contratista: Pte de Licitar	D. Construcción
2020-2-032	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Quintana - León Clasificación	vía única	2021	2022	may.-21	may.-22	12 meses		Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trobajo del Cerecedo)	X	X	X		Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: Adif Empresa contratista: Pte de Licitar	D. Construcción
2020-2-033	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Palencia	vía única	2021	2022	may.-21	may.-22	12 meses		Refuerzo de pilas de 3 estructuras para LAV con afecciones en convencional	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: Adif Empresa contratista: Pte de Licitar	D. Construcción
2020-2-034	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Oviedo - La Corredoria	ambos	2020	2021	mar.-21	mar.-22	12 meses		Ejecución de ampliación del puente de Nicolás Soria. Marco empujado.	X	X	X		LTV a 30 km/h en 100 metros Oviedo convencional y RAM, y vía general 1 de Oviedo convencional con fondo de saco, entrada lado León. Fecha de inicio pendiente de confirmar.	Promotor: Adif Empresa contratista: COPCISA	D. Construcción
2020-2-035	132	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Ablaña - Villabona A.	vía única							Renovación integral de túneles 83 (por vía II) y 90 y 90 bis.		X			Proyecto en redacción por parte de la Dirección de Proyectos	En fase de redacción	Mantenimiento Infraestructura
2020-2-036	740	Ferrol	Pravia	Ferrol - Ortigueira	vía única	2021	2022	1º trimestre 2021	4º trimestre 2022			Supresión BT		X			Cortes de vía por estaciones para renovación, quedará siempre útil al menos una vía de la estación para explotación	Adjudicado a Thales	Mantenimiento Infraestructura
2020-2-037	790	Áranguren	La Asunción Universidad	La Asunción - Cistierna	vía única	2020	2021	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Sustitución BT por BAU y BLAU.		X			Como es BT no tiene afección	Promotor: Adif Empresa contratista: CAF Signalling	Mantenimiento Infraestructura
2019-2-008	800	Monforte	Lugo	Ourense - Monforte - Lugo	ambos	2021	2023	2º trimestre 2021	4º trimestre 2023			Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X			X	En estudio posibles cortes totales Monforte - Ourense y Monforte-Lugo	Promotor: Adif	Mantenimiento Infraestructura
2020-2-003	810	Monforte	Orense	Ourense - Monforte - Lugo	ambos	2021	2024	3º trimestre 2021	1º trimestre 2024			Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X			X	En estudio posibles cortes totales Monforte - Ourense y Monforte-Lugo	Promotor: Adif	Mantenimiento Infraestructura
2020-2-038	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei - Redondela.	vía única	2020	2021	3º cuatrimestre 2020	3º cuatrimestre 2021			Desguarnecido vía ppk. 141,560 al 166,255.		X	X		"TBA 310/20. Implicará LTV de 60 Km/h y 30 Km/h en 1000 mts durante las obras."	En proceso de licitación de obra hasta agosto 2020	Mantenimiento Infraestructura

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2020-2-039	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Salvaterra-Louredo/Valos.	vía única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad	X				<p>"TBA 190/20 TBP 327/20 BT para puesta en marcha ENCE ó Corte total. Pendiente de evaluar si es posible con BT en BM <u>190/20 LE TBA-6</u> DEL 31/10/20 AL 31/03/21. FASE-4, FASE-5 y FASE-6 -De Lunes a Viernes desde las 07:00h hasta las 15:00h, permitiendo el paso de cualquier circulación tanto programada como especial. - Noches excepto S/D y D/L desde las 22:00h hasta las 06:00h, permitiendo el paso de cualquier circulación tanto programada como especial. <u>327/20 LE TBA-1</u> Interrupción de la circulación en los trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. Noches excepto S/D y D/L de acuerdo a la siguiente programación: 2.1 SALVATERRA-GUILLAREI del 01 de noviembre al 01 de febrero de 2021 desde las 23:30h hasta las 05:39h. 2.2 GUILLAREI-LOUREDO VALOS del 01 de febrero de 2021 al 31 de agosto de 2021 desde las 23:00h hasta las 07:00h."</p>	Promotor: Adif Empresa contratista: Enyse	Mantenimiento Infraestructura
2020-2-040	814	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei-Tui-Frontera	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022	24 meses		Instalaciones de Seguridad	X			<p>"TBA 185/20 TBP 323/20 BT para puesta en marcha ENCE ó Corte total. <u>185/20 LE TBA-3</u> interrupción de la circulación entre los sucesivos trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. DEL 29/06/20 AL 31/03/21. Desde 7:00 h hasta 15:00 h, permitiendo el paso de los trenes 420 (paso por Tui a las 09:29 h), 490 (paso por Tui a las 10:03 h), 11282 (llegada a Tui a las 10:12 h), 421 (paso por Tui a las 11:02 h), 48821, 83770, 83220, 49874, 49836, 48842, 83844, 88846, 83773, así como de cualquier otra circulación, ya sea especial o programada, tanto de viajeros como de mercancías. <u>323/20 LE TBA-1</u> interrupción de la circulación entre los sucesivos trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. Noches excepto S/D y D/L desde el 01 de noviembre al 01 de abril de 2021 de acuerdo a la siguiente programación: 2.1 GUILLAREI-TUI y frontera (Valença) desde 23:00h hasta 05:30h (paso tren CAPTRAIN 48822). 2.2 GUILLAREI-AG. KM 141/6 (exc.)-GUILLAREI-AG KM.0.9 (inc.)-TUI desde 22:30h (paso tren RM 48816) hasta las 05:20h (paso tren CAPTRAIN 48822).</p>	Promotor: Adif Empresa contratista: Enyse	Mantenimiento Infraestructura	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2020-2-045	814	Vila García de Arousa	Bif. Angueira	Catoira - Pontecesures	vía única	2021	2021	3º trimestre 2020									Implica LTV 30 Km/h en 500 metros.	En licitación hasta febrero de 2021.	Mantenimiento Infraestructura
2019-2-013	822	Zamora	A Coruña	Santiago de Compostela	ambos	2019	2020	3º trimestre 2020	1er. trimestre 2021	3 meses			X		X	"Finalizada TBA 227/20. La ejecución de la obra va en plazo."	Promotor: Adif (Ejecuta la Xunta de Galicia) Empresa contratista: Acciona Construcción, S.A.	Mantenimiento Infraestructura	
2020-2-024		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses			X	X	X		Banda de Mantenimiento con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana. LTV a 30 km/h y 60 km/h.	Promotor: Adif Empresa contratista: CONVENSA	Construcción LAV
2020-2-028		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses			X	X	X		Cortes a concertar.	Promotor: Adif Empresa contratista: COBRA	Construcción LAV
2021-2-001	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	"L800 - BIF. TORNEROS-BASE LEÓN L138 - BASE LEÓN-BIF. GALICIA"	ambos	2021	2021	feb.-21	feb.-21	1 mes	"0:30-5:30 L-V"			X			"TBA en trámite. Interrupción de la circulación entre Bif. Torneros y Bif. Galicia y entre Base León y Bif. Base León, de Lunes a Viernes de 0:30 horas a 5:30 horas."	Promotor: Adif Empresa contratista: Alstom	D. Construcción
				Nuevas Variantes Orense. Tramo Taboadela-Túnel de Rante, Tramo -Túnel de Rante - conexión Seixalvo, Conexión Seixalvo - Seixalvo									X				Possible corte que afecte a la infraestructura en explotación		
				Tramo Orense- Santiago y Vigo-Coruña pantallas									X				Possible corte que afecte a la infraestructura en explotación		
				Estaciones: Coruña, Santiago, Orense									X				Possible corte que afecte a la infraestructura en explotación		

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-3-003	410	Linares-Baeza	Almería	" Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería) "	ambos	2018	2021	14/11/2018	Abril 2021	28 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia – Almería. 184/18 SE TBA-2	X				"Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta Abril 2021 (esta actuación requiere Resolución de PeS por la AESF)	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA SAU	D.G. Construcción
2019-3-004	416	Moreda	Granada	Granada		2019	2021	2º semestre 2019	jul.-21		Todo el día	Obras del cambiador de ancho de Granada					LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52	Promotor: Adif AV	
2019-3-006	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	San Pablo - Almoraima (p.k. 129/400 al 155/438)	ambos	2019	2021	may.-19	4º trim. 2021	21 meses		Renovación del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras), entre los p.k. 129/400 y 155/438		X		"315/19 SE TBA-2 (20/02/20-14/03/21); -Fase 1 (20/02/20-09/11/20): Desde el pk: 129/400 al 156/130. LTV a 30 Km/h en 540 m., pasando a 60 Km/h al día siguiente. -Fase 2 (01/10/20-14/03/21): Desde el pk: 129/400 al 156/300. LTV a 30 Km/h en 320 m., pasando a 60 Km/h al día siguiente. Entre el 01/10/20 y el 09/11/20 coinciden la fase 1 y la fase 2, por lo que habrá 2 LTV a 30 km/h y 2 a 60 km/h Pendiente actualización TBA"	Promotor: Adif Empresa contratista: GUINOVART		
2019-3-013	460	Bif. Riofrio	Fuente de Piedra	Bif. Las Maravillas-Antequera	ambos	2019	2021	3º Trimestre 2019	2º trimestre 2021			Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV. Vigente TBA corte total (133-195SETBA)					Actualmente corte de vía total	Promotor: Adif AV	D.G. Construcción
2019-3-014	440	Bif. Los Naranjos	Huelva	Bif. Los Naranjos - Huelva	ambos	2019	2020	1º nov.-19 20/02/20"	dic.-20	13 meses	Banda de Mantenimiento	Proyecto constructivo para rehabilitación de Vía en la línea Sevilla - Huelva. 4/20 SE TBP-1		X		"Trabajos en BM con LTV progresivas a 100-80-60-30 Km/h según fase de obra (sustitución carril y traviesas, desguarnecido mecanizado) durante 3 meses. TBA 4/20 Se reanuda la obra en octubre y entrará de nuevo la TBA 30-60-80"	Promotor: Adif Empresa contratista: Sin adjudicar COSFESA	D. Mantenimiento	
2019-3-015	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	"Monfragüe - Cáceres (PK 322+680)"	ambos	2019	-	2º trim. 2019				Ejecución y puesta en servicio desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre (PK 322+680)	X	X		Implantación de desvío definitivo en el PK 322+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación temporal de velocidad desde el 01/07/19 a 30 km/h (sentido Plasencia) y a 100 km/h (sentido Cáceres).	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: VIAS	Dirección de Construcción Oeste AV	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)

## ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-3-017	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)"	ambos	2017	2021	2º trim. 2017	"03/21 (relacionada con Alta Velocidad)"	45 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544	X	X			Relacionada con Alta Velocidad	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: Ferrovial	
2019-3-019	520	Ciudad Real	Badajoz	"Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)"	ambos	2019	2020	"24/03/20"	"12/02/2021"	11 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey		X			"Trabajos en BM de 23:10 h a 07:00 h 5/20 SE TBP-1 (24/03/20-12/02/21): -Fase 1: Trabajos de renovación de vía desde el 24-03-2020 al 31-05-2020 -Fase 2: Trabajos de desguarnecido de vía desde el 01-10-2020 al 12-02-2021 LTV a 30Km/h relativo a la renovación cada noche, durante el día en los tramos que se hayan renovado se subirán progresivamente a 60 Km/h al día siguiente y a 80Km/h según se vaya nivelando"	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA	D. Mantenimiento
2019-3-020	520	Ciudad Real	Badajoz	"Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Cabeza del Buey - Castuera)"	ambos	2019	2020	oct.-19	nov.-20	21 meses	-	"126/19 SE TBP-2 Renovación de vía Cabeza del Buey - Castuera  Renovación de vía - Fase 1: Trabajos en subtramo Cabeza del Buey - Almorchón (Desde 1/10/2019 hasta 12/11/2019)  - Fase 2: Trabajos en subtramo Almorchón-Castuera (Desde 1/10/2019 hasta 12/11/2019)"		X			Los trabajos que afectan a circulación han finalizado	Promotor: Adif Empresa contratista: FCC Construcción S.A.	D. Mantenimiento
2019-3-021	520	Ciudad Real	Badajoz	"Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)"	ambos	2017	2020	1er trim. 2017	"1/0/20 (relacionada con Alta Velocidad)"	46 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p.k.: 465/300 y 498/300	X				Relacionada con Alta Velocidad.	Promotor: Adif - A.V. Empresa contratista: Ferrovial	
2020-3-007		Llerena	Llerena	"Mérida-Los Rosales (P.K. 106/000-111/000)"	ambos			3º trimestre 2021		6 meses		Renovación de vía en el tramo indicado					Se establecerá una LTV a 30 Km/h durante 4 meses aproximadamente		

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



## ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-3-008		Valdemusa	Huelva	"Zafra-Huelva (161/800-166/155"		2021	2022	4º trimestre 2021	1º trimestre 2022	4 meses		Renovación de vía en el tramo indicado	X				"Renovación de vía en tramos de 90 m diarios durante los cortes de tráfico existentes en los surcos donde no haya circulaciones cuya duración deberá extenderse al menos 5 horas. Hay tramos en los que es necesario cortes de fin de semana"		
2020-3-009	422	Arahal	Fuente de Piedra	Arahal-Osuna-Fuente de Piedra. IISS		2021	2022	1º trimestre 2021	2º trimestre 2022	18 meses		Los trabajos se ejecutarán en banda de mantenimiento y otros intervalos regulados por el CTC	X				"Supresión bloqueo telefónico tramo Arahal-Fuente de Piedra e instalación BLAU Instalación enclavamiento electrónico en las estaciones Arahal, Osuna, Marchena y Pedrera"		
2020-3-010	420	Bobadilla	Algeciras	Ampliación de la longitud útil de vía a 750 m en los apartaderos de Campillos y Setenil, del tramo Bobadilla - Algeciras		2021	2023	4º trimestre 2021	3º trimestre 2023	19 meses		Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil.	X				Los trabajos que afectan a las vías en servicio, se realizarán en banda de mantenimiento (3 Horas), excepto los trabajos que requieren mayor número de horas que se realizarán con corte extraordinario de fin de semana.		
2020-3-011	420	Jimena de la Frontera	Jimena de la Frontera	Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura		2021	2022	4º trimestre 2021	4º trim. 2022	10 meses		Renovación de vía en la estación de Jimena de la Frontera y reposición de dos pasos superiores	X				Los trabajos se realizarán en banda de mantenimiento excepto los que requieren mayor número de horas, como la demolición y ejecución de la nueva estructura de los pasos superiores que se ejecutarán con corte extraordinario de fin de semana		
2020-3-012	420	Monfrague	Plasencia	Estación de Monfragüe 251+653 L500 LP30 Tramo Monfragüe Bif. El Chaparral LP31 Tramo Bif. El Chaparral - Bif. San Esteban L026 Tramos Plasencia - Bif. San Esteban				2º trimestre 2021				Renovación del Tramo entre las estaciones Monfragüe y Plasencia incluida las estaciones					cortes totales en el tramo	Obra en licitación	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-013	420	Cáceres -	Frontera Portuguesa	Estaciones de Cáceres, Mérida Aljucén y Badajoz.L026; Cáceres Frontera: Tramos: Bif. Casa de La torre - Bif. Romanos, Bif. Granja- Las Encinas -Aljucén, Aljucén - La Garrovilla, Bif. San Nicolás Badajoz, Badajoz Frontera				2º trimestre 2021				Renovación de acceso y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y tramo Baajoz frontera Portuguesa					Cortes especiales para renovación de estaciones y renovación de vía	Proyecto en fase de supervisión	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-014	512	Zafra	Huelva	Zafra-Huelva		2021	2022	2º semestre 2021	1º semestre 2022			Proyecto de reparación de puentes y túneles y diversas actividades de mejora.	X				"4 meses de corte de tráfico. Finales del 2021 o principio de 2022 Pendiente concretar fecha"		

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



## ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Perfodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA INICIO N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL				RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA
2021-3-001	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (P.K. 1+182)		2021	2021	3º trimestre 2021	3º trimestre 2021	1 mes		Trabajos de demolición de estructura de la carretera EX209 sobre la vía y ejecución de la nueva.	X		X			Restricciones de velocidad durante la ejecución de la nueva estructura. Corte de la circulación ferroviaria durante la demolición de la estructura existente (al menos 15 días). A realizar durante el 3º trimestre de 2021.	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: UTE Mérida Norte	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-002	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p. k. 61+026)		2021	2021	1º semestre 2021	1º semestre 2021			Supresión del paso a nivel existente.						"Corte de vía de un fin de semana un que incluirá las actividades de : desmontaje de vía, traviesas y balasto; vaciado del terraplén existente, colocación del cajón mediante grúas, formación del relleno del nuevo paso inferior y, finalmente, montaje de vía. Cortes durante la banda de mantenimiento (desde las 0:30 h a las 3:30 h de lunes a viernes) para finalización de los trabajos de vía y desmontaje y levantado del paso a nivel actual."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE TECSA-GEOCISA	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-003	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	P.P.K.K. 223+360, 224+063 y 224+289		2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	2 meses		Hinca tubos de hormigón como complemento de las actuales obras de drenaje, debido a construcción de LAV tramo Toril-Río Tiétar			X			Restricción de Velocidad debido al apeo de la vía para la realización de tres hincas de tubos de hormigón de 1200 mm, por motivo de la construcción de la LAV tramo Toril-Río Tiétar, paralela a la línea convencional en ese tramo.	Promotor: Adif - A.V. Empresa contratista: UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU - INFRAESTRUCTURA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE (IFMA)	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-005	400	Lora del Río	Los Rosales	LORA DEL RÍO - LOS ROSALES		2021	2021	2º trimestre	3º trimestre 2021	3 meses y 21 días		SUSTITUCIÓN DE CARRIL EN VÍA 1 ENTRE LOS PP.KK. 523/863 AL 528/450 Y VÍA 2 ENTRE LOS PP.KK. 521/111 AL 523/532 Y 523/863 AL 528/450 DEL TRAYECTO LORA DEL RÍO A LOS ROSALES		X				La previsión es realizar los trabajos en Banda de Mantenimiento	No está adjudicada	
2021-3-006	520	Ciudad Real	Badajoz	Montijo		2022	2022	Primer trimestre 2022	Primer trimestre 2022	72 h		Sustitución marco	X					Corte total de circulación durante 72 h	Promotor: ADIF-AV	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

## ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-4-003	300	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	-	-	Puesta en servicio de la L340 en ASFA	X	X			Conexión entre la L300 y la L340 en la zona del Nudo de La Encina. Posteriormente se cortará la L300 desde el desvío de conexión hasta Xàtiva para ejecutar la obra de cambio de ancho	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)	D.G. Construcción
2019-4-004	300	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2022	2022	1º semestre 2022	-	-	-	"Ejecución de obra de cambio de ancho de Xàtiva al nudo de La Teja. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio."	X				Cambio de ancho con corte total entre Xàtiva y el desvío de conexión con la L340	Promotor: Adif Empresa contratista: -	D.G. Construcción
2019-4-006	300	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	ambos	2020	2022	Abril 2021	Abril 2023	24 meses	Nocturno	Trabajos para renovación de vía, catenaria e IISS	X	X			Renovación de vía y catenaria por trayectos, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 30 y 80km/h sin rebasar tiempo TOC asignado al tramo. Revisión de horario de trenes de viajeros. Previsto iniciar trabajos sin afectación al tráfico.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA	D. Mantenimiento
2019-4-007	310	ARANJUEZ	VALENCIA-LA FONT	30: Utiel - Valencia FSL	ambos	2020	2021	3º trim 2020	1º semestre 2021	-	-	"Puesta en servicio BLAU con CTC Utiel-Buñol 13/20 VA TBA-3 FECHAS: 17/10/20 al 31/03/21 (5 meses)"	X				"Puesta en servicio pendiente de la conformidad por parte de la AESF 13/20 VA TBA-3 Desde las 05:30h del 17/10/20 hasta las 05:30 del 31/03/21 En horario diurno (05:30h a 23:30h); En las estaciones de El Rebollar y Utiel no se pueden efectuar cruces. Sólo queda disponible una de las vías en cada estación "	Promotor: Adif Empresa contratista: CAF	D. Mantenimiento
2019-4-010	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	ambas	2015	2021	2015	1º trim 2021	-	-	Accesos Murcia. Final de trabajos nueva conexión por el interior del túnel de acceso primer trimestre de 2021 y comienzo de pruebas	X	X			Baja definitiva de vías en la estación de Murcia del Carmen por reconversión a UIC	Promotor: Adif AV Empresa contratista: Aldesa	D.G. Construcción
2019-4-011	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	ambas	2019	2023	2021	2023	-	-	Soterramiento de la estación de Barriomar y Nonduermas	X	X			Definidas y programadas conjuntamente con la empresa adjudicataria en el momento de inicio de las obras	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE Ferroviál - Acciona	D.G. Construcción
2019-4-013	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCAN	20: Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	ambas	2021	2021	sep.-21	dic.-21	100 días	Nocturno	Rehabilitación de vía por parejas entre Librilla y Totana		X			LTV a 30km/h en 600m y 80km/h en 1000m	Promotor: Adif AV Empresa contratista: -	D. Mantenimiento

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



## ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2019-4-015	340	MOIXENT	XATIVA-AG.KM.47	10: Bif. Vallada - Xàtiva ag pk47	ambas	2019	2020	3º trim.2019	1º trim.2021	-	Nocturno	Ejecución de obra de montaje de vía y catenaria entre Alcudia y La Encina y otras actuaciones entre Xàtiva y L'Alcudia.				X		Ejecución de actuaciones en Banda de Mantenimiento y LTV en trayecto según Plan Marco	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)	D. Construcción
2019-4-016	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2020	2021	may.-20	dic.-21	18 MESES	Nocturno	Trabajos de adaptación de la electrificación al ancho mixto entre Bif. Puerto FSL y Sagunt.	X	X			Corte de 23:40 a 5:40 de vía y tensión de ambas vías entre Bif. Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS De lunes a viernes de 23:40h a 05:40h corte de vía y tensión en una de las dos vías entre Bif. Puerto Cabanyal y Sagunt, garantizando siempre un encaminamiento posible para la circulación de los trenes por el tramo afectado.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS	Construcción LAV	
2019-4-017	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2022	2023	ene.-22	ene.-23	12 MESES	-	Enlace en ancho mixto entre las estaciones de Almussafes y Valencia FSL	X	X			Pendiente de rescindir el contrato anterior.	-	D. Mantenimiento	
2019-4-018	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2021	2022	ene.-22	jun.-23	18 MESES	-	Conversión a ancho mixto la estación de Valencia FSL	X	X				Promotor: Adif AV Empresa contratista: TECSA	D. Mantenimiento	
2019-4-019	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	ambas	-	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Castelló y Vinaròs	X	X			Sin fecha prevista	-	D. Mantenimiento	
2019-4-020	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	ambas	-	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y Tortosa - L'Aldea - Vandellòs	X	X			Sin fecha prevista	-	D. Mantenimiento	
2019-4-021	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	ambas	-	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella	X	X			Sin fecha prevista	-	D. Mantenimiento	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



**ÁREA TERRITORIAL ESTE**

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-4-025	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	20: Sagunt - Castellò de la Plana	ambas	2020	2021	ene.-21	dic.-21	-	Nocturno	- Trabajos de adaptación al ancho estándar de la vía I entre Sagunt y Castellò - Electrificación trayecto Sagunt - Castellò, vía 2 y vías de apartado pares de Sagunt, Almenara, Moncofar, Burriana y Villarreal - Ampliación de plataforma de vías 4 y 6 de Sagunt para acondicionar futuro acceso al Puerto - Ampliación de plataforma en vías 3 y 4 de Almenara y Burriana para adaptarlas a trenes de 750m"	X	X			"Cortes de 23:50 a 5:50 de vía y tensión de ambas vías entre Sagunt y Castellò, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. Se establecerá LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas. A partir de Marzo/2020 se solicitará nuevo TBP para instalación de desvíos en estaciones "	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS	D. Mantenimiento
2019-4-028	620	TORTOSA	L'ALDEA-AMP-TOR.	10: Tortosa - L'Aldea - Amposta - Tortosa	única	2020	2020	1º trim.2021	1º semestre.2021	3 días	Día completo	Puesta en servicio de nuevos enclavamientos en Tortosa y Camp-Redò, y nuevo CTC y comunicaciones	X				"Corte total entre las estaciones de Tortosa y Camp-Redo pendiente de definir fechas cuando se disponga de ASBO No hay previsión, se esta rehaciendo toda la documentación en aplicación del RD929/2020 ""Seguridad Operacional e Interoperabilidad Ferroviaria"" Pendiente AESF"	Promotor: Adif Empresa contratista: Thales	D. Mantenimiento
2019-4-029	610	SAGUNT	CAMINREAL	10 Sagunt - Caudiel	única	2019	2021	jul.-19	jul.-21	24 meses	Nocturno	"Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones 216/19 VA TBA-1 ECHAS: 25/11/19 al 24/07/21"	X	X		216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento a nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana Tramo de Sagunt - Algar: Corte de vía 01:10h a 05:10h Tramo de Algar - Caudiel: Corte de vía 01:00h a 05:20h	Promotor: Adif Empresa contratista: -Rover, Convensa Pavalas	D. Mantenimiento	
2019-4-030	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	única	2019	2021	jul.-19	jul.-21	24 meses	Nocturno	"Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones 216/19 VA TBA-1 FECHAS: 25/11/19 al 24/07/21"	X	X		"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento a nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana Tramo de Caudiel - Sarrión: Corte de vía 00:20h a 04:40h Tramo de Sarrión - Teruel: Corte de vía 23:40h a 04:00h"	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavalas	D. Mantenimiento	
2019-4-031	610	SAGUNT	CAMINREAL	30 Teruel - Caminreal	única	2019	2021	jul.-19	dic.-21	29 meses	Nocturno	Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones	X	X		Ampliación de banda de mantenimiento nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana. Previsto TBA para Septiembre 2021	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavalas	D. Mantenimiento	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)

## ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2020-4-002	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	única	2020	2020	may-21	may-21	3 días	Nocturno	Restitución de desvíos en la estación de Barracas	X				Corte en fin de semana (V-D) en horario nocturno con posibilidad de circular en horario diurno. Será en abril o mayo de 2021.	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavalas	D. Mantenimiento
2020-4-003	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	única	2021	2021	may-21	may-21	3 días	Nocturno	Restitución de desvíos en la estación de Puebla de Valverde	X				Corte en fin de semana (V-D) en horario nocturno con posibilidad de circular en horario diurno. Será en abril o mayo de 2021.	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavalas	D. Mantenimiento
2020-4-004	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCIAS	Nonduermas-Sangonera		2022	2022	-	-			Obras del tramo Plataforma Nonduermas-Sangonera en Alcantarilla y Murcia Cargas	X				Línea 320 Chinchilla-Cartegena y Línea 322 Murcia Cargas-Águilas. Corte total Línea 322, durante la ejecución de las obras. Todavía no hay fechas programadas.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE Sando - Aldesa	D.G. Construcción
2020-4-005	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCIAS	Totana-Lorca		2022	2022	-	-			Obras del tramo Plataforma Totana-Lorca entre las Estaciones de la Hoya y Lorca San Diego	X				Línea 322 Murcia-Cargas-Águilas. Corte total durante la ejecución de las obras	Promotor: Adif AV Empresa contratista: CONVENSA	D.G. Construcción
2020-4-006	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Torre-Pacheco		2022	2022	-	-		Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de mejora de la urbanización y el conjunto arquitectónico de la estación de Torre-Pacheco, Murcia.	X				Trabajos en bordes de andén en banda de mantenimiento	Promotor: Adif Empresa contratista:	D.G. Construcción
2020-4-007	336	MURCIA	SAN ISIDRO	Elche - Murcia.	única	2022	2023	1º semestre 2022	1º semestre 2023	11 meses	Día completo	Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones. Aprobada modificación del contrato (29/12/2020), incluyendo los trabajos correspondientes de catenaria y una estructura de refuerzo en PS en Beniel.	X				Duración total: 11 meses. Realización de trabajos en corte total	Promotor: Adif Empresa contratista: -	D.G. Construcción
2020-4-010	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Agramón - Cieza	única	2021	2021	mar-21	may-21	11 semanas	Día	Estabilización del Terraplen y Drenaje (OBRA DE EMERGENCIA)	X				"Serán necesarias 11 semanas de corte total Enviado TBP corte permanente del 01/03/21 al 16/05/21. "	Promotor: Adif Empresa contratista: - CHM/Tores CAmara	D. Mantenimiento

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



## ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2020-4-011	310	ARANJUEZ	VALENCIA	Olcesa - Utiel	Única	2021	2021	1º semestre 2021	2º semestre 2021	7 meses	Día completo	Obras en estación de Cuenca por ampliación de c/Antonio Maura	X					Corte de 1 mes	Promotor: Ayuntamiento Empresa contratista:	D. Mantenimiento
2020-4-013	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	Ambas	2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	-	Nocturno	Prolongación ERTMS N1 desde L'Hospitalet hasta L'Ametlla						-	-	D. Técnica
2020-4-014	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt-Monreal del Campo	Ambas	2021	2021	ago.-21	ago.-21	15 días	Día completo	BAU entre Monreal del Campo y Sagunt, y otras actuaciones sobre vía y desvíos	X					Corte total durante 2 semanas	-	D. Mantenimiento
2020-4-015	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt-Monreal del Campo	Ambas	2021	2021	mar.-21	dic.-21	9 meses	Nocturno	Renovación de desvíos en todas las estaciones de la línea	X	X				Cortes en la estación afectada durante 15 horas en las noches de V, S y D	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal	D. Mantenimiento
2020-4-016	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Sagunt	Ambas	2021	2021	oct.-21	oct.-21	1 mes	Día completo	Adaptación de la vía 6 de Sagunt al tercer carril		X				Corte de la vía 6 de Sagunt durante la afectación	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS	D. Mantenimiento
2020-4-017	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Apeadero del Cabanyal	Ambas	2021	2021	ago.-21	ago.-21	1 mes	Día completo	Instalación de catenaria rígida en el túnel de El Cabanyal		X	X			Corte durante 15 días de cada una de las vías en el interior del túnel del Cabanyal	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Mantenimiento
2021-4-001	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	El Reguerón - Murcia Mercancías		2021	2021	feb.-21	mar.-21	14 días	Día completo	Puesta en Servicio de la nueva playa de vías de Red Convencional de la estación de Murcia del Carmen	X	X				Del 22/02/21 al 05/03/21 Baja de la vía 1 (3H) entre El Reguerón y Murcia del Carmen. Del 03/03/21 al 05/03/21 baja parcial de vías 1 y 3 de Murcia del Carmen lado Murcia - Mercancías. Del 5/3/21 al 10/3/21 baja total de la estación de Murcia del Carmen tanto lado El Reguerón como lado Murcia - Mercancías	Promotor: Adif. Empresa contratista de señalización y telecomunicaciones: UTE MONFORTE	Construcción LAV. Dirección de Construcción de Corredores Europeos e Integración en Ciudades

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)

# ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-5-001	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal - Martorell Seat	ambos	2019	2022	jun-19	jun-22	36 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal - Martorell,	X	X	X		"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única entre 8 y 10 meses entre Castellbisbal-Martorell tras la puesta en servicio del ramal de Costablanca."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE Dragados-Tecsa	D. Construcción
2019-5-002	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	ambos	2018	2022	feb-18	jun-22	53 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders	X	X	X		"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única entre Vilafranca y St. Vicenç de Calders durante 10 meses (a partir de febrero-marzo 2021) para sustitución de aparatos a partir de marzo 2021 coincidente con la vía única Castellbisbal-Martorell. A continuación cortes en la estación de St. Vicenç de Calders durante 5 meses para la creación de nuevos andenes, ripados de vías e instalación de aparatos de 3 hilos."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE Comsa-Acciona	D. Construcción
2019-5-003	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	ambos	2018	2021	feb-18	dic-21	47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona	X	X	X		"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Cortes secuenciales en Tarragona Clasificación y Tarragona entre mayo y octubre 2021 para la renovación de desvíos en Tarragona clasificación y la vía de Salou. "	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE Vías-Electren	D. Construcción
2019-5-004	210	Valencia E.Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	ambos	2018	2022	feb-18	-	47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona	X	X	X		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Pendiente programación corte total de mínimo 8 semanas entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona para ejecución túnel Roda de Barà y las estaciones de Altafulla, Torredembarra y la cabecera lado Barcelona de Tarragona. Pendiente programación pero prevista inicialmente para el año 2022. También se prevé el corte de la vía de Salou entre Tarragona y el acceso al Puerto de Tarragona en Tarragona clasificación en verano 2021 para acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE Vías-Ogenssa-Electren	D. Construcción

# ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-5-005	200	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Barcelona-Estació de França	"Sant Vicenç de Calders - E. França (Barcelona Sants)"	ambos	2020	2021	jun.-20	feb.-21	9 meses	-	Nueva configuración 4+4 de la estación de Barcelona Sants	X	X			"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Baja de grupos de vías de duración variable según las fases que se irán tramitando con diferentes TBAs. Actualmente corresponde: Fase 6: Corresponde al TBA 461/20 TBA-1; se inicia el día 05.12.2020 las 0.30h hasta 04,30h del 08.12.2020 se trabajará en horario abierto ( 24h. ) vías 8, 9 y 10 sin servicio. Al finalizar los trabajos queda de baja sólo la vía 8. Fase 7: Corresponde al TBA 461/20 TBA-1 se inicia el día 08.12.2020 las 04,30h hasta 19.12.2020 00,30h , se trabajará en horario de banda de mantenimiento, permanece de baja la vía 8. Fase 8: Se ha solicitado TBA (pendiente de publicación) Se inicia a las 0,30h del 19.12.2020 y finaliza a las 4,30h del 22.12.2020, se enlaza la vía 8 con vía 7 y quedan todas las vías en servicio. Para los trabajos de montaje de desvíos, se establecerán LTV a 30 km/h. a la devolución con primera nivelación, hasta su eliminación tras última nivelación."	Promotor: Adif (SDORCNE) Empresa contratista: ACCIONA y BOMBARDIER	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-006	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Maçanet - Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)"	ambos	2020	2021	4º trim. 2020	4º trim. 2021	12 meses	-	Recrecido de andenes, rípedo de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost	X	X			Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.	Promotor: RENFE Empresa Contratista: RESCINDIDO EL CONTRATO, ACTUALMENTE EN FASE DE NUEVA LICITACIÓN	
2019-5-007	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Jaca-Canfranc	ambos	2019	2021	2º sem. 2019	mar.-21	20 meses		"Puesta en servicio nueva estación. La obra del paso inferior no se ejecuta"	X	X			La obra del paso inferior no se ejecuta.	Promotor: Gobierno de Aragón-Suelo y Vivienda de Aragón o Empresa Contratista:UTE Acciona-Avintia	GOBIERNO DE ARAGÓN. (JAMZ)
2019-5-008	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Hoya de Huesca-Ayerbe	ambos	2021	2022	2º sem. 2021	1er sem. 2022	8 meses		Renovación Plasencia-Ayerbe e instalación desvíos Ayerbe	X	X	X		Intervalo extraordinario para renovación de vía (previsto 10 semanas). Pendiente licitación	Promotor: ADIF Empresa Contratista:Sin Adjudicar (proyecto redactado)	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-009	200	Madrid-Chamartín Clara Campoamor	Barcelona Est. França	Villanueva de Gállego-Almudevar	ambos	2021	2022	2º sem. 2021	2º sem. 2022	24 meses		Mejora de la plataforma y corrección asentamientos.	X	X	X		"Intervalo extraordinario para obra mejora plataforma (previsto corte 1 mes verano 2021). Pendiente licitación. Tanto la obra de convencional como la de Alta velocidad (Líneas 200 y 070) la va a ejecutar Alta Velocidad. Incompatible con los trabajos del túnel de Bara."	Promotor: ADIF Empresa Contratista:Sin Adjudicar (proyecto aprobado)	ADIF ALTA VELOCIDAD

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Perfodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-5-011	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	ambos	2020	2021	4 trim 2020	4º trim 2021	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	"Renovación integral de catenaria Maçanet-Caldes 505/20 BA TBP-1 FECHAS: 22/02/21 al 23/12/21 Renovación integral de la catenaria de ambas vías generales del trayecto Maçanet - Caldas"	X	X			"Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones 505/20 BA TBP-1 Del 22/02/21 al 23/12/21 : corte de vía entre Maçanet y Caldas de Malavella. Noches de Lunes a Viernes : De 23.30h. a 05.00h. ( Vía 1 ó 2, indistinta según avance de los trabajos ). Noche Sáb./Dom . : 23.15h. a 06.00h. ( Corte de vía 1 y 2 ). Noche Dom./Lun . : 23.15h. a 04.15h. ( Corte de vía 1 y 2 )."	Adjudicada	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-012	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	ambos	2020	2021	1 trim 2021	3 trim 2022	18 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	BAB Maçanet-Girona	X	X			Restricción de capacidad con corte puntual extraordinario en fin de semana.	En fase avanzada supervisión proyecto. En contratación.	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-013	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Figueres	ambos	2021	2022	2 trim 2021	2 trim 2022	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Via Par	X	X			Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones.	En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-014	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Figueres - Portbou	ambos	2021	2022	2 trim 2021	2 trim 2022	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Figueres-Portbou	X	X			Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones.	En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-015	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Bif Vilanova-PI Catalunya	ambos	2022	2022	1 semestre 2022	2 semestre 2022	9 meses		Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya.	X	X	X		Corte total ambas vías 26 días	En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación.	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-016	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Montcada Bifurcació		2021	2021	2º trim 2021	dic-21	6 meses		Instalación nuevo enclavamiento electrónico de Montcada Bifurcación	X	X			Cortes en fines de semana con diferentes afectaciones, para sustitución de desvíos, pruebas y puesta en servicio.	Promotor: Adif (SDORCNE) Empresa contratista: Siemens Proyecto en supervisión.	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-017	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	ambos	2020	2022	2 semestre 2021	4º trim 2022	24 meses		Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto "PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AERÓPUERTO DE BARCELONA"	X	X			Contrato en fase de licitación.	Promotor: Adif (Coordinación Inversiones) Empresa contratista: Proyecto en supervisión.	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-5-018	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Blanes		2020	2021	1º trim. 2021	2º sem. 2021	6 meses		SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN LAS CERCANÍAS DE BARCELONA. ESTACIÓN DE BLANES. L/ BARCELONA A MAÇANET POR MATARÓ	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana	Promotor: Adif (SDORCNE) Empresa contratista: .	"D. Mantenimiento JCI Coordinación Inversiones"
2019-5-020	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	St Feliu de Llobregat	ambos	2020	2023		4 trim. 2023	40 meses	-	Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat	X	X			Obra actualmente con Acta de Comprobación de Replanteo negativa. Se prevé para comienzos del mes de abril de 2021 la Orden de inicio de las Obras.	Promotor: Adif (Subdirección de construcción de Red Convencional) Empresa contratista:	D. CONSTRUCCIÓN
2019-5-031	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	ambos	2022	2022	Pre-Licitación		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Sustitución de desvíos en la estación de Sant Vicenç de Calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.	X	X			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Promotor: Adif Empresa contratista: REDACTANDO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO	"D. Mantenimiento JCI Coordinación Inversiones"
2019-5-032	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	ambos	2022	2022	Pre-Licitación		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Adecuación de las instalaciones de seguridad en la estación de Sant Vicenç de Calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.	X	X			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Promotor: Adif Empresa contratista: REDACTANDO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-037	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aiguës	La Molina - Planoles	ambos	2020	2020	15/06/2020	09/05/2021	9 meses	Todo el día	"EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES EN EL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL DE TOSES. "	X				"191/20 BA TBP-3 (22/06/20 a 09/05/21): Reconstrucción del revestimiento y trabajos asociados ( drenajes, excavaciones, rellenos, etc..) en túnel nº 36, denominado "" De Toses "" , pp.kk. 29/745 al 33/649 Corte ininterrumpido, desde las 00.01h. del 22/06/20 (noche D/L), hasta las 19.00h. del 09/05/21 (D). Entre las estaciones de Ribes F., exc. y Puigcerda, por corte de vía y tensión en catenaria."	Promotor: Adif Empresa contratista: NORTUNEL, S.A. "	D. Técnica
2020-5-001	200	Madrid Chamartín Clara Campoamor	BCN Estación França	Estación Tardienta		2021	2021	ene.-21	nov.-21	10 meses		Obras del proyecto constructivo de accesibilidad en la estación de Tardienta, Huesca					Recrido de andenes. Trabajos en banda de mantenimiento con algún corte puntual.	Promotor: Adif	
2020-5-002	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera-S. Andreu Comtal	ambos	2021	2022	3º trim. 2021	3º trim. 2022	10 meses		Trabajos de conexión de la vía actual en servicio con la nueva estación de Sant Andreu Comtal					Corte total de ambas vías durante 7 semanas en 2022. Cuatro cortes entre 16 y 48 h		ADIF ALTA VELOCIDAD

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED\_ 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N.º ZONA N.º CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2020-5-003	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües		ambos	2022	2022	Verano 2022	Verano 2022	3 meses y medio	todo el día	Puente sobre el Riu Ter, línea la Tour de Carol. Terraplenes en el área de Figaró.	X					"Puente sobre el Riu Ter necesario corte total del tráfico 5 semanas. Terraplenes Figaró necesario 3 meses y medio de corte de tráfico. Ambas se harán coincidir y se abordarán en verano de 2022. "	Promotor: Adif Empresa contratista:	"PUENTE D. TÉCNICA. TERRAPLENES. D. TÉCNICA "
2020-5-004	270	Maçanet	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera	ambos	2022	2022	juli.-22	sep.-22	2 meses		Trabajos nueva estación de la Sagrera que conllevan la conexión de la línea R2 al nuevo trazado.	X	X	X			"Verano de 2022 (posiblemente julio y agosto de 2022): poner en servicio la línea 270 en su trazado definitivo por el interior de la futura estación intermodal de la Sagrera y, a la vez, poner en servicio la nueva estación subterránea de Sant Andreu Comtal. Esta doble actuación requerirá de un corte de dicha línea de aproximadamente 7 a 8 semanas (pendiente de estudio) entre Clot y Sant Andreu Comtal.R31"	Promotor: Adif Alta Velocidad Empresa contratista: UTE	ADIF ALTA VELOCIDAD
2020-5-005	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2022	2023					Duplicación de vía entre Parets y La Garriga. Supresión de varios, remodelación estaciones Parets, Granollers, Les franqueses y La Garriga. Sustitución de los enclavamientos de las estaciones afectadas	X					"Interrupción de la circulación. En fase de Plan Marco. Previstos dos cortes de circulación de 3 meses en años consecutivos (primer año Granollers C- La Garriga, segundo año Parets-Granollers C.) Finalización en 2023"		
2020-5-006	200	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	PLANA DE PICAMOIXONS- VALLS		2022	2022			2 MESES		PK1+308 Rehabilitación de la bóveda del túnel de Picamoixons, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-4	X	X	X			1 MES Corte total. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-007	200	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	SALOMÓ - RODA DE BARÀ		2022	2022			2 MESES		PK25,663 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Mas d'en Soté, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles.	X	X	X			2 MESES Corte total. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



## ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2020-5-008	200	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	S.VICENÇ - VILAFRANCA P - L'HOSP. LLOBREGAT		2022	2022			2 MESES	todo el día	pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9	X	X	X		Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-009	200	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	VILANOVA - SITGES		2021	2022	4 trim. 2021	jul.-05	4 MESES	todo el día	pk640,674 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales y pasillos fuera de gálibo. Viaducto Canyelles . L8-9		X			Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la circulación en la otra mediante LTV	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-010	200	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	VILANOVA - SITGES		2021	2022	4 trim. 2021	4 trim. 2022	4 MESES	todo el día	pk636,562 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales y pasillos fuera de gálibo. Viaducto Piera. L8-10	X	X			Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la circulación en la otra mediante LTV.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-011	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	MORA LA NOVA - REUS		2022	2023	4 trim. 2022	4 trim. 2023	12 MESES	todo el día	PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viaductos de Masos incluyendo ejecución de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12	X	X			3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-012	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	ST.SADURNÍ-MARTORELL		2022	2023	2 trim. 2022	1 trim. 2023	8 MESES		VIADUCTO. Reparación Viaducto st. Sadurní incluyendo ejecución de pasillos fuera de gálibo, reconstrucción muretes guardabalasto, mejora drenaje y juntas de dilatación del tablero. L8-14	X	X			Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-013	270	FRONTERA CERBERE/PORTBOU	BIF.ARAGÓ	Figueres - Llança		2022	2023	2 trim. 2022	2 trim. 2023	12 MESES		PK263,43 VIADUCTO Sustitución tablero metálico puente Llança y mejora de estribos. L9-7	X				1 Semana de corte de 1 vía alternando de vía. Implantación LTV en vía contigua. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-014	270	FRONTERA CERBERE/PORTBOU	BIF.ARAGÓ	Figueres - Llança		2022	2023	1 trim. 2022	2 trim. 2022	12 MESES		PK264,418 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico puente Massot y mejora de estribos. L9-12	X				1 Semana de corte de 1 vía alternando de vía. Implantación LTV en vía contigua. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-5-015	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	ASCÓ - MORA LA NOVA		2022	2022	2 trim 2022	2 trim 2023	2 MESES		PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-7	X	X			Corte total pendiente de establecer duración. Banda de mantenimiento ampliada. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-016	220	LLEIDA-PIRENEUS	BIF.VILANOVA	ST VICENÇ DE CASTELLET-VACARISSES		2022	2022	2 trim 2022	3 trim 2023	6 MESES		PK312,19 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Gravet, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L11-4	X	X			Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-017	246	MOLLET SANT FOST -	CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ	CASTELLBISBAL-RUBÍ		2022	2023	3 trim 2022	1 trim 2023	8 MESES		PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo MOLLET-CASTELLBISBAL. L5-2	X	X			4 meses de corte de 1 vía alternativamente. 2 meses Banda mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-018	246	MOLLET SANT FOST -	CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ	RIERA DE CALDES-BIF.NUDO MOLLET		2022	2023	3 trim 2022	1 trim 2023	6 MESES		PK20+82-20+834 Tratamiento terraplén contiguo estructura sobre la riera de caldes. L5-3	X	X			Banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-019	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Estación de Can Tunis		2021	2022	3 trim	2 trim	ene-00	-	Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50 . Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot.	X	X	X		Vías de baja de forma alternativa para renovación de vía y desvíos, cortes en fin de semana y días programados en zonas de afectación a vías generales.	Promotor: Adif Empresa contratista: OBRA EN LICITACIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-020	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Calle 4		2021	2022	3 trim	?	?	-	Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona.	X	X	X	X		Promotor: Adif Empresa contratista: OBRA EN LICITACIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-021	210-600			Tarragona Estación	ambos	2022	2023	1 trim	3 trim	6 meses	-	Renovación de vía, aparatos de vía y adecuación de la catenaria en la estación de Tarragona y Tarragona Clasificación.	X	X			Renovación de vía en cortes nocturnos de 3 horas. Renovación de aparatos de vía en cortes extraordinarios en fin de semana.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
						Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-5-022	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Estación de Can Tunis		2021	2022	3 trim	2 trim	ene-00	-	Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50. Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot.	X	X	X		Vías de baja de forma alternativa para renovación de vía y desvíos, cortes en fin de semana y días programados en zonas de afectación a vías generales.	Promotor: Adif Empresa contratista: OBRA EN LICITACIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-023	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Calle 4		2021	2022	3 trim	2 sem	ene-00	-	Implantación del tercer carril en la vía 1 de calle 4, conexión de Can Tunis con Puerto de Barcelona.	X	X	X		Se equipará la vía 2 paralela (en estos momentos dada de baja) para uso provisional mientras se dota de tercer carril a la vía 1 definitiva.	Promotor: Adif Empresa contratista: Contrato de Proyecto y obra. EN LICITACIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-024	210-600			Tarragona Estación	ambos	2022	2023	1 trim	3 trim	6 meses	-	Renovación de vía, aparatos de vía y adecuación de la catenaria en la estación de Tarragona y Tarragona Clasificación.	X	X			Renovación de vía en cortes nocturnos de 3 horas. Renovación de aparatos de vía en cortes extraordinarios en fin de semana.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE

# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA ASENTATIVO Nº COBRERATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Perfodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-6-001	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2017		2017	2021/2023	48 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida a Adif – AV).	X				"Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálbo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IIS y LAC en corte nocturno."	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Infra y Vía: COPROSA IIS: SIEMENS-CAF. LAC: ELECNOR-ELECTREN	Construcción
2019-6-002	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2017	2020	mar.-17	dic.-21	52 meses	-	Sustitución del enclavamiento de la estación de Irún	X	X			Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto	Promotor: ADIF Empresas contratistas: THALES	Construcción
2019-6-003	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2017	2020	mar.-17	dic.-20	Suspendida	-	Adaptación de línea aérea de contacto para implantación del ancho estándar en la estación de Irún	X	X			Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto. La obra se va a suspender y ya no se van a realizar mas trabajos.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: COBRA	Construcción
2019-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2017	2020	mar.-17	dic.-21	52 meses	-	Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estándar en el trayecto Hernani - Irún	X	X			Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE CAF SIGNALLING - SIEMENS	Construcción
2019-6-006	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2018	2021	abr.-18	feb.-21	34 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Lezo-Rentería		X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Solo queda por terminar los últimos retoques para suprimir la LTV	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-007	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2020	2021	jul.-20	jul.-21	Aplazada	-	Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastián.	X	X	X		"Afecta a la estación de San Sebastián . Intervalo extraordinario de 25 días vía I , 25 días vía II y 3 días de ambas vías afectando al T/San Sebastián -Pasajes. Limitaciones a 30 y 60 km/h. Se desconoce posible retraso en fecha de finalización, pendiente de concretar por parte del promotor. Fechas previstas inicialmente vía 2 del 26/04 al 09/06 y vía 1 del 10/06 al 29/07. APLAZADA sin fecha"	Promotor: Ayuntamiento de San Sebastián Empresas contratistas: OHL-Sobrino	Ayuntamiento de San Sebastián
2019-6-008	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2019	2020	jun.-19		Paralizada	-	Obras de construcción de paso superior estación de Hernani P.K. 616/800	X	X			Afección a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por intervalo continuado en fin de semana. Obra paralizada actualmente	Promotor: ETS Empresas contratistas :BALZOLA	ETS
2019-6-010	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2018	2021	mar.-18	feb.-21	34 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en el apeadero de Urnieta	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA INICIO FECHA FIN Nº CONTRACTIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-6-011	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2018	2021	oct.-18	feb.-21	30 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrido de andenes en la estación de Andoain	X	X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-012	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2018	2021	oct.-18	feb.-21	27 meses	-	Ejecución recrido de andenes en el apeadero de Ordizia		X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Solo queda por terminar los últimos retoques para suprimir la LTV	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-013	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2021	ene.-21	dic.-21	12 meses	-	Recrido de andenes con ripado de vía e instalación de ascensores en la estación de Billabona-Zizurkil		X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Se empezará cuando termina la obra de Andoain	Promotor: ADIF Empresas contratistas:	Mantenimiento
2019-6-014	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2021	sep.-21	nov.-21	2 meses	-	Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de Ikaztegieta entre Legorreta y Tolosa		X	X		Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h durante los trabajos	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2021	may.-21	ago.-21	3 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PK 566/128 PK 566/846 T/Zumarraga-Gabiria .	X	X	X		Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas ( fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. No se conocen, proyecto en fase de contratación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2021	mar.-21	jun.-21	Paralizada	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osina PK 551/232 PK 551/939 T/Otzaurte-Brinkola	X	X	X		"Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos Obra paralizada. Nueva redacción de proyecto de la ACP"	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Pasa a obra de inversión	Mantenimiento
2019-6-018	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Alsasua - Miranda de Ebro"	ambos	2020	2021	oct.-20	ene.-21	3 meses	-	Tratamiento de trincheras de los PPK 475/350 al 475/900 y del ppk 478/250 al 478/380 entre Manzanos y Nanclares			X		Banda de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 km/h.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-022	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Miranda de Ebro - Venta de Baños"	ambos	2021	2021	jul.-21	sep.-21	2 meses	-	Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo	X	X			Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-023	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Miranda de Ebro - Venta de Baños"	ambos	2021	2021	jul.-21	sep.-21	2 meses	-	Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba	X	X			Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2019-6-027	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2021	jul.-20	sep.-21	12 meses	-	Adecuación de estaciones y apeaderos entre Torrelevaga y Santander	X	X			"Limitaciones de 30 y 60 km/h para trabajos en andenes. Sin fechas previstas actualmente. No habrá cortes extraordinarios de fin de semana para este tipo de trabajo, se realizará en Banda de Mantenimiento ampliada."	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2019-6-028	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2022	jun.-19	oct.-22	50 meses	-	Duplicación de vía Torrelevaga Santander (1ª fase de Muriedas a Santander) y otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas	X	X	X		"Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana. Aprobado gesto, el cual se adjunta 460/20 MI TBP-2. Fechas: 16/03/21 al 02/07/21. Interrupción de la circulación entre Muriedas y Santander. Corte de tensión. De martes a sábados excepto festivos. De 00:00 a 06:00 horas."	Promotor: Adif Empresa contratista: COALVI	Mantenimiento
2019-6-029	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2021	oct.-19	mar.-21	14 meses	-	Mejora de instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo Mataporquera - Bárcena	X				"Banda de mantenimiento ampliada. No hay previstas afecciones extras a la circulación"	Promotor: Adif Empresa contratista:	Mantenimiento
2019-6-031	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2020	2021	nov.-20	may.-21	9 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Mataporquera para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud	X	X			"Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana. En ejecución. En principio será en dos fines de semana en Abril. Se adjunta GESTO. 458/20 MI TBP-1. Desde el 15/03/2021 al 12/03/2021 (ejecución en vía 2: nueva plataforma, superestructura, catenaria, renovación vía 2 entre desvíos 1 y 8); Corte de la vía 2: Vía 2 FUERA DE SERVICIO. Desde 15/03/2021 al 29/03/2021 (renovación vía 4 entre desvíos 8 y 7); Corte de la vía 4: Vía 4 FUERA DE SERVICIO. Desde el 9/04/2021 a 01.00 h al 12/04/2021 a las 06.30h (Trabajos desvío 1 y conexiones nuevas vía 2); No se podrá cruzar trenes en la estación, no se tendrá acceso a las vías 2 y 4 por el lado Palencia. INTERRUPTIÓN DE LA CIRCULACIÓN CON CORTE DE TENSIÓN EN CATENARIA: En vía general el corte será nocturno. LTV a 30 km/h en 300 m por construcción de plataforma y vía en cabecera lado Palencia junto a vía 1."	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2019-6-037	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2021	2022	sep.-21	sep.-22	12 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio	X	X	X		"LTV a 30 km/h con corte de vía para la instalación de apeo de vía. No hay fechas definidas en estos momentos para corte extraordinario"	Promotor: Adif Empresa contratista: EXTRACO (pendiente de nueva licitación)	Estaciones

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA INFORME Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL				
2019-6-045	IRÚN	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2021	2021	feb.-21	nov.-21	Sin fechas	-	Sustitución tablero del P.S. Pk 76/601 c/ Vara del Rey en la estación de Logroño. Expediente 142/19 (Pide un aplazamiento del comienzo de la obra el Ayto de Logroño)	X	X			Trabajos con corte de tensión afectando a estación y trayectos colaterales con Fuenmayor y Recajo. Banda de mantenimiento ampliada y LTV de 30 km/h al paso por el punto	Promotor: Ayuntamiento de Logroño Empresa contratista: UTE Urbanización Vara del Rey	Ayuntamiento de Logroño
2019-6-051	BURGOS	724	Bilbao Mercancías	Santurtzi	Bilbao Mercancías - Santurtzi	ambos	2019	2021	oct.-19	abr.-21	18 meses	-	"Demolición Paso Superior en el Puerto Bilbao y construcción nuevo por mal estado de los estribos y reparación de pasarela peatonal acceso al puerto.  415/20 MI TBA-1 FECHAS: 16/01/21 al 17/01/21 Montaje de seis vigas de 45 Toneladas por unidad del PS situado en el pk 15/226"	X	X			"Se ha demolido el antiguo paso superior y se está construyendo la nueva pasarela peatonal. Corte total de vía para montaje del tablero y lanzamiento de nuevas vigas para construcción de la nueva pasarela. Falta el plan de obra por parte del Puerto de Bilbao.  415/20 MI TBP-1 Desde 14:00 h del sábado 16-01-2021 a 14:00 del domingo 17-01-2021. Interrupción de la circulación con corte de tensión. El corte de tensión afecta a vías 4 y 5 estación Santurtzi, trayecto Santurtzi - Bilbao Mercancías y terminal de Bilbao Mercancías. Sin afectar a Santurtzi viajeros."	Promotor: Puerto Autónomo de Bilbao Empresa contratista:	Puerto de Bilbao
2019-6-055	RAM NORTE	770	Santander	Oviedo	Cabezón de la Sal - Unquera	ambos	2021	2021	feb.-21	jun.-21	4 meses	-	Renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera, y supresión del P.N. nº 117 P.K. 463/882.	X	X			En la renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera se contempla: Dar de baja definitivamente la vía 3, eliminando el desvío m4 y dar de baja temporalmente la vía 2 para su renovación y prolongación. Se desplaza y sustituye el desvío m1 (lado Oviedo) desde el P.K. 463/898 al P.K. 463/764 para evitar su ubicación en curva, eliminando el P.N. nº 117, clase A, P.K. 463/882. Toda la actuación se plantea ejecutar en Banda de Mantenimiento ampliada, dado que en la actualidad la última circulación por la tarde permite bloquear la vía sobre las 17:00 horas	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2019-6-057	RAM NORTE	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao La Concordia - Gibaja	ambos	2020	2021	nov.-20	jun.-21	8 meses	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.	X	X	X		"La 1ª fase con corte total de tráfico ferroviario, con fecha de comienzo prevista el 19 de noviembre de 2020 hasta el 21 de abril de 2021 (5 meses y 2 días). Luego se podrá reestablecerse el servicio con una LTV a 30 km/h entre los PP.KK. que se consideren necesarios en dicho momento. La 2ª fase se realizará en Banda de Mantenimiento de 7,25 horas (22:30-5:45) en periodo nocturno durante 1 mes del 29 de abril al 29 de mayo de 2021. Se ejecutarán soldaduras, neutralización de vía y la instalación de la línea aérea de contacto. 383/20 MI TBA-3 • Primera fase: Banda de mantenimiento normal (22:30 a 05:45 horas) del 18-01-2021 al 26-01-2021. • Segunda fase: Corte total. De 05:45 de 26-01-2021 a 05:45 del 26-04-2021. • Tercera fase: Banda de mantenimiento ampliada 18:00 a 06:00 horas del 26-04-2021 al 26-06-2021. (12 horas de corte)."	Promotor: Adif Empresa contratista: TRAGSA	Mantenimiento

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2020-6-001	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Miranda de Ebro - Venta de Baños"	ambos	2020	2021	abr.-20	feb.-21	10 meses				X	X			"Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana. Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos  Cortes de vías extraordinarios en horario nocturno los tres primeros fines de semana de febrero. Se adjunta GESTO 333/20 MI TBA-1 · Intervalos extraordinarios de corte vías según punto 2 (ver TBA) · Día 05-02-21 de 06:00 a 15:00 vía única banalizada 2/II entre Torquemada y Quintana del Puente · Día 21-02-21 desde las 07:00 hasta las 22:40 vía única banalizada entre Magaz y Quintana del Puente"	Promotor: Adif Empresa contratista: Vías y Construcciones	Mantenimiento
2020-6-002	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Miranda de Ebro - Venta de Baños"	ambos	2021	2021	ene.-21	jul.-21	6 meses				X	X	X		"Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Posible afectación a viajeros. Se está redactando una nueva ACP por emergencia para realizar el trabajo. Las fechas que en principio se barajan serían entre los meses de Abril o de Mayo según plazos. Posible corte extraordinario de fin de semana en ambas vías, ya que la solución puede ser la construcción de un túnel artificial."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-004	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2022	may.-21	abr.-22	9 meses				X	X	X		"Cortes de vía extraordinarios de fines de semana de ambas vías y limitaciones de velocidad durante trabajos. 2021 pendiente de concretar corte por parte del promotor (ETS) No se han comenzado los trabajos, se preve que empiecen en mayo de 2021 La demolición afectará con un corte de ambas vías de 9 horas de noche de sábado a domingo en un fin de semana, queda definir el fin de semana por parte de ETS, en principio será en el mes de junio"	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS
2020-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua"	ambos	2021	2021	ene.-21	oct.-21	9 meses				X	X	X		"Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios. 2021 pendiente de concretar corte por parte del promotor (ETS) Aún no se tienen fechas por parte de ETS, pero se necesitarán cortes de vías extraordinarios en fin de semana. No serán en este primer semestre."	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS
2020-6-011	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2020	2021	ene.-21	sep.-21	Paralizada				X	X			"Banda de mantenimiento ampliada con cortes extraordinarios de vía. La obra afecta a vías interiores de la estación de Muriedas, Obra paralizada actualmente. Diferencias con la empresa contratista"	Promotor: Adif Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-6-015	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Venta de Baños - Ávila"	ambos	2020	2021			9 meses		Montaje vía y electrificación Variante Valladolid	X	X			"Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de vía. Pendiente concretar fechas. Hasta el verano del 2022 no será necesario ningún corte especial. Este año se inicia la obra de montaje de vía, pero la conexión con la vía de explotación no será hasta verano del año 2022."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE FCC-Convensa	Construcción
2020-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya - Alsasua	ambos	2021	2021	sep.-21	dic.-21	4 meses		Tratamiento de terraplén PK 568/475 entre Zumarraga y Gabria		X			Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión si fuera necesario	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-017	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	mar.-21	abr.-21	3 meses		Sustitución de traviesas RS por Monobloque entre Vitoria y Alegria de Álava		X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-019	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	2 meses		Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Miranda y Nanclares		X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-025	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2020	2020	may.-20	feb.-21	7 meses	-	Obras de emergencia por desprendimiento de trinchera en P.K. 118/700 el día 13 de mayo, entre Briones y Haro		X			Se ha establecido LTV a 30 km/h hasta que se repare la trinchera.	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2020-6-028	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2021	2021	oct.-21	nov.-21	2 meses	-	Sustitución de carril en barra larga. Homogenización y neutralización entre Fuenmayor y Miranda de Ebro		X			Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h y 60 km/h. por vía sin neutralizar	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-029	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2020	2021	oct.-20	feb.-21	4 meses	-	Saneamiento de trinchera Briones 118/650. Construcción muro de contención		X			"LTV a 30 km/h y 60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión. Esta obra está a punto de finalizar, solo queda acabar poner la geomalla. La afectación solo será la LTV actual."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-031	BURGOS	S/N	Poligono Villalonquejar	Burgos Rosa de Lima	Burgos Rosa de Lima - Polígono Villalonquejar	ambos	2021	2021	ene.-21	jul.-21	6 meses	-	Obra de rehabilitación del ramal de Villalonquejar	X				"Coordinación con servicios Logísticos. Los trabajos se realizarán en intervalos de tiempo sin que afecte a las circulaciones"	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-032	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2021	2021	ene.-21	jun.-21	3 meses	-	Sustitución de traviesas en el trayecto Fuenmayor a Cenicero		X			Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-033	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Torrelavega Centro - Santander	ambos	2020	2021	jul.-20	mar.-21	7 meses	-	Depuración de vía en tramos discontinuos entre Torrelavega y Santander		X			Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA		TRAMO		DIRECCIÓN		AÑO	INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIESEL					
2020-6-034	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	"Hendaya - Alsasua "	ambos	2020	2021	oct.-20	feb.-21	5 meses	-	Instalaciones complementarias para estacionamiento de composiciones en las vías 6 y 8 de la estación de Pasaia	X				Trabajos en vías 6 y 8. Banda de mantenimiento ampliada en días puntuales.	Promotor: ADIF AV Empresas contratistas: TRAGSA	Construcción		
2020-6-036	IRÚN	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2020	2021	sep.-20	feb.-21	5 meses	-	Montaje consecutivo de los pasos superiores de los pk 19/300, pk 18/000 y pk 11/545 entre las estaciones de Rincón de Soto y Calahorra.	X			Banda de mantenimiento ampliada. El PN p.k. 11/545 se montará en otra fase posterior	Promotor: Adif Empresa contratista: SERANCO S.A. y ALVIPRE FACTORY S.L.	Construcción			
2020-6-037	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya - Alsasua	ambos	2020	2020	oct.-20	abr.-22	42 meses	-	Remodelación de la estación de Atocha en San Sebastián, por las obras de el enganche de Alta velocidad	X	X		Supresión y modificación de vías en cinco fases de construcción	Promotor: ETS Empresa contratista: ETS	ETS			
2021-6-001	BURGOS	780	Bilbao La Concordia	Santander	Karrantza - Aranguren	ambos	2021	2021	ene.-21	oct.-21	8 meses	-	Revisión y actualización de la línea aérea de contacto entre las estaciones de Karrantza y Aranguren y de la subestación de Karrantza para la puesta en servicio de la electrificación del tramo	X			"Esta obra se simultaneará con la obra del túnel del Callejo, aprovechando el corte total de vía por esa obra. Cuando se acaba ese corte de vía, se trabajará en Banda de Mantenimiento ampliada.  La obra del túnel del Callejo (2019-5-057) tiene programado según 383/20 MI TBA-3 el siguiente corte total: De 05:45 de 26-01-2021 a 05:45 del 26-04-2021."	Promotor: Adif Empresa contratista: En licitación	Mantenimiento			
2021-6-002	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Río Duero - Valladolid Campo Grande	ambos	2021	2024	oct.-21	feb.-24	28 meses	-	Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Río Duero- Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049	X	X		"Ejecución de nueva vía 5A de aprox. 750 m de estacionamiento útil sobre la actual Vía M1 (Polígono de Argales). Renovación de catenaria en la L/100 entre Pinar de Antequera y Argales"	Promotor: Adif Empresa contratista: -	Construcción			
2021-6-003	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón - Miranda	ambos	2021	2021	ene.-21	jul.-21	6 meses	-	Consolidación de talud junto al apeadero de Haro el Pardo entre los p.k. 126/700 y 126/900		X		Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30/60 km/h si fuera necesario	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento			
2021-6-004	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Miranda - Venta de Baños	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	3 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Quintana del Puente y Villodrigo		X		Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento			

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2021-6-005		BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Miranda - Venta de Baños	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	3 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Villaquirán y Estepar			X		Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-006		BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón - Miranda	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	3 meses	-	Tratamiento y rehabilitación de trinchera 123/200 al 123/800			X		Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30/60 km/h si fuera necesario	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-007		VALLADOLID	770	Santander		Oviedo	ambos	2021	2021	feb.-21	jun.-21	5 meses	-	Mejora de drenaje de la plataforma en tramos discontinuos entre Bezana y Adarzo			X		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-008		VALLADOLID	770	Santander		Oviedo	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	3 meses	-	Renovación discontinua de traviesas de hormigón entre Requejada y Mar (Apd)			X		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-009		VALLADOLID	770	Santander		Oviedo	ambos	2021	2021	feb.-21	jun.-21	5 meses	-	Mejora de superestructura de vía mediante la sustitución de traviesas entre los PP.KK. 511/296 y 513/359			X		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-010		BURGOS	780	Bilbao Concordia	Santander	Bilbao Concordia - Karrantza	ambos	2021	2021	ene.-21	may.-21	5 meses	-	Estabilización de taludes (ambos márgenes) para eliminación de LTV entre los PP.KK. 621/580 - /622/290			X		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM*	Mantenimiento
2021-6-011		VALLADOLID	780	Bilbao Concordia	Santander	Santander - Karrantza	ambos	2021	2021	may.-21	ago.-21	3 meses	-	Depuración de vía con rebaje de plataforma con mejora de capa de asiento y nueva obra de drenaje transversal en el PK 565/540 entre las estaciones de Beranga y Gama			X		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-012		VALLADOLID	770	Santander		Oviedo	ambos	2021	2021	may.-21	ago.-21	4 meses	-	Reparación del puente río Escudo junto al túnel P.K. 470/746 y paso superior de la Peruja P.K. 477/126			X		LTV a 30 km/h. Trabajos con Banda de Mantenimiento ampliada	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-013		IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	San Sebastián - Hendaya	ambos	2021	2021	ene.-21	dic.-21	12 meses	-	Recrecido de andenes y paso inferior en Apd Herrera			X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista:	Renfe

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº FONIA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						COORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2021-6-014	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Estación de san Sebastián	ambos	2021	2021	ene.-21	dic.-21	12 meses	-	Adaptación de la estación de San Sebastián al ancho estándar	X	X			"Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios En principio durante el primer cuatrimestre de 2021 no hay intervalos previstos de fin de semana. "	Promotor: ETS Empresa contratista: Moyua - COMSA	ETS	
2021-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Andoain - San Sebastián	ambos	2021	2021	ene.-21	dic.-21	12 meses	-	Recrido de andenes y paso inferior en Apd Hernani Centro		X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: Renfe	Renfe	
2021-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Brinkola - Altsasu	ambos	2021	2021	mar.-21	jun.-21	4 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osineta 548/124 - 548/850 .Otzarute-Brinkola.	X	X			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas ( fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-017	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Zumarraga - Brinkola	ambos	2021	2021	mar.-21	dic.-21	6 meses	-	Ejecución recrido de andenes y paso inferior en el apeadero de Legazpi PK 561/126		X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: Estaciones	Estaciones	
2021-6-018	IRÚN	710	Altsasu	Castejón de Ebro	Pamplona - Castejón de Ebro	ambos	2021	2021	ene.-21	jun.-21	7 meses	-	Construcción de obras de fabricas en el ambito de la emergencia entre el P.K. 130/300 al 146/462 entre Caparros y Garinoain.	X	X			Limitaciones a 30/60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fin de semana y banda de mantenimiento ampliada	Promotor: Adif Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento	
2021-6-019	IRÚN	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón -Cortes de Navarra	ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	2 meses	-	Sustitución de traviesas entre Tudela y Castejón Vía II		X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-020	VALLADOLID	164	Palencia Arroyo Villalobón	Magaz	Bif. Villamuriel - Magaz	ambos	2021	2021	ene.-21	feb.-21	2 meses	-	Actuaciones Correctoras Programadas para sustitución de traviesas en el tramo Bif. Villamuriel de Cerrato - Magaz vía I y vía II.		X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-021	VALLADOLID	164	Palencia Arroyo Villalobón	Magaz	Bif. Villamuriel - Magaz	ambos	2021	2021	abr.-21	may.-21	2 meses	-	Actuaciones Correctoras Programadas para desguarnecido de balasto en el tramo Bif. Villamurrel de Cerrato - Magaz vía I y vía II.		X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE"	Mantenimiento	
2021-6-022	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	feb.-21	mar.-21	2 meses	-	Sustitución carril Distrito de Arévalo vías I y II (AMNR)		X			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº OMA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2021-6-023	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Valladolid - Medina del Campo"	ambos	2021	2021	mar.-21	jun.-21	2 meses	-	Sustitución carril Distrito de Medina del Campo vías I y II (AMNR)			X			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-024	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	mar.-21	may.-21	2 meses	-	Sustitución traviesas RS x PR01 vía I y II del 173/000 al 173/944 Arévalo - Ataquines (AMNR)			X		LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión para descarga y sustitución	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-025	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	may.-21	jul.-21	2 meses	-	Desguarnecido mecanizado por trayectos en vías I y II en el distrito de Arévalo (AMNR)			X		LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-026	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Estación de Valladolid	ambos	2021	2021	mar.-21	abr.-21	2 meses	-	Renovación de vía acceso al depósito de Valladolid Campo Grande (AMNR)		X			Intervalos de trabajos consensuados con la estación.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-027	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Estación de Venta de Baños	ambos	2021	2021	mar.-21	abr.-21	2 meses	-	Renovación de vías 25,27 y varias desvíos de la estación de Venta de Baños (AMNR)		X			Intervalos de trabajos consensuados con la estación.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-028	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Orduña - Bilbao Abando	ambos	2021	2021	feb.-21	jul.-21	4 meses	-	Tratamiento y obras de mejora de las trincheras comprendidas entre los P.K. 236/700 al 237/100 entre Miraballes y Arrigorriaga			X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible y corte de tensión si fuera necesario (trabajos en altura)	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-029	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Orduña - Bilbao Abando	ambos	2021	2021	feb.-21	abr.-21	2 meses	-	Sustitución de carril entre Arrigorriaga y Ollargan			X		LTV a 30 Km/h en la vía que se trabaja. Banda de mantenimiento ampliada	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2021-6-030	VALLADOLID	162	Solvay Factoría	Sierrapando	Sierrapando - Solvay factoría	ambos	2021	2021	feb.-21	jun.-21	4 meses	-	Construcción de pasos inferiores para ampliación de autovía entre el P.K. 0/325 y el 0/395.			X		LTV a 30 km/h con banda de mantenimiento ampliada	Promotor: Carreteras de Cantabria Empresa contratista:	Carreteras de Cantabria	
2021-6-031	IRÚN	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón de Ebro - Logroño	ambos	2021	2021	ene.-21	jun.-21	3 meses	-	Tratamiento de la trinchera del P.K. 52/500 al 52/900 entre Alcanadre y Arrubal		X	X		"Banda de Mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h. Se tiene previsto hacer voladuras con explosivos para el tratamiento de la trinchera, se necesita corte de vía durante el tiempo que se haga la voladura y luego mirar en la vía que no haya desprendimientos por las voladuras.  Las voladuras se harán en banda de Mantenimiento Ampliada. Se redactará Gesto para realizarlos. No hay fecha de inicio aún."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



# ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO				SOLO DIÉSEL
2021-6-032		VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2021	2021	ene-21	mar-21	3 meses	-	Intervención en las explanaciones comprendidas entre 438/870 al 439/410 Lantueno - Pesquera	X	X			Banda de mantenimiento ampliada con LTV si fuera necesario y cortes de tensión	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO			
2019-7-001	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla-Santa Justa	ambos	2018	2022	mar.-18	-	-	-	Sustitución de desvíos a lo largo de la línea con establecimiento/eliminación de LTV			X			"Trabajos en banda de mantenimiento con LTV a 80 km/h por soldaduras 1 ó 2 días. Un desvío cada fin de semana. Se realizara en 3 Fases, Primera Fase: Finalizada, sustituidos los desvíos en Mora y Orgaz y Calatrava y suprimidas LTVs. Quedando pendientes sustituir desvíos de Guadajoz y suprimir LTVs a 180 km/h en ambas vías de Guadajoz. Segunda fase: inicio 2021. Fin 2021, Sustituir 63 desvíos. Tercera fase: Sin previsión. Sustituir 100 desvíos y sus traviesas."	ADIF- DG Conservación y Mantenimiento	
2019-7-002	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Calatrava-Hornachuelos	ambos	2021	2021	-	-	8 meses	-	Sustitución de traviesas entre Calatrava y Hornachuelos			X			Trabajos en banda de mantenimiento de Lunes a Viernes con LTV desplazable cada día a 120 km/h en 600 metros durante 8 meses.	ADIF- DG Conservación y Mantenimiento	
2019-7-012	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Estación de Almodóvar	ambos	2021	2021	abr.-21	may.-21	6 semanas	-	ByPass de Almodóvar del Río. Hinca de 2 ODTs (Obra Drenaje Transversal) en el PK 363+200			X			Es necesario apeo. LTV a 30 km/h durante 6 semanas en ambas vías.	ADIF-Construcción	
2020-7-008	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid -Sevilla	ambos	2021	2023	-	-	36 meses	-	Renovación de infraestructura y supraestructura, así como de migración al ERTMS en la línea de AV Madrid-Sevilla.: Renovación de traviesas y desvíos, desguarnecido de balasto, impermeabilización de puentes, energía y CMS	X	X	X			Hasta el segundo semestre de 2022 incrementos de marcha de hasta 5 minutos en un sentido de la marcha entre Córdoba y Sevilla. Desde el segundo semestre de 2022 y durante 2023, posibles incrementos de marcha de entre 5 y 10 minutos entre Madrid y Sevilla. Durante épocas concretas de finales de 2022 y 2023, además de lo anterior, posibilidad de establecer PAT por establecimiento de vías únicas, junto con nuevos incrementos de marcha de 5 minutos.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	
2020-7-009	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Sevilla- Santa Justa	ambos	2020	2021	ene.-21	abr.-21	4 meses	-	Adecuación de Vías de Estacionamiento y maniobras en las Estaciones de Santa Justa y Majarabique.		X	X			"Vías sin servicio entre febrero y abril (987 y 997) Trabajos en banda de mantenimiento. Vías (988, 989 y 990) Previsión de inicio diciembre 2020."	JOCA	
2020-7-010	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Majarabique-Cambiador de Majarabique	ambos	2021	2021	feb.-21	mar.-21	2 meses	-	Trabajos de Restitución de rasante y geometría en Vía de acceso al Cambiador de Majarabique lado AV (Línea 016: Majarabique - Cambiador Majarabique). Ver 468-20LITBP-1.	X	X	X			Trabajos en banda de mantenimiento y el 13 de febrero 2021 corte total de duración 24 horas de vía L016 (acceso al cambiador no operativo) con LTV a 160 km/h en vía 2 desde el PP.KK. 461/400 en la estación de Majarabique al PP.KK. 462/700 en el trayecto entre Majarabique y Sevilla Santa Justa Previsión de inicio febrero 2021.	ADIF AV / (UTE MANTENIMIENTO)	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)

# ADIF - Alta Velocidad

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-7-013	036	Antequera SA	Granada	Bif. Riofrío - Loja	ambos	2020	2020	may.-21	jun.-21	8 semanas	-	Variante de Loja (viaducto de Riofrío). Reubicación de postes catenaria pk 149+500. Ejecución de vano sobre el FCC.			X			LTV a 30 km/h durante 6 semanas.	ADIF-Construcción	
2019-7-014	036	Antequera SA	Granada	Loja - Bif. La Chana	ambos	2020	2021	jul.-21	oct.-21	4 meses	-	Muros de refuerzo en pilas pk 163+230			X			LTV a 30 km/h durante 4 meses.	ADIF-Construcción	
2019-7-004	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	ambos	-	-	-	-	-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14		X				Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.	ADIF - CONSTRUCCIÓN / UTE THALDI	
2019-7-005	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	ambos	-	-	-	-	-	-	Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP.			X			LTV 30 km/h	ADIF - CONSTRUCCIÓN / EN CONTRATACIÓN	
2019-7-007	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Río Duero – Valladolid	ambos	2017	2019	jul.-17	mar.-21	-	-	Duplicación de vía Río Duero – Valladolid	X	X				"Obra finalizada. Con la puesta en servicio en ASFA y entrada de nuevo CVM. Pendiente puesta en servicio ERTMS N1 entre RDU-VA, previsión primer trimestre 2021"	ADIF AV / Varias (Vía, LAC e Instalaciones)	
2019-7-008	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Valladolid	ambos	2018	-	mar.-18	-	-	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores			X			"Ejecución de 16 Pasos Inferiores en acceso a Valladolid, con una duración de 30 días por paso. Hincia de cajón con LTV a 30 km/h durante 30 días. 1.- P.I. Plaza Rafael Cano p.k. 181/241 finalizado. 2.- P.I. c/ Mirto p.k. 174/500 1º finalizado. 3.- P.I. c/ Andrómeda p.k. 181/850 en obras. Previsión de apeo de vía y limitación a 30 km/h durante 4 meses a iniciar en el segundo trimestre del año 2021. 4.- P.I. c/ Panaderos y Labradores, p.k. 179/800. Iniciada la fase de proyecto. Previsión inicio 3º trimestre del 2021."	Sociedad Valladolid Alta Velocidad / VARIAS	
2019-7-009	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Madrid Chamartin	ambos	2020	-	mar.-21	-	-	-	Ampliación vías UIC de Chamartín, transformando a ancho UIC las vías 14 y 15 actuales de ancho ibérico y construcción de 4 nuevas vías (22 a 25) + ampliación edificio estación.			X			Sin afectación. En todas las fases se dispondrá de 6 vías comerciales + 2 vías de culatón como en la actualidad. Proyecto para vías 14 y 15, en licitación. Previsión inicio de obras 2º o 3º trimestre 2021. En redacción de proyecto nuevas vías UIC de 22 a 25 y ampliación edificio estación. Previsto inicio de obras 2º o 3º trimestre 2021. Ambos proyectos comenzarían a la vez.	CONSTRUCCIÓN ADIF AV	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)



FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL				
2020-7-002	080	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Bif. Venta de Baños	Estación Valladolid Campo Grande		2020	2021	ene.-21	may.-21	4 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de nueva marquesina en el andén 1 de la estación de Valladolid Campo Grande						Trabajos nocturnos. Cortes puntuales para paso de material	Promotor: Adif	
2020-7-003	084	Bif. Venta de Baños	León	Bif. Estadio Municipal-León	ambos	2022	2022	Primer semestre 2022	Primer semestre 2022	6 meses		Proyecto Constructivo de Adecuación del Tramo León Clasificación-San Andrés del Rabanedo a la Nueva Configuración de la L.A.V. León-Asturias en el tramo León-Pola. Adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	X					Diferentes cortes extraordinarios de hasta 24 h de duración, para la ejecución de un escape entre las vías 1 y 2 y ejecución de ramal de enlace con la futura vía 7 de la nueva estación pasante de León. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitar la obra.	ADIF AV / -	
2020-7-004	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Rio Duero – Valladolid	ambos	2021	2024	oct.-21	feb.-24	28 meses		Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Rio Duero-Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049			X			Renovación de carril con LTV uno o dos días. Colocación de cerramiento. Modificación pulsadores iluminación y conexión evacuación en ambas bocas en túnel Pinar de Antequera. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitar la obra. Rechazado Plan Marco con cortes de 53h continuas en RC y AV.	ADIF AV / -	
2020-7-005	084	Bif. Venta de Baños	León	Palencia y León	ambos	2021	2022	ago.-21	ago.-22	12 meses		Refuerzo de pilas de 5 PS sobre la LAV: PK 229+150 ; pk 229+361 ; pk 232+520 ; pk 234+251 y pk 394+295			X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna. LTV durante la demolición de algún paso. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitar la obra.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	
2020-7-006	084	Bif. Venta de Baños	León	León Cambiador	ambos	2021	2022	ago.-21	ago.-22	12 meses		Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trabajo del Cerecedo)	X	X	X			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitar la obra.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	
2021-7-001	050	Límite ADIF - LFPSPA	Madrid -Puerta de Atocha	Sants-Bif Mollet	Vía 1 (lado mar)	2022	2024	Primer trimestre 2022	Primer trimestre 2023	9 meses		Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS	X					Corte total de circulación vía 1 entre Sants y Bif Mollet	ADIF AV	
2021-7-002	050	Límite ADIF - LFPSPA	Madrid -Puerta de Atocha	Sants-Bif Mollet	Vía 2 (lado montaña)	2022	2024	Primer trimestre 2023	Primer trimestre 2024	11 meses		Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS	X					Corte total de circulación vía 2 entre Sants y Bif Mollet	ADIF AV	

ADIF\_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021\_V0 (ED 10/03/2021)





adif