





### Edita:

DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES

**Dirección de Explotación Comercial** 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro sin la autorización expresa de Adif



# CATÁLOGOS

CATÁLOGO 1 / Fichas descriptivas de las instalaciones de servicio

CATÁLOGO 2 / Oferta de capacidad en instalaciones de servicio

CATÁLOGO 3 / Oferta de capacidad en instalaciones de servicio Ancho Métrico

CATÁLOGO 4 / Restricciones de capacidad





## CATÁLOGO 4 Restricciones de Capacidad

### NOTA:

De conformidad con lo especificado en la Decisión Delegada (UE) 2017/2075 de la Comisión de 4 de septiembre de 2017, por a que se sustituye el Anexo VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, se incluye el catálogo con las restricciones de capacidad en la Red Ferroviaria de Interés General. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.

Actualización conforme sesión TOC del 12/11/2021.



IDENTIFICADOR		LÍNE	Ą			ΑÑ	io	INICIO	FIN			А	FECT/ TR/	ACIÓI ÁFICC				
FECHA N°ZONA N° CORRELATIVO	código	DESDE	наѕта	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	CIÓN DE VELOCIDAD	LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
A COR	cói	DE	H			A	Año	Fec	Fecha			ŭ	RESTRICCIO	RESTRICCIÓN	PESO,			
2019-1-011	920	Móstoles-El Soto	Parla	"Móstoles-El Soto – Parla (Móstoles-El Soto)"	Ambos	2023	2023	3° TRIMESTRE 2023	3° TRIMESTRE 2023	Banda de E mantenimiento y cortes totales	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto	x	×	x		Implantación de LTV. Cortes totales cuatro fines de semana, dejando acceso restringido al inicio y finalización del servicio comercial a talleres, cortes totales de 8/23 h sábado y domingo y BM V/S-S/D-D/L (1:00 a 4:00h). Resto de trabajos en banda de mantenimiento.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento
2020-1-004	940/944/948	Vicálvaro Merc	Vicálvaro Merc	Vicálvaro Merc	Ambos	2020	2024	feb20	1° trimestre 2024	48 B Dodo el día	Remodelación integral estación	×	×	x		LTV, cortes permanentes de vías y cortes extraordinarios, y otros trabajos que con afectaciones parciales a vías de estacionamiento	Promotor: ADIF Empresa contratista: SACYR-CAF	Terminales de Mercancías Subd. Técnica de Servicios Logísticos
2021-01-01	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Estación de Aranjuez	Ambos	2021	2022	agosto 2021	febrero 2022	Banda de E mantenimiento	Obras de accesibilidad en la estación de Aranjuez, continuación de las ya ejecutadas que se encontraban paralizadas.			x		Trabajos en borde de anden y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Limitaciones de velocidad en vías generales y vía 5.	Promotor: ADIF Empresa contratista: TRAGSA	
2020-1-005	200	Chamartín	BCN França	Estación de Alcalá de Henares	Ambos	2023	2024	ene23	mayo 2024	16 meses Noctruco	Obras del proyecto de ejecución de accesibilidad de la estación de Alcalá de Henares, y edificio de viajeros.					Trabajos en borde de anden y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Cortes puntuales por montaje de marquesina provisional y trabajos en paso inferior	Promotor: ADIF Empresa contratista:	D. Construcción
2019-1-009	006	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	"Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías)"	Ambos	2019	2021	jul19	2021	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha		x			Resto fases BM nocturna por corte de cada vía.	Promotor: CERCANÍAS RENFE. Empresa contratista: KONE	D. Construcción
2020-1-006	200	Bifurcación Planetario	Valencia de Alcántara	a Humanes de Madrid-Oropesa de Toledo	Ambos	2021	2021	sep-21	nov-21	nocturnos y situaciones provisionales en	Puesta en servicio del nuevo BLAU con CTC entre Oropesa- Humanes y montaje de AA.W y vía en las nuevas estaciones de Calera, Erustes y Villamiel.	x	x	×		Trabajos programados de sep a nov 2021, TBA 171/21. Ejecutada la instalación del BLAU, realizándose la instalación de desvíos en Calera-Erustes-Villamiel pendiente dar de alta vías desviadas de estas nuevas estaciones.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento
2021-01-02	200	Madrid Chamartín	Barna	Guadalaja- Ariza	Ambos	2023		01-enero-2023		Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálibos de túneles.	x				Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto	Promotor: ADIF Empresa contratista: TRAGSA	



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	io	INICIO	FIN				А		ACIÓ! ÁFICO					
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN	io	ıción	icio	ización	Duración total	do del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN		ONIBILIDAD	VELOCIDAD	GÁLIBO	_	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		DIRI	Año de inic	Año de finaliza	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Durac	Período		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBII DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VEI	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		CONTRATISTA	DE LA OBRA
2021-01-03	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Estación de Madrid Atocha	Ambos	2022	2023			11 meses		Implantación del esquema 4+4+2 en Atocha Cercanías.	x	x	х			Banda de mantenimiento, cortes de vías de estacionamiento de Atocha por fases, y corte extraordinario túnel Sol durante 6 semanas	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-04	200/908	Chamartín	BCN França	Chamartín-Aeropuerto	Ambos	2022	2023			12 meses		Acceso a la terminal T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en ancho estándar	x	x	х			Fundamentalmente sin afectar a circulación, banda de mantenimiento y corte de dos meses vía 1 entre Hortaleza- Aeropuerto	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-05	102	Bif. Aranda	Madrid Chamartín	Bif. Fuencarral-Tres Cantos	Ambos	2022	2023			13 meses	mantenimiento y cortes	Renovación de vía entre Bif Fuencarral y Tres Cantos, y aparatos de vía en Cantoblanco y Tres Cantos cabecera lado Madrid	x	x	x			Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios noches fin de semana para renovación aparatos de vía.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-06	930	АТОСНА	SAN FERNANDO	Atocha-Santa Catalina	Ambos	2022	2025			36 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Construcción nueva vía ancho estándar entre Puerta de Atocha y Cerro Negro	x	х	x			Cortes de vías en Atocha por fases 2C-25 días, 3C-25 días, Atocha- depósito-35 días, sustitución agujas 2D-4D de depósito 17 días.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-07	400	Alcázar de San Juan	Cádiz	Alcázar-Manzanares	Ambos	I	ı	ı	I	24 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Corte principal entre Herrera- Manzanares con actuación en vía y electrificación, con nueva variante, así como renovación completa de la estación de Herrera. Actuaciones de menor envergadura que quedaban pendientes de este proyecto en resto de trayectos.	x	ж	x			Trabajos en banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de una de las dos vías en el trayecto Herrera-Manzanares. Otros cortes extraordinarios para resto de actuaciones en otros trayectos. Por definir duración de estos cortes extraordinarios.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-08	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Aranjuez	Ambos	2023	2023	2023	2023	12 meses	mantenimiento y un corte extraordinario	Rehabilitación de catenaria con sustitución del hilo de contacto y sustentador en la cabecera lado Madrid y zona centro de la estación de Aranjuez	x	x				Banda de mantenimiento y un corte extraordinario de 12 horas para sustitución pórticos sobre río Tajo	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-09	202	Torralba	Soria	Torralba-Soria	Ambos	2022	2023	3° trimestre 2022	2023	15 meses	mantenimiento	Diferentes actuaciones en línea Soria-Torralba, supresión BT, renovación vía y racionalización vías Soria	x	x	ж			Cortes totales por determinar y trabajos en banda de mantenimiento	Promotor: ADIF Empresa contratista:	



	IDENTIFICADOR	LÍN	EA			ΑÑ	ŇO	INICIO	RIN				,	AFECT/ TR/	ACIÓI ÁFICC					
FECHA		CÓDIGO DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	2021-01-10	0 Bif. Aranda	Madrid Chamartín	Colmenar Viejo-Soto del Real	Ambos	2022	2024	3º trimestre 2022	3° trimestre 2024	24 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Ampliación de la red de cercanías hasta Soto del Real	x	ж				Banda de mantenimiento, cortes de vías de estacionamiento en Manzanares-Soto, y corte varios días DP. PARK CLF.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
9	707   -01-11	O <sub>N</sub> Chamartín	BCN França	Guadalajara	Ambos	1	ı	ı	I	4 meses	Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios	Remodelación de vías toperas 4 a 10 de Guadalajara, prolongación vías 4-6-8 y renovación de vía, desvíos y electrificación de dicha zona.		ж				Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios afectando solo a vías toperas secuencialmente.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
	2021-112	Los Cotos	Cercedilla	Los Cotos-Cercedilla	Ambos	-	ı	I	ı	20 meses	y posibles cortes	Línea Los Cotos-Cercedilla ancho métrico, supresión BT, nuevos enclavamientos y CTC.	x	х				Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
	2021-01-13	O Chamartín	BCN França	Guadalajara-Ariza	Ambos	ı	ı	I	ı	ı	Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Dotación BAB Guadalajara-Ariza	ж	ж				Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	(ED 03/01/2022)
	2021-01-14	0 Hendaya	Chamartín	Bif. Santa Catalina-Pozuelo Alpedrete-Cercedilla y Escorial	Ambos	ı	ı	ı	I	I	Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Renovación señalización en la red de cercanías zona norte. Sustitución de los enclavamientos de Bif. Sta Catalina, Madrid Príncipe Pío, Pozuelo, Alpedrete, Collado Mediano, Los Molinos, Cercedilla y El Escorial.	x	х				Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	ADIF, DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022, V.O (ED 03/01/2022)
L G G	2021-01-15	ZP6/00 Chamartín 000 Z	BCN França	O'Donnell-Guadalajara y San Fernando- Bif. Rebolledo	Ambos	ı	ı	I	ı	I	Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Renovación señalización en la red de cercanías zona noreste. Sustitución de los enclavamientos en las estaciones de Guadalajara, Azuqueca, Meco, Alcalá de Henares, San Fernando, O'Donnell, Coslada, Vicálvaro, Vallecas Industrial y Bif. Rebolledo	x	х				Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	ADIF_DECLARACIÓ



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			Αŕ	йo	INICIO	Z Z					ración Ráfico				
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	наѕта	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL STRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-01-16 N	920/200	Móstoles Soto	Parla	Aluche-Embajadores y Leganés	Ambos	-	1	ı		-	Banda de mantenimiento y posibles corte extraordinarios sin definir	Renovación señalización en la red de cercanías zona sur. Sustitución de los enclavameintos en las estaciones de Aluche, Laguna, Embajadores y Leganés.	x x	RES	3d	Banda de mantenimiento y posibles cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-17	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Pinar-Las Matas	Ambos	ı	ı	ı	ı	ı	Banda de mantenimiento y posibles corte extraordinarios sin definir		х х			Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-18	300/920	Chamartín	Valencia Nord	Estación de Madrid Atocha	Ambos	2022	2022	ı	ı	6 meses	Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios	Ampliación de dos vías y un andén en la estación de Puerta de Atocha ancho estándar.	х х			Afectaciones ancho ibérico: Pérdida del mango M3 de Atocha, imposibilidad temporal de ciertos itinerarios secundarios en Atocha, y por definir cortes extraordinarios fines de semana en agosto y otro en octubre. Estos trabajos se desarrollaran de for coordinada con los del 4+4+2.	Promotor: ADIF a Empresa contratista:	
2021-01-19	920	Móstoles Soto	Parla	CTT Parla-Parla	Ambos	2023	2024	2° trimestre 2023	4° trimestre 2024	18 meses	Banda de mantenimiento y posibles corte extraordinarios sin definir	denominada Paria Norre	x	x		Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios sin definir	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-20	300	Chamartín	Valencia Nord	Estación de Pinto	Ambos	I	1	I	ı		Banda de mantenimiento y posibles corte extraordinarios sin definir		x	x		Trabajos por fases, en banda de mantenimiento cuando tenga afectación al tráfico. Modificación en vía e II.SS en acceso a la DI Citroen.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-21	520	Ciudad Real	Badajoz	Estación de Puertollano	Ambos	2022	2023	jul22	dic23	15 meses	Proyecto de construcción de remodelación de la estación de Puertollano LAV+RC. Vía y Electrificación	Remodelación vías y andenes estación Puertollano	х х	×		Trabajos por fases, con cortes de vías de estacionamiento, y posibles cortes extraordinarios por definir.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2021-01-22	100	Hendaya	Chamartín	Estación de Navalperal	Ambos	2022	2023	3° trimestre 2022	4º trimestre 2023	15 meses	Todo el día	Construcción paso inferior	х	x		Trabajos por fases, necesitando corte permanente de vías 1 y 2 estacionamiento en un periodo aproximado de 9 meses, paso d trenes en ambos sentidos por vías desviadas.		L



	IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	10	INICIO	N II				,	AFECT TR	ACIĆ ÁFIC					
	IDENT				ТКАМО	DIRECCIÓN	o,	ıción	nicio	finalización	ión total	lo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AL	NIBILIDAD	OCIDAD	зАLІВО	-	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA	N° ZONA N° CORRELATIVO	cópigo	DESDE	HASTA		DIR	Año de inici	Año de finaliza	Fecha de in	Fecha de final	Duración	Período		CORTE TOTAL	STRICCIÓN DE DISPC DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VEI	PESO, LONGITUD, 0	SOLO DIÉSEI		CONTRATISTA	DE LA OBRA
	2021-01-23	400	Alcázar	Cádiz	Estación de Valdepeñas	Ambos	2022	2022	3° trimestre 2022	4º trimestre 2022 <b>Fe</b>	5 meses	Todo el día	Construcción paso inferior		x	L.			Trabajos por fases, necesitando corte permanente de vía 1 de estacionamiento en un periodo amplio en la ejecución, trenes mpares paso por vía desviada.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	



IDENTIFICADOR			LÍNE	ΕA			ΑÑ	io	INICIO	E N				P	AFECT. TR.	ACIÓ! ÁFICC					
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL	cóDIGO	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	งกิด de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	STRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
- × 0		có	۵	Ĭ				AÑ	Ā.	Fecha				J	RESTRICC	RESTRI	PESO				
2019.2.006	NOROESTE	120	/ilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	ambos	2020	2021	ene2020	jul22	31 meses		"Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos. Túnel de la Almedilla - Rebaje de vía por gálibo: realizado."		х			-	PTBA 396/20 (12/12/20 al 31/12/21 ) y TBA 391/20 (01/03/21 al 11/12/21).  Trabajos de electrificación en ejecución (en este momento centrados en Estación de Salamanca).  Trabajos en ENCEs en ejecución, con previsión de inicio PeS a partir nov-21 implicando repartir el trayecto en tres tramos y se dejará en bloqueo telefónico el tramo en el que se carguen los enclavamientos. La afección será la que corresponda a un bloqueo telefónico de tres estaciones. Las actuaciones se iniciarán a partir de diciembre de 2021 y la duración será de una semana por trayecto."		D. Mantenimiento
2021-2-008	NOROESTE	120	/ilar-Formoso	Medina del Campo	Gomecello	ambos	2020	2021	mar2020	jul22	28 meses		Construcción paso inferior 64,466 y supresión P/N 63,824.		x	x		-	"LTV´s a 30 Km/h .desde el Km 64/350 al 64/550, hasta final obra. TBA 88/20 (18/03/20 al 31/10/21). PARALIZADO A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE UN MODIFICADO."	Promotor: ADIF	PP.NN
2021-2-015	NOROESTE	120	/ilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	ambos	2022	2022	mar2022	mar2022	3 fines de semana		Sustitución de traviesas de madera pte. Padrillo, (MIV). Demolición estructuras pasos superiores sustituidos en obra de gálibos.	x					Entre Salamanca - Tejares, solicitud interrupción de la circulación entre las 08:00 h. y las 20:00 h, 3 fines de semana. Uno de los fines de semana se procederá a la demolición del PS del PK 100/800 (Ciudad Rodrigo - Espeja).		
2021-2-016	NOROESTE	120	/ilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	ambos	2022	2022	oct2021	oct2022	12 meses		Obra de gálibos Salamanca - Fuentes Oñoro. Construcción de pasos superiores. Quedan un total de 5 pasos entre Salamanca y Fuentes.			x		i	Entre Salamanca - Tejares, No está previsto corte, sólo se implantarán LTVs de 60 km/h para protección de los trabajos (demolición y reconstrucción). máximo 2 limitaciones en toda la línea. Los pasos se ejecutarán de uno en uno.		
2020-2-044	NOROESTE	122	Ávila	Salamanca	Ávila - Salamanca	Vía única	2021	2021	may21	ago21	2 meses		"Descarga y sustitución de traviesas: - Del Km 99/460 al 101/700. - Del Km 107/926 al 110/057. Sustitución de carril: - Del Km 0/700 al 4/000 "			х			"TBA 132/21 (03/05/21 al 31/10/21) FINALIZADOS LOS TRABAJOS CON AFECCIÓN."	En licitación el tramo Cardeñosa de Ávila - Salamanca.	



IDENTIFICADOR	Į.		LÍNE	A			ΑÑ	10	INICIO	RI					ACIÓN A ÁFICO	L			
DENT	ÁREA TERRITORIAL				TRAMO	DIRECCIÓN	icio	zación	de inicio	alización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	TAL PONIBILIDAD	relocidad ), GÁLIBO	SEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁREAT	cópigo	DESDE	HASTA		DIE	Año de ini	Año de finali:	Fecha de i	Fecha de finalización	Dura	Períc		CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			DE LA OBRA
2020-2-013	NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	" La Robla - Pola de Lena"	ambos	2021	2022	nov21	abr22	6 meses	-	* Puesta en Servicio de los nuevos enclavamientos de La Robla RC, La Robla AV + Bif. Pajares, así como la renovación del Bloqueo entre LA ROBLA RC y Pruebas ERTMS * Contadores de ejes BIF. PAJARES y LA ROBLA AV, 1er. trimestre 2022. * Previsión comienzo Pruebas ERTMS comenzarán a finales de 2022."	х			"Previsión PeS: Enclavamiento de LA ROBLA convencional, noviembre 2021. TBP /21 2 cortes de 8 horas. "	Promotor: ADIF Empresa contratista: En licitación	D. Construcción
2020-2-014	NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León - Santibáñez	ambos	2021	2022	1er. trimestre 2021	1°. trimestre 2022	12 meses	-	* Pruebas ERTMS (2022)  * PeS Enclavamiento de SANTIBÁÑEZ, febrero 2022.  * Implementar contadores de ejes: LEÓN - SANTIBÁÑEZ y SANTIBÁÑEZ - LA ROBLA."	х			"2 cortes de 8 h: * LEÓN - SANTIBÁÑEZ. * SANTIBÁÑEZ - LA ROBLA."	Promotor: ADIF  Empresa contratista: En licitación	D. Construcción
2020-2-015	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bifurcación Base León - Bifurcación Galicia	ampos	2020	2020	jun20	may21	11 meses		Sustitución de desvío por escape e instalación de nuevo desvío en Bif. Galicia	х	x		Ejecutada la obra. Actualmente interrumpida circulación por vía II, BIF. GALICIA - SANTIBÁÑEZ, por avería en escape 2-4 (descarrilamiento) Pendiente reparación prevista TBA 400/21 (13/09/21 al 24/09/21).	Promotor: ADIF AV  Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR y CONVENSA	S.O Noroeste
2020-2-016	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - La Robla	ambos	2020	2021	jul20	jul21	12 meses		Renovación de vía II entre Santibáñez y La Robla (sin afectar a estaciones)	х	x		"Ejecutada la obra. Al paso por 1P embridada LTV a 30 Km/h 25/08/21 hasta entrada en servicio nuevo enclamiento de LA ROBLA."	Promotor: ADIF AV  Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR	D. Construcción
2020-2-017	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla - Santibáñez	ambos	2021	2021	abr21	ago21	4 meses		Renovación de vía l entre La Robla y Santibáñez (sin afectar a estaciones)	x	x		Ejecutada la obra. LTV a 30 Km/h al paso por desvíos 3P, 5P y 7P, en vía I, hasta entrada en servicio nuevo enclavamiento de LA ROBLA.	Promotor: ADIF AV  Empresa contratista:  UTE ROVER RAIL -  ELECNOR	D. Construcción



	ORIAL		LÍNE	A			AÑ	o	INICIO	FIN				А		ACIÓN ÁFICO	AL		
	RELATIVO AREA TERRITORIAL				TRAMO	DIRECCIÓN	io	ación	icio	ización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	.AL	ONIBILIDAD	LOCIDAD	GALIBO	PROMOTOR DIRECT AFECTACIÓN PREVISTA EMPRESA RESPONS	DIF
FECHA	N° ZONA N° CORRELATIVO ÁREA TI	CÓDIGO	DESDE	HASTA		DIR	Año de inic	Año de finaliza	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Dura	Perío		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBI DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO	CONTRATISTA DE LA C	BRA
	ZUZU-Z-U18 LEÓN	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	ambos	2022	2022	ago22	oct22	11 meses		Renovación vías de la estación de Santibáñez y renovación de vía l y vía II entre Santibáñez y Bifurcación Galicia	x		x		"Hay un modificado pendiente. Se dará baja de una vía y se establecerá LTV en la otra, Promotor: SONO alternativamente."	
	ZUZU-Z-UI 9	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	ambos	2022	2022	jun22	ago22	11 meses		Renovación vías pares de la estación de Santibáñez y renovación de vía II entre Bifurcación Galicia y PK 2+800	x		x		Hay un modificado pendiente. Se replantea la obra y se incluye en los trabajos de la fila 2020-2-018	
	ZUZU-Z-UZU LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Estación de Pola de Lena	ambos	2021	2021	feb21	feb. 22	14 meses		Remodelación de playa de vías de la estación	x		x		"TBA 456/20 (18/01/21 al 11/12/21). Implica levante de vías 1,3, 5 y 7 y desvíos. Circulación por vía 2 (antigua). Se mantiene el acceso a vías 4, 6, 8 y 10.  * Corte total:  Desde las 23:00 h del 19/11/2021 a las 08:00 h del 20/11/2021.  Desde las 23:59 h del 01/10/2021 a las 08:00 h del 04/10/2021, noches L/M, M/X, X/J, J/V y V/S, corte de vía 1 de 00:00 h a 05:00 h y VÍAS DE TOPERA entrada desde lado Oviedo SIN SERVICIO.  * LTVs:  Desde las 09:00 h del 18/05/2021 a las 08:00 h del 26/09/2021.  LTV a 30 Km/h en vía 2 entre los Kms 107/700 y 108/700.  Desde las 08:00 h del 26/09/2021 a las 23:59 h del 11/12/2021.  LTV a 30 Km/h en vía 1 nueva entre los Kms 107/700 y 108/700.  * Desde las 23:00 h del 04/04/2021 a las 8:00 h del 26/09/2021 reducción de la longitud de estacionamiento en el andén de vía 2 a 95 m.  A partir de las 08:00 h del 26/09/2021 queda en servicio el nuevo andén, con una longitud de estacionamiento de 256 m."	ón



IDENTIFICADOR	-		LÍNE	A			ΑÑ	10	INICIO	N.				ρ	AFECT.	ACIÓI ÁFICC					
IDENT	ÁREA TERRITORIAL				TRAMO	DIRECCIÓN	cio	zación	nicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN		ONIBILIDAD	ELOCIDAD	, GÁLIBO	EL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONE	ÁREAT	CÓDIGO	DESDE	HASTA		DIR	Año de ini	Año de finaliz	Fecha de inicio	Fecha de fina	Dura	Perío		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIE DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		COMMANSIA	DE LA OBRA
2020-2-023	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	ene19	jun22	41 meses		Demolición y Construcción pasarela PK 0/970 (Pasarela de Párroco Pablo Díez), Construcción pasos superiores PK 1/060 (PS de Párroco Pablo Díez, inicio final 2021, final mayo 2022) y mejora cerramiento RFIG .	x	ж			:	"Banda de Mantenimiento más O.E. en horario nocturno con corto de tensión si fuera necesario, con corte extraordinario de fin de semana:  - Demolición y alzamiento de nuevas vigas (puente de Párroco Pablo Diez) 2 cortes de 12 horas diurnos al ser zona urbana, por eruido que generan (enero 2022 - mayo 2022).  - Pasarela.  O.E. 383/21 (23/08/21 al 20/09/21). Hinca carriles.  O.E. 356/21 (04/10/21 al 04/10/21). Colocación vano central. Corte de 5 horas:"	Promotor: ADIF  Empresa contratista: UTE SAN ANDRÉS, CONVENSA (PS)	
2020-2-025	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	91nuí	dic20	18 meses		Ripado de vía entre Bif. Base León y Bif Galicia (incluido) (realizado). Montaje doble vía entre Bif Galicia y soterramiento León (realizado). No se pone en servicio hasta tener gálibo en PS PK 1/060 (implica demolición actual PS de Párroco Pablo Díez y construcción de uno nuevo)	х	х	х		(	Vía única en un tramo por falta de gálibo para vía II en P.S. 1/060 (Párroco Pablo Díez). LTV a 60 Km/h que será futura velocidad de CVM. REALIZADA.	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA	D. Construcción
2020-2-026	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Asturias - Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020	jun19	oct21	26 meses		Renovación LAC (realizado a falta de agujas eléctricas escape 2-4 Bif. Galicia).		x	х			"TBA 509/20 (01/02/21 al 16/09/21): Banda de Mantenimiento más O.E. en horario nocturno con corte de tensión. Falta ajuste de catenaria."	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  COBRA	
2020-2-027	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Clasificación - Estación de León	ambos	2019	2020	jun19	abr21	20 meses		" Enlace LAC a soterramiento León."	х	x			-	TBA 529/20 REALIZADA.	Promotor: ADIF  Empresa contratista: COBRA	
2020-2-043	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Asturias - Santibáñez (Exc.)	ambos	2020	2021	oct20	ene21	3 meses		Trabajos de renovación de vía y catenaria actuales (Vía terminada, faltan agujas eléctricas).	ж	x				"TBA 392/20 REALIZADA. "	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA, COBRA, ALSTOM, UTE SAN ANDRÉS.	



IDENTIFICADOR			LÍNE	ΞΑ			Αĥ	йo	INICIO	ZI.				A	IFECTA TRÁ	ACIÓ! ÁFICO				
IDENT	ÁREA TERRITORIAL				TRAMO	DIRECCIÓN	O,	ıción	icio	ización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AL	ONIBILIDAD	OCIDAD	бя́шво	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁREA TE	CÓDIGO	DESDE	HASTA		DIRE	Año de inici	Año de finaliza	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Durac	Períoc		TE TO1	RESTRICCIÓN DE DISPC DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEI	CONTRATISTA	DE LA OBRA
"2020-2-030 (relacionada con	LEÓN	130/084	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía Única					11 meses		Obras de adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	×	ж			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento, más O.E en horario nocturno. Queda pendiente hasta tener 3er. hilo entre León y La Robla.	Promotor: ADIF Empresa contratista: Pte de Licitar	
"2020-2-032 (relacionada con	LEÓN	130/084	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Quintana - León Clasificación	Vía Única	2021	2022	jun22	jun23	12 meses		Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trobajo del Cerecedo)	×	x	x		Corte total de 12 h en momentos puntuales y trabajos con O.E. en horario nocturno.	Promotor: ADIF Empresa contratista: Pte de Licitar	
2020-2-034	OVIEDO	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Oviedo - La Corredoria	ambos	2020	2021	mar21	dic22	21 meses		Ejecución de ampliación del puente de Nicolás Soria. Marco empujado.	x	х	x		* LTV a 30 km/h en 100 metros Oviedo convencional y RAM.  * Via general 1 de Oviedo convencional con fondo de saco, entrada lado León.  * Durante 3 meses baja vias 6 y 7 de Oviedo convencional.	Promotor: ADIF Empresa contratista: COPCISA Los trabajos están detenidos por un modificado y se prevé retomarlos en febrero de 2022	
2021-2-017	OVIEDO	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Busdongo - Campomanes	ampos	2021	2022	oct21	mar:-22	5 meses		Sustitución 8000 traviesas.			x		Banda de Mantenimiento más O.E. en horario nocturno con corte de tensión si fuera necesario.	Promotor: ADIF	
2021-2-018	OVIEDO	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Campomanes - Pola de Lena	ambos	2021	2022	jul22	jul22	1 semana		Hinca de un Paso Inferior.					Corte total de 72 horas. LTV.	Promotor: ADIF	



IDENTIFICADOR	-1	LÍN	EA			Αŕ	ЙO	INICIO	N.				¥	AFECT TR	ACIÓ RÁFICO		-			
IDENI	TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	icio	zación	inicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	тАГ	PONIBILIDAD	FLOCIDAD	, GÁLIBO	SEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO		соби	HASTA		DIR	Año de ini	Año de finali:	Fecha de inicio	Fecha de fina	Dura	Perío		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISI DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁL	SOLO DIÉSEL			DE LA OBRA
2020-2-035		ලි Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Ablaña – Villabona A.	Vía Única							Renovación integral de túneles 83 (por vía II) y 90 y 90 bis.		х					Febrero 2021: Redacción proyecto de renovación integral, posible ampliación sección, montaje vía en placa y mejora drenajes e impermeabilizaciones.	
2020-2-036		0 Ferrol	Pravia	Ferrol – Ortigueira	Vía Única	2021	2022	feb21	abr22	14 meses		Sustitución BT por BAU, contadores ejes y enclavamientos Intersig L905E.		x	x			"No tiene afección al ser BT. TBA 341/21 (26/07/21 al 31/12/21). En paralelo se debe realizar la renovación de las cabeceras de las estaciones comprendidas en el trayecto por lo que será necesario implementar LTV a 30 km/h en las estaciones."	Adjudicado a Thales.	
2021-2-002		ြင့် Gijón-Sanz Crespo	Laviana	Gijón-Sanz Crespo - Laviana	Vía Única/ambos			sep21	jul22	22 meses		Renovación integral vía y carril.						"Previsto: - Banda de mantenimiento, más O.E., ampliando el horario de los trabajos a 6 h, desde enero de 2022 a agosto de 2022. - Corte total de 48 h un fin de semana. - Cortes totales de 12 h durante los fines de semana, desde enero de 2022 a agosto de 2022."	Adjudicada el 30/07/21.	
2021-2-013		Gijón-Sanz Crespo	Laviana	AG. A5 TUILLA - EL ENTREGO-LA OSCURA	Vía Única	2022	2022	may22	ago22	4 meses		Soterramiento Langreo, situado entre LA FELGUERA-VEGA (APD) y SAMA-LOS LLERONES (APD)						- Banda de mantenimiento, más O.E., ampliando el horario de los trabajos a 6 h, desde mayo de 2022 a agosto de 2022.	En licitación la obra de vía.	



			LA ILI	MI I OMIA	LNOROLSIL																
IDENTIFICADOR			LÍNI	EA			Ai	ŭο	INICIO	E N				,	AFECT.	ACIÓI ÁFICC					
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL	соріво	DESDE	HASTA	ТКАМО	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓI DE ADIF RESPONSAB DE LA OBR
2021-2-019		"752/770"			El Berrón				feb22	ago.·22	6 meses		Sustitución de travesía.			x		2 a a a h h E E e e **	TV actual a 10 km/h hasta finalización actuaciones. En licitación 3/07/2021. Conjunto 4 TSU (travesías sin unión) rectas en nicho vía 1.000 mm y entrevía de 3.500 mm más ampliación losa ormigón de asentamiento.  I plan marco contempla a partir de la fase 3, cortes xtraordinarios: Fase 3. 14 horas. En sábado. Vía 1. irculación en vía única por vía 2. e mantiene circulación por vías 5 y 7. Fase 4. 14 horas. En domingo. Vía 2 irculación en vía única por vía 1 e mantiene circulación por vías 5 y 7 Fase 5. 14 horas. En sábado. Vía 5 irculación en vía única por vía 7 e mantiene circulación por vías 1 y 2 Fase 6. 14 horas. En domingo. Vía 7 irculación en vía única por vía 7 e mantiene circulación por vías 1 y 2 Fase 6. 14 horas. En domingo. Vía 7 irculación en vía única por vía 5 e mantiene circulación por vías 1 y 2 Fase 7. 15 horas. En sábado. Vías 1, 2, 5 y 7*	En licitación	
2021-2-003		770	Oviedo	Santander	Infiesto - Cabezón de la Sal	Vía Única							Sustitución BT por BAU.					C	omo es BT no tiene afección.	Adjudicado.	
2020-2-037		790	Aranguren	La Asunción Universidad	La Asunción – Cistierna	Vía Única	2020	2021	feb20	ene22	23 meses		Sustitución BT por BAU y BLAU.		х			C	omo es BT no tiene afección.	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  CAF Signalling	
2021-2-020		790	Aranguren	La Asunción Universidad	La Asunción – Guardo	Vía Única							Sustitución BT por BAU y BLAU.		х			li	ctuaciones en Infraestructura. Según el plan marco, se actúa en os estaciones de MATALLANA, LA VECILLA, BOÑAR, LA ERCINA, ISTIERNA, PUENTE ALMUHEY, LA ESPINA y GUARDO.	El proyecto está en fase de revisión.	
2021-2-004		800	A Coruña	León	Bembibre - Toral de los Vados	Vía Única							"Sustitución carril y traviesas (10.508) entre los kms: • Tramo de obra PK 233+000 a 234+600 BRAÑUELAS – PONFERRADA. • Tramo de obra PK 259+900 a 265+200 PONFERRADA - A RÚA PETÍN."					E	M, más O.E., ampliando el horario de los trabajos.	En licitación febrero 2021.	
] /	1. IN	IF.GF	RAL /2.	INFRAESTR.	3. COND.ACCESO	/4. DE	AD. E CA	JUDIO PACI	CACIÓN DAD	\(\frac{1}{6}\)	5. SERV R. ECON	/ICIC VÓM	S Y /6. O.G. TRÁF ICO	FICO	)	/7. DE	INS <sup>-</sup> E SE	TAL :RVI	ACIONES /8. ANEXOS /9. MAPA: CIO	6 <b>/10. CATÁL</b>	OGOS 6



IDENTIFICADOR		LÍN	EA			ΑÑ	0	INICIO	Ä.				A	AFECTA	ACIÓ! ÁFICO				
FECHA IDENT	ÁREA TERRITORIAL	со́ріво	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-2-008	NOROESTE	O A Coruña	León	Monforte – Lugo	ambos	2021	2023	2º trimestre 2021	4° trimestre 2023			Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	x			;	"TBA 141/21 (14/06/21 al 28/11/21)  * Desde el día 05/07/21 hasta la finalización de los trabajos, tres LTVs a 30 km/h en 100 metros para trabajos de infraestructura  * Desde el día 01/09/21 hasta la finalización de los trabajos, una LTV desplazable de 30 km/h en 300 metros y una LTV desplazable a 60 km/h en 500 metros para trabajos de renovación de vía.  * Previsto:  * Corte total durante tres meses, TBP 375/21(10/01/22 al 10/04/22).  * Cortes totales fin de semana, uno al mes, los otros nueve meses restantes, durante el año 2022, TBA 327/21(24/09/21 al 20/12/21).  * Banda de mantenimiento, más O.E., ampliando el horario de los trabajos a 6 h, durante todo el año 2022."	Promotor: ADIF	
2020-2-003	NOROESTE	O Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Monforte – Ourense	ambos	2021	2024	dic21	1° trimestre 2024.			Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	x			2	*Previsto:  * Corte total durante tres meses.  * Corte totales fin de semana, uno al mes, desde diciembre 2021, los otros nueve meses restantes, durante el año 2022.  * Banda de mantenimiento, más O.E., ampliando el horario de los trabajos a 6 h, durante todo el año 2022.  * Previsión hasta la finalización de los trabajos, tres LTV's a 30 km/h en 100 metros para trabajos de infraestructura, una LTV desplazable de 30 km/h en 300 metros y una LTV desplazable a 60 km/h en 500 metros para trabajos de renovación de vía.  * Se solicitara corte de fin de semana para rebaje de PS en diciembre 2021"	Promotor: ADIF	ADIF DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022 VO (ED 03/01/2022)
2021-2-021	NOROESTE	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Ribadavia - Filgueira				2° trimestre 2022				Tratamiento del tramo metálico de Río Avia			х		Prevista LTV a 30 km/h durante 3 meses		E LA RED 200
2021-2-022	NOROESTE	0 Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei - O Porriño				2° semestre 2022		6 meses		Ampliación vías apartado As Gandaras			х		Necesaria LTV para instalación de desvíos nueva estación. Coordinada con la obra de sustitución enclavamientos electrónicos en el trayecto Salvaterra- Louredo Valos para puesta en servicio.		ACIÓN SOBR
2020-2-038	NOROESTE	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei – Redondela.	Vía Única	2020	2021	поv20	епе22			Desguarnecido vía ppkk. 141,560 al 166,255.		x			TBA 365/20 (30/11/20 al 31/01/22).	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  COSFESA y APPLUS	ADIF DECLAR





IDENTIFICADOR	٠	LÍNI	EΑ			ΑÑ	10	INICIO	FIN						CIÓN A FICO	L			
N° ZONA IDENT N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	наѕта	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	AN PO	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2020-2-039	NOROESIE 810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Salvaterra-Louredo/Valos.	Va Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad (nuevos ENCEs)	х				"Corte total 2º semestre 2022. Pendiente de evaluar si es posible con BT en BM  190/20 LE TBA-6  DEL 31/10/20 AL 31/05/22. FASE-4, FASE-5 y FASE-6  * De Lunes a Viernes desde las 07:00h hasta las 22:00 h, permitiendo el paso de cualquier circulación tanto programada como especial.  * Noches excepto S/D y D/L desde las 22:00h hasta las 06:00h, permitiendo el paso de cualquier circulación tanto programada como especial.  327/20 LE TBA-1 (01/11/20 al 31/01/22) Interrupción de la circulación en los trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. Noches excepto S/D y D/L de acuerdo a la siguiente programación  * SALVATERRA-GUILLAREI del 01 de noviembre al 31 de enero de 2022 desde las 23:30h hasta las 05:39h.  * GUILLAREI-LOUREDO VALOS del 01 de febrero de 2021 al 31 de octubre de 2021 desde las 23:310h hasta las 05:10h."	Promotor: ADIF Empresa contratista: Enyse	
2020-2-040	NOROESIE 814	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei-Tui-Frontera	Via única	2020	2022	<i>3</i> % trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad (nuevos ENCEs)	x				"Corte total 2° semestre 2022.  185/20 LE TBA-5 (01/06/20 al 31/05/22) interrupción de la circulación entre los sucesivos trayectos afectados y/o trabajos en estaciones.  DEL 29/06/20 AL 31/05/22. Desde 7:00 h hasta 22:00 h, permitiendo el paso de toda circulación, ya sea especial o programada, tanto de viajeros como de mercancías.  323/20 LE TBA-3 (01/11/20 al 11/12/21) interrupción de la circulación entre los sucesivos trayectos afectados y/o trabajos en estaciones.  Noches excepto S/D y D/L desde el 01/10/21 al 11/12/21 de acuerdo a la siguiente programación:  * GUILLAREI-TU! y frontera (Valença) desde 23:00h hasta 05:30h (paso tren CAPTRAIN 48822).  * GUILLAREI-AG, KM 141/6 (exc.)-GUILLAREI-AG KM.0.9 (inc.)-TU! desde 22:30h (paso tren RM 48816) hasta las 05:20h (paso tren CAPTRAIN 48822).	Promotor: ADIF Empresa contratista: Enyse	ADIE DER ABACIÓN COBDETA BED 2002 VA (ED 02/04/2003)



IDENTIFICADOR			LÍNE	A			ΑÑ	io	INICIO	Z Z				А		ACIÓI ÁFICC					
	ÁREA TERRITORIAL				TRAMO	DIRECCIÓN	nicio	lización	inicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	OTAL	SPONIBILIDAD	VELOCIDAD	ID, GÁLIBO	ÉSEL.	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁREA	cópigo	DESDE	HASTA		Id	Año de ir	Año de final	Fecha de inicio	Fecha de fin	Dur	Perí		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁL	SOLO DIÉSEL			DE LA OBINA
2020-2-043	NOROESTE	818	Villagarcía de Arousa	Bif. Angueira	Catoira - Pontecesures	Vía única	2021	2021	3° trimestre 2021		3 meses		Sustitución 8577 traviesas			x			mplica LTV 30 Km/h en 500 metros. Banda de mantenimiento, más O.E. sin afectar a trenes.	En licitación hasta febrero de 2021.	
	NOROESTE	818	Villagarcía de Arousa	Bif. Angueira	Villagarcía de Arousa-Catoira	Vía única	2022	2022	may22	jul22	3 meses		Sustitución 8.700traviesas			x			mplica LTV 30 Km/h en 500 metros. Repartiendo traviesas desde copio PZ. Banda de mantenimiento, más O.E.		
2021-2-014	NOROESTE	822	Bif. Valorio	A Coruña	Bif. Valorio - La Hiniesta (CGD)	Vía única	2022	2022	abr22	may22	5 semanas		"Construcción sistema anti- intrusión animales en entorno P.K. 10/000	x				S	corte total durante 15 días naturales, al suponer levante de la uperestructura y de la plataforma para la posterior ejecución de una estructura hormigonada.		
	NOROESTE	822	Bif. Valorio	A Coruña	Bandeira - Vedra-Rîvadulla	Vía única	2023	2023	2° Semestre 2023	dic23	6 meses		Reparación del viaducto sobre el Río Ulla.	x		х		n L a a	Corte de la circulación de 15 días naturales (reflejado en plan narco). .TV durante 17 semanas en una longitud de 200 m. a 30 km/h il paso por el viaducto, desde el comienzo del montaje de los indamios en las pilas principales hasta su desmontaje, para la ealización de las actuaciones proyectadas en plataforma."		
2021-2-023	NOROESTE	822	Bif. Valorio	A Coruña	Zamora A.V Bif. Valorio	Vía única			1er. Trimestre 2022		2 días		Levante del cambiador de ancho de ZAMORA y desvío mixto BIF. EL BOLÓN, después de PeS PEDRALBA-OURENSE.					C	D.E. con corte de fin de semana.		
2020-2-024	LEÓN		Bif Asturias	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	ambos	2019	2020	jun19	mar21	21 meses		Renovación de vía y plataforma en vía acceso a taller e instalación nuevos escapes para enlace soterramiento León con Línea a Galicia	x	x	x		11**	TBA 525/20 FINALIZADA.	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA	
2021-2-005					Nuevas Variantes Ourense. Tramo Taboadela-Túnel de Rante, Tramo -Túnel de Rante - conexión Seixalvo, Conexión Seixalvo - Seixalvo				1er. Trimestre 2022				Nuevas Variantes Ourense. Tramo Taboadela-Túnel de Rante, Tramo -Túnel de Rante - conexión Seixalvo, Conexión Seixalvo - Seixalvo	x				P	Posible corte que afecte a la infraestructura en explotación al hace a conexión de tramos (2026).	Pendiente de licitación.	
2021-2-006					Tramo Ourense- Santiago y Vigo- Coruña				2° Semestre 2022				Tramo Ourense- Santiago y Vigo-Coruña pantallas acústicas.	x					Posible corte que afecte a la infraestructura en explotación (BM nás posible O.E.)	Pendiente de licitación.	



IDENTIFICADOR	-		LÍNE <i>!</i>	A			AÑO	NICIO	Z.				,	AFECT TF	TACI RÁFI		ıL			
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL	со́ріво	DESDE	НАЅТА	ТКАМО	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-2-007					A Coruña			"2°. Semestre 2022 (A Coruña)"		41 meses		Futuras Obras en estación de Coruña.	x					"Realización en tres fases: 1) Baja Andén 1 y vías 1, 2, 2A, 10, 12, 18 y 20. 2) Baja Andén 3 y vías 5, 6 y 7. 3) Baja Andén 2 y vías 4 y 3."	"Proyecto nov. 2021. Licitación 1er. Semestre 2022."	
2021-2-011					Santiago de Compostela			1er semestre 2022				Futuras Obras en estación de Santiago de Compostela.						* ANDÉN 1: Se reducirá la longitud de estacionamiento del andén de los 436 m actuales a unos 340 m.  * ANDÉN 2: Este andén se divide en tres sectores 2a, 2b, 2c. Se dará de baja el sector 2ª que da servicio a la vía 3a para la ejecución de las cimentaciones, lo que implicará también la baja para la circulación de las vías 2 y 3a.  * ANDÉN 3: Se ocuparán unos 80 m para la ejecución de cimentaciones, por lo que quedarán operativos unos 180 m de los 260 m actuales.  * Vías 6 y 7: Será necesario cortar alternativamente (primero una y después la otra) para la ejecución de las cimentaciones."	"Licitación: jul. 2021 Comienzo: dic. 2021"	
2021-2-012					Ourense			1er semestre 2022				Futuras Obras en estación de Ourense.							Licitación: 1er. Semestre 2022	2022)
"2020-7-003 (relacionada con 2020-2-030)"	A.V.	084/130	Bif. Venta de Baños L	eón	Bif. Estadio Municipal-León	ambos	2022	2022 Primer semestre 2022	Primer semestre 2022	11 meses		Proyecto Constructivo de Adecuación del Tramo León Clasificación-San Andrés del Rabanedo a la Nueva Configuración de la L.A.V. León-Asturias en el tramo León-Pola. Adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.						Diferentes cortes extraordinarios de hasta 24 h de duración, para la ejecución de un escape entre las vías 1 y 2 y ejecución de ramal de enlace con la futura vía 7 de la nueva estación pasante de León En fase de finalización del proyecto, pendiente de licitar la obra.		ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_V.0 (ED 03/01/2022)
"2020-7-006 (relacionada con 2020-2-032)"	A.V.	084/130	Bif. Venta de Baños L	eón	León Cambiador	ambos	2021	2022 feb22	feb23	12 meses		Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trobajo del Cerecedo)	х	х	х			Corte total de circulación de 12 horas en momentos puntuales y trabajos en Banda de Mantenimiento más O.E. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitar la obra.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	ADIF_DECLARACIÓN SOB





IDENTIFICADOR			LÍNE	A			ΑÑ	ŎΟ	INICIO	NI				,	AFECT TR	ACIÓ RÁFIC					
FECHA N°ZONA IDENT		соріво	DESDE	HASTA	ТКАМО	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-2-009	> 4	084	Bif. Venta de Baños I	León	Villada - Bif. Las Arenas/ Bif. Vilecha - Bif. Clasificación.	ambos	2022	2023	"2° semestre 2022"	"2° semestre 2023"	12 meses		Duplicación de vía Villada-León	x					Cortes para trabajos previos, 2 de 5 h (banda de mantenimiento) / 2 de 7 h. Fase 1.b: baja la vía 2 entre el desvío 1 de Villada y Bif. Las Arenas. Fambién será necesario interrumpir la circulación entre Bif. Vilecha / Bif. Clasificación durante el tiempo necesario para el montaje de vía, catenaria y elementos de señalización en la zona del desvío 101N de Bif. Vilecha, quedando inhabilitado el cambiador de anchos de Vilecha durante ese periodo."		
2021-2-010	> A	084	Bif. Venta de Baños I	León	Bif. Las Barreras - Bif. Las Arenas	ampos	2023	2024	"2° semestre 2023"	"2° semestre 2024"	12 meses		Duplicación de vía Villada-León	x					Fase 2.b: baja la vía 1 entre Bif. Las Barreras y Bif. Las Arenas, por o que previamente deberá estar restablecido el servicio por vía 2 rras la ejecución de la fase 1.b.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	
2021-2-024	× ×	084	Bif. Venta de Baños I	León	Palencia	ambos	2022	2023	feb22		12 meses		Mejora del cerramiento existente del tramo urbano de Alta Velocidad en Palencia, entre los PPKK 227/158 y 231/840.						Banda de mantenimiento más O.E. para ampliar horario. No afecta a convencional.	En licitación.	
2021-2-025	> <b>A</b>	084	Bif. Venta de Baños I	León	Palencia - Bif. Las Barreras	ambos	2022	2022	feb22		1 mes		Sustitución de los apoyos POT del viaducto						Banda de mantenimiento más O.E. para ampliar horario. LTV.	Freixenet	



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	ю	INICIO	NI				AFEC <sup>T</sup>	TACIÓ					
IDEN				TRAMO	DIRECCIÓN	nicio	lización	inicio	alización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	OTAL ISPONIBILIDAD A	VELOCIDAD	JD, GÁLIBO	ÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	HASTA		ā	Año de i	Año de fina	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Dur	Peri		CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIB DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2019-3-004	416	Moreda	Granada	Granada		2019	2021	2° semestre 2019	jul22		Todo el día	Obras del cambiador de ancho de Granada					LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52	Promotor: ADIF AV	"D.G. Construcción Alta Velocidad"
2019-3-006	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	San Pablo - Almoraima (p.k. 129/400 al 155/438)	ambos	2019	2022	enay19	1° trim, 2022	31,5 meses		Renovación del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras), entre los p.k. 129/400 y 155/438		х			"Desde el 01-10-20 al 31-10-21. Desde el Pk. 129/500 al 156/150 de la Línea 420. Subfase 2.a, desde el Pk. 147/300 al 139/500; Subfase 2.b, del Pk. 133/700 al 129/500; Subfase 2.c, del 139/500 al 135/000; y Subfase 2.d, del147/300 al 156/150 Estas subfases no serán simultaneas sino consecutivas. Comenza la 2.b una vez finalizada la 2.a., comenzará la 2.c una vez finalizada la 2.c. Trabajos a realizar: desguarnecido, embalastado, bateo, perfilado liberación de tensionesLTV a 30 Km/h en 450 m. Esta LTV se traslada a razón de 150 ml/diarios pasando de 30 a 60 Km/h, quedando en 60 durante un máximo 6 semanas y 4.500 m. Esta pasará a velocidad de 80 (o CVM en caso de ser menor a 80) llegado al estado previo de recepción, una vez finalizados los trabajos de nivelación, soldadur y neutralización. En caso de ser superior a 80, se eliminará la LTV quedando a velocidad del CVM una vez la vía se encuentre en ESTADO DE RECEPCIÓN.  No se realizarán trabajos entre las fechas 01/06/21 al 30/09/21. Durante este periodo no existirán LTV's que no sean las de antes de comenzar los trabajos."	Promotor: ADIF Empresa contratista: GUINOVART	D. Mantenimiento
2019-3-013	460	Bif. Riofrío	Fuente de Piedra	Bif. Las Maravillas-Antequera	ambos	2019	2021	3º Trimestre 2019	1er trimestre 2022	,		Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV. Vigente TBA corte total (133-19SETBA)					Actualmente corte de vía total	Promotor: ADIF AV	D.G. Construcción



IDENTIFICADOR		LÍNE	:A			ΑÑ	10	INICIO	N N						CIÓN FICO	AL			
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN	io	ación	nicio	ización	Duracion total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AL		LOCIDAD	GALIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA	CÓDIGO	DESDE	HASTA		DIR	Año de inic	Año de finaliz	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Dura	Perío		CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONI	DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO SOLO DIÉSEL		CONTRATISTA	DE LA OBRA
2019-3-015	200	Bif. Planetario (M)		"Monfragüe - Cáceres (PK 322+680)"	ambos	2019		2° trim. 2019	Pendiente de enclavamiento de desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre (PK 322+680)	1		Ejecución y puesta en servicio desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre PK 322+680	,	τ.	x		Implantación de desvío definitivo en el PK 322+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación temporal de velocidad desde el 01/07/19 a 30 km/h (sentido Plasencia) y a 100 km/h (sentido Cáceres).	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: VÍAS	Dirección de Construcción Oeste AV
2019-3-017	510	Aljucén		"Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)"	ambos	2017	2021	2° trim. 2017	03/21 (relacionada con Alta Velocidad) 4º trimestre 2021	45 meses		Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544	2	ζ.	x		Relacionada con Alta Velocidad. Corte total en septiembre de 2 días de duración	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: Ferrovial	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-007	516	Llerena	Llerena	"Mérida-Los Rosales (P.K. 106/000-111/000)"	ambos	2021	2022	1° trimestre 2022	stre 2022	6 meses		Renovación de vía en el tramo indicado			x		"Se establecerá una LTV a 30 Km/h durante 4 meses aproximadamente Se desplazará LTV 30 de 500m en 500, subiendo a 60-80 Km/h según se vaya avamzando"		D. Mantenimiento
2020-3-008	512	Valdelamusa	Huplya	"Zafra-Huelva (161/800-166/155)"		2021	2022	2° trimestre 2022	re 202	4 meses (prevista AP)		Renovación de vía en el tramo indicado	2	r.			"Renovación de vía en tramos de 90 m diarios durante los cortes de tráfico existentes en los surcos donde no haya circulaciones cuya duración deberá extenderse al menos 5 horas. Hay tramos en los que pudiera ser necesario algún corte de tráfico puntual."	o.	D. Mantenimiento
2020-3-009	422	Arahal	Fuente de Piedra	Arahal-Osuna-Fuente de Piedra. IISS		2021	2022	1° trimestre 2021	3° trimestre 2022	18 meses		Los trabajos se ejecutarán en banda de mantenimiento y otros intervalos regulados por el CTC	,	(			"Supresión bloqueo telefónico tramo Arahal-Fuente de Piedra e instalación BLAU Instalación enclavamiento electrónico en la estaciones Arahal, Osuna, Marchena y Pedrera ."		D. Mantenimiento
2020-3-010	420	Bobadilla	Algeriras	Ampliación de la longitud útil de vía a 750 m en los apartaderos de Campillos y Setenil, del tramo Bobadilla – Algeciras		2021	2024	1° trimestre 2022	3° trimestre 2024	19 meses		Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil.	2	r.			Los trabajos que afectan a las vías en servicio, se realizarán en banda de mantenimiento (3 Horas), excepto los trabajos que requieren mayor número de horas que se realizarán con corte extraordinario de fin de semana.		D. Mantenimiento  D. Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	INICIO	Z						AFECT TR	ACIÓ ÁFICO					
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN	io ación	nicio	ización	Duración total	1011	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AL	ONIBILIDAD	LOCIDAD	GÁLIBO	L	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		DIR	Año de inic Año de finaliza	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Durag		Períoc		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPO DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁL	SOLO DIÉSEL		CONTRATISTA	DE LA OBRA
2020-3-011	420	Jimena de la Frontera	Jimena de la Frontera	Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura		2021	2° trimestre 2022	2° trim. 2023	10 meses	0		Renovación de vía en la estación de Jimena de la Frontera y reposición de dos pasos superiores		ж				Los trabajos se realizarán en banda de mantenimiento excepto los que requieren mayor número de horas, como la demolición y ejecución de la nueva estructura de los pasos superiores que se ejecutarán con corte extraordinario de fin de semana		D. Mantenimiento
2020-3-012	530	Monfragüe	Plasencia	Estación de Monfragüe 251+653 L500 LP30 Tramo Monfragüe Bif. El Chaparral LP31 Tramo Bif. El Chaparral - Bif. San Esteban L026 Tramos Plasencia - Bif. San Esteban		2021	12-Juí	oct21				Renovación del Tramo entre las estaciones Monfragüe y Plasencia incluida las estaciones					,	Cortes totales en el tramo	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: VÍAS	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-013	208	Cáceres -	Frontera Portuguesa	Estaciones de Cáceres, Mérida Aljucén y Badajoz.1026: Cáceres Frontera: Tramos: Bif. Casa de La torre - Bif. Romanos, Bif. Granja- Las Encinas -Aljucén, Aljucén - La Garrovilla, Bif. San Nicolás Badajoz, Badajoz Frontera			4º trimestre 2021					Renovación de acceso y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y tramo Badajoz frontera Portuguesa						Cortes especiales para renovación de estaciones y renovación de vía	En trámites de adjudicación	Dirección de Construcción Oeste AV (2027) (271)
2020-3-014	512	Zafra	Huelva	"Zafra-Huelva "		2021	2° semestre 2021	1° semestre 2022				Proyecto de reparación de puentes y túneles y diversas actividades de mejora.	x					"4 meses de corte de tráfico. Finales del 2021 o principio de 2022 Pendiente concretar fecha"		Construcción Oeste AV COZ/TO/2007/00/2009/00/2000/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
2021-3-001	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (P.K. 1+182)"		2021	4º trimestre 2021	4° trimestre 2021	1 NPs			Trabajos de demolición de estructura de la carretera EX209 sobre la vía y ejecución de la nueva.	x		x		1	Trabajos de ejecución de nueva estructura en presencia de encargado y banda de mantenimiento. Corte de la circulación ferroviaria durante la demolición de la estructura existente (al menos 15 días). A realizar durante el 4º trimestre de 2021.	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: UTE Mérida Norte	Dirección de Construcción Oeste AV OS NO SAR LA SAR



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	INICIO	Z Z				Al		ACIÓN ÁFICO				
CHA ZONA IDENTI	со́ріво	DESDE	НАЅТА	ТКАМО		Año de inicio o de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN		STRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
N° CO.	cól	DE	HA			Ař	Fec	Fecha				Ū	RESTRICCI	RESTRIC	PESO,			
2021-3-002	510	Aljucén		"Aljucén - Cáceres (p. k. 61+026)"		2021	2° semestre 2021 septiembre	2° semestre 2021 septiembre			Supresión del paso a nivel existente.					"Corte de vía desde el 22 de septiembre a las 0:00 hasta el 27 de septiembre a las 24:00 para realizar las actividades de: desmonta de vía, traviesas y balasto; vaciado del terraplén existente, colocación del cajón mediante grúas, formación del relleno del nuevo paso inferior y, finalmente, montaje de vía. Posteriormente se dejará una limitación de velocidad de 30 km/h (has ta el 05 de octubre).  Trabajos en banda de mantenimiento para levantar el paso a nivel actual."	Promotor: ADIF	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-003	200	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	P.P.K.K. 223+360, 224+063 y 224+289		2021 2021	1° semestre 2022	1° semestre 2022	2 meses		Hinca tubos de hormigón como complemento de las actuales obras de drenaje, debido a construcción de LAV tramo Toril-Río Tiétar			х		Restricción de Velocidad debido al apeo de la vía para la realizacio de tres hincas de tubos de hormigón de 1200 mm, por motivo de la construcción de la LAV tramo Toril-Río Tiétar, paralela a la línea convencional en ese tramo.	Y PROYECTOS,	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-004	510	Aljucén	Mérida	Aljucén - Cáceres	Ambas direcciones	2021	ago21	oct21	1,5 meses		Trabajos de ejecución y conexionado de variante sobre el FFCC Convencional a la altura de San Rafael en Aljucén. L= 2,2 Km			х		Se colocarán restricciones de velocidad en la zona donde se coloque el abanico de la variante para permitir el acceso de los trenes a descargar el carril y permitir el acceso de la maquinaria pesada de vía. Al final de los trabajos hay que realizar las conexiones tanto sur como norte de la variante para restablecer por ella el tráfico, lo que se realizará en banda de mantenimiento o periodos autorizados por el puesto de mando libres de trenes. SE ESTABLECE UNA LIMITACIÓN SORMA A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 27 DE OCTUBRE. EMITIDA CONSIGNA ATO CTO 25/21 Y TBA 326/21 SE TBA-1 AL RESPECTO	UTE Cuarto de la Jara	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-005	400	Lora del Río	Los Rosales	LORA DEL RÍO - LOS ROSALES		2021	2º trimestre	4º trimestre 2021	3 meses y 21 días		SUSTITUCIÓN DE CARRIL EN VÍA 1 ENTRE LOS PP.KK. 523/863 AL 528/450 Y VÍA 2 ENTRE LOS PP.KK. 521/111 AL 523/532 Y 523/863 AL 528/450 DEL TRAYECTO LORA DEL RÍO A LOS ROSALES		x			La previsión es realizar los trabajos en Banda de Mantenimiento	No está adjudicada	D. Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	:A			AÑO	INICIO	RIN				,		ACIÓN ÁFICO	AL			
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN	io	icio	ización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AL	NIBILIDAD	OCIDAD	SALIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		DIRE	Año de inici Año de finaliza	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Durac	Períod		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONII DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GAL. SOLO DIÉSEI		CONTRATISTA	DE LA OBRA
2021-3-006	520	Ciudad Real	Badajoz	Montijo		2022	Segundo trimestre 2022	Tercer trimestre 2022	72 h		Sustitución marco P.K. 475+200	х				Corte total de circulación durante 72 h	Promotor: ADIF-AV	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-007	200	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	P.K. 213/323 - 222/784		2021 2022	2° semestre 2021	2° semestre 2022	"Pérgolas: 5+5 meses. Pasos superiores: 10 meses, pero se solapan."		"Ejecución de pérgolas en los p.k. 215/315 y 219/691 para paso de la LAV tramo Casatejada-Toril. Demolición de una estructura de la carretera de Casatejada en el P.K. 213/569 y la sustitución de una ODT en el p.k. 215/119. Construcción de cuatro pasos superiores de vigas sobre la LAV y la vía convencional en los P.K. 213/615, 214/568 , 220/650 y 221/978"	x		х		"Limitaciones de velocidad durante la ejecución de las pérgolas y los pasos superiores y durante la supresión de los pasos a nivel. Corte de via de un fin de semana para la demolición de la estructura y la sustitución de la ODT.  Cortes de vía nocturnos para la colocación de las vigas en los paso superiores y para desmontar los pasos a nivel."	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: ; UTE GÉVORA-SARRIÓN	
2021-3-008	200	Bif. Planetario (M)		Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata (P.P.K.K. 195+995 al 202+764)		2021	Primer trimestre 2022	Tercer trimestre 2024	36 meses		Se plantean desvíos y conexiones provisionales cuando haya interferencia entre la vía convencional y la de LAV. Trabajos de colocación de vía, de ripado y trabajos en plataforma.	х		x		Cortes de vía (se planifican para que sean nocturnos) y limitacione: de velocidad.	No está adjudicada	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-009	520	Ciudad Real	Badajoz	Gévora P.K. 507+300		2021	3° trimestre 2021	3° trimestre 2021	3 meses		SUSTITUCIÓN PUENTE PK 507+300 L/CIUDAD. Demolición paso actual con gálibo horizontal 9,40m y gálibo vertical 4,80m. Ejecución nuevo paso superior formado por tres vanos con luces de 12.40 + 17.40 + 19.00 m, obteniéndose una longitud total de 48.80 m (medida en el eje del tablero), y se han proyectado pilas intermedias a ambos lados de la línea ferroviaria			х		"TBA prevista para finales de noviembre/diciembre para colocación de vigas. LTV de 100 Km/h desde que se inicie la ejecución de las vigas hasta tener el tablero finalizado. (finales de octubre-finales de noviembre/diciembre)	Promotor: ADIF – A.V. Empresa contratista: CONVENSA, S.A	Dirección de Construcción Oeste AV



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑC	•	INICIO	NI N				Α	AFECT TR	ACIÓ ÁFICO		-			
FECHA  N° ZONA  N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-3-010	208	Badajoz	Km 517,6 Frontera Portuguesa	P.P.K.K. 513+689 y 515+891		2021	2021	principio 2022	principio 2022	3 semanas		Colocación de Escape en vía general en el P.K 513+689 y desvío en el P.K. 891.	x	Ľ.	x			Corte de 12h/24h en fin de semana para colocar los aparatos de vía. 24h de LTV a 30km/h.+ 24h a 60km/h.+ 48h a 80km/h. + 2 semanas para finalizar actuación	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE COMSA-MARTÍN CASILLAS-SEHUCA	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-011	510	Mérida	Badajoz	"Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)"	Ambas direcciones	2021	2022	abr21	mar-22	6 meses		Trabajos de ejecución de pantallas de pilotes en la zona de Bifurcación Isla y Bifurcación San Nicolás para conectar la LAV con el FFCC. Actuación también en Montijo	x		x			TBA Isla TBP 381/21. Corte de 00:00 a 07:00 del 07/11 a la circulación V=30 Km/h entre el 07/11 y 10/11. V=60 Km/h entre el 10/11 y el 12/11. V=80 Km/h entre el 12/11 y el 13/11 a las 24:00. Luego V=160 Km/h.  TBA Montijo 1 TBP 382/21. Corte del 12/11 a las 16:00 al 15/11 a las 07:00. V=30 Km/h entre el 15/11 y el 19/11 a las 00:00. V=60 entre el 19/11 y el 22/11. V=80 Km/h entre el 22/11 y el 25/11. Fin de limitación.  TBA Montijo 2 TBP 382/21 Corte del 19/11 a las 16:00 al 22/11 a las 07:00. V=30 Km/h entre el 22/11 y el 25/11 a las 00:00. V=60 entre el 25/11 y el 28/11. V=80 Km/h entre el 28/11 y el 30/11. Fin de limitación.  Restricciones a la velocidad en Bifurcación Isla y en Bifurcación San Nicolás así como en Montijo a la circulación por ejecución de pantallas de pilotes a V=160 Km/h.		Dirección de Construcción Oeste AV
2021-03-12	400	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda-Algeciras	ambos	2023		01-enero-2023			Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálibos de túneles.	ж					Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto		Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-013	510	Cáceres	Aljucén	p.k. 32+135 - Aljucén		2022	2022			16 horas	Corte en fin de semana	Ripado de vía para conexión del Ramal Norte de Acceso a Mérida (PC By-Pass de Mérida)	х					"Corte de vía en fin de semana. Devolución sobre la nueva plataforma."	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: Ferrovial	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-014	530	Monfragüe	Plasencia	P.P.K.K. 4+428, y 13+274		2021	2021	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2021	3 meses		Ejecución de pasos superiores en los P.P.K.K. 4+428, y 13+274.			ж			Restricción de Velocidad debido los trabajos de ejecución de cimentaciones, pilas, dinteles y tablero de pasos superiores.	Promotor: ADIF – A.V. Empresa contratista: TRAGSA	Dirección de Construcción Oeste AV



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	INICIO	N.					TACIÓ RÁFIC	ÓN AL :O				
FECHA N° ZONA IDENT N° CORRELATIVO	соріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFE	CTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-3-015	520	Ciudad Real	Badajoz	P.K. 458+723		2022	1er trimestre 2022	3er trimestre 2022	6 meses		SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL EN EL ACCESO A ALJUCÉN - MÉRIDA SITUADO EN LA LÍNEA CONVENCIONAL	х	x		del paso a nivel, limitaci	n del paso superior y posterior supresión ones de velocidad, un corte nocturno para sas y posiblemente otro para desmontar	No está adjudicada	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-016	530	Monfrague	Plasencia	Estacion de Monfragüe		2021	oct21	oct21			Remodelación de la cabecera lado Plasencia de la estación	х	x		levante de vía, levante d de vía y montaje de des limitación de velocidad Cortes durante la banda	emana que incluirá las actividades de le desvíos, levante de paso a nivel, montaje víos. Posteriormente se dejará una de 30 km/h (aproximadamente de 4 días). a de mantenimiento (desde las 0:30 h a las ss) para finalización de los trabajos de vía."	Empresa contratista:	D. Mantenimiento
	512	Calañas	Peguerillas			2021	2° trimestre 2022	2° trimestre 2023	10 meses		PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓN DE VÍA, TRAMO: CALAÑAS- PEGUERILLAS	х	х		Necesario corte de vía S	5 meses		D. Mantenimiento
	444			"Anillo cercanías Sevilla PK. 0/932 AL PK. 2/100 Y DEL PK. 2/700 AL 5/117"		2022			2,5 meses		SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR MONOBLOQUES ENTRE BIF. LA NEGRILLA - ESTACIÓN LA NEGRILLA - ESTACIÓN LA NEGRILLA - PK. 0932 AL PK. 2/100 Y DEL PK. 2/700 AL 5/117, VÍA I DEL ANILLO DE CERCANÍAS DE SEVILLA							D. Mantenimiento
	422	Pedrera	Fuente de Piedra	Pedrera-Fuente de Piedra		2021	2° trimestre 2022	3º trimestre 2022	4 meses		REHABILITACIÓN DE VÍA ENTRE LOS P.K. 95+335,970 AL 98+412,000 DEL TRAYECTO PEDRERA – FUENTE DE PIEDRA. LÍNEA 422 BIF. UTRERA A FUENTE DE PIEDRA.							D. Mantenimiento  D. Mantenimiento  D. Mantenimiento
	400	Los Rosales	Brenes	Los Rosales-Brenes		2022	1° trimestre 2022	4º trimestre 2022	9 meses		PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CARRIL EN EL TRAYECTO LOS ROSALES - BRENES ENTRE LOS PPKK 537+212 A 549+700 VÍA II. LINEA 400 ALCÁZAR DE SAN JUAN - CÁDIZ							D. Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	ĒΑ			ΑÑ	0	INICIO	NI					CTACI TRÁFIO	ÓN AL CO				
FECHA  N° ZONA  N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD	DE VÍA RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	430	Pizarra	Aljaima	Bobadilla-Málaga MZ.		2022	2023					SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS TIPO A POR TIPO P EN ESTACIONES DE PIZARRA Y ALJAIMA (INCLUYE VÍA Y SEÑALIZACIÓN)							D. Mantenimiento
	436	Torremolinos	Fuengirola	Málaga-Fuengirola		2022	2023					SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS TIPO A POR TIPO P EN ESTACIONES DE TORREMOLINOS, BENALMÁDENA Y FUENGIROLA (INCLUYE VÍA Y SEÑALIZACIÓN)							D. Mantenimiento
	422	Marchena	Pedrera			2022	2023	2° trimestre 2022	1° trimestre 2023			PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS TIPO A POR TIPO P EN LAS ESTACIONES DE MARCHENA, OSUNA Y PEDRERA, LINEA DE BIF. UTRERA-FUENTE DE PIEDRA							D. Mantenimiento
	414	Bif. Almería	Bif. Granada	Bif. Almería-Bif. Granada		2021	2022	4º Trimestre 2021	Primer trimestre 2022	3 meses		OBRA SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN BIF. ALMERÍA Y BIF. GRANADA. INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA					Se estima que se requieren unas 8-10 horas para la instalación de los desvíos.		D. Mantenimiento
	512	Peguerillas	Huelva Cargas					2° trimestre 2022	Desconocido (se prevé Ampliación Plazo)	5meses		RENOVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. TRAMO: PEGUERILLAS – HUELVA (CARGAS). LÍNEA: ZAFRA - HUELVA					"Renovación de vía en tramos de 90 m diarios durante los cortes de tráfico existentes en los surcos donde no haya circulaciones cuya duración deberá extenderse al menos 5 horas. Hay tramos en los que es necesario cortes de fin de semana."		D. Mantenimiento  D. Mantenimiento  D. Mantenimiento
	516	Zafra	Los Rosales			2022	2023	1° trimestre 2022	4º trimestre 2023	22 meses		SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ZAFRA-LOS ROSALES							D. Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	o	INICIO	NII				А		ACIÓN ÁFICO				
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN	cio	zación	nicio	lización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	TAL	ONIBILIDAD	ELOCIDAD	, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	соріво	DESDE	НАЅТА		DIR	Año de inicio	Año de finali:	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Dura	Perío		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			DE LA OBRA
	400	Sevilla Sta. Justa	Sevilla Sta. Justa			2023	2024		_			RACIONALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y DESVÍOS EN EL CTT DE SEVILLA SANTA JUSTA, CON MOTORIZACIÓN Y TELEMANDO DE DESVÍOS		~					D. Mantenimiento
	400			Espeluy-Lora del Río		2022						SUSTITUCIÓN DE CARRIL INÚTIL T/ESPELUY-LORA DEL RÍO. OBRA							D. Mantenimiento
	452					2022	2023	3º trimestre 2022	4° trimestre 2023	15 meses		ACCESO PUERTO DE SEVILLA							D. Mantenimiento
	430	Cártama	Cártama			2021	2021	feb21	ago21	6 meses		SUSTITUCIÓN DEL ENCLAVAMIENTO DE CÁRTAMA TIPO INTERSIG 1905 POR L905E					"Los trabajos se están realizando en banda de mantenimiento Para poner en servicio el enclavamiento se dejará sin servicio la estación de Cártama, durante la banda de Mantenimiento"		D. Mantenimiento
	430	Aguilar F.	Aguilar F.			2021	2022	3 trimestre 2021	3º trimestre 2022	11.5 meses		RENOVACIÓN DE VÍA EN LA ESTACIÓN DE AGUILAR DE LA FRONTERA							D. Mantenimiento
	420	Bobadilla	Ronda			2022	2022	2 trimestre 2022	4° trimestre 2022	4 meses		TRATAMIENTO DE LA LADERA DE ALMARGEN. TRAYECTO ALMARGEN - SETENIL							D. Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	INICIO	N.					TACIÓN RÁFICO				
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́рібо	DESDE	наѕта	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio ño de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
ů			Palma del Río			2023 2024 A		Fech			SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LAS ESTACIONES DE EL HIGUERÓN Y VILLARRUBIA	RESTRIC	RESTI	PES			D. Mantenimiento
	400	Est. Alcolea	Est. Alcolea			2024					SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS A POR P EN LA ESTACIÓN DE ALCOLEA						D. Mantenimiento
	512	Zafra	Huelva Cargas	Zafra-Huelva Cargas		2022	2° trimestre 2022	4° trimestre 2024	30 meses		SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO TRAMO: ZAFRA - HUELVA CARGAS						D. Mantenimiento
	520	Villanueva Serena	Brazartortas			2022	oct22	sep24	23 meses		SUPRESIÓN DE BLOQUEO TELEFÓNICO ENTRE VILLANUEVA DE LA SERENA – BRAZATORTAS/VEREDAS						D. Mantenimiento
	516	Villanueva Río Minas	Pedroso	Mérida-Los Rosales		2022	1° trimestre 2022	1° trimestre 2022	6 meses		Reparación del puente sobre la vaguada de la Ribera de Huesna	к			Se prevé corte de vía de 5 semanas entre Villanueva del Río y El Pedroso		D. Mantenimiento
	512	P.K. 103/640	P.K. 106/650	Zafra-Huelva							PROYECTO DE  MODERNIZACIÓN, MEJORA Y TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE LOS PUENTES SITUADOS EN LOS PK 103+640, 106+486 Y106+650	ĸ			4,5 meses de corte (el acceso los puentes es por la vía y sólo se puede realizar tras haber reparado el puente anterior (se prevé coordinar con la renovación de vía)		D. Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	INICIO	N				,		ACIÓN ÁFICO				
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA ONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	512	28/517		Zafra-Huelva							PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE PUENTE SOBRE EL Río Ardila (p.k. 28/517)	x				Se prevé 5,5 semanas de corte		D. Mantenimiento
	512	76/336		Zafra-Huelva							PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO MÚRTIGAS SITUADO EN EL P.K. 76/338	x				Se prevé 8 semanas de corte		D. Mantenimiento
	200	493/045		Madrid-Badajoz		2022	2° trimestre 2022				PROYECTO DE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ALCAZABA,SITUADO EN EL PK 493+045	x				Se prevé1 mes de corte		D. Mantenimiento
	516	001/266		Mérida-Los Rosales		2022	3° trimestre 2022				PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REFUERZO DEL PUENTE METÁLICO: RÍO GUADIANA, P.K.001/266,	×				Se prevé2 meses de corte		D. Mantenimiento
		RES	TRICCIO	NES DE CAPA	CIE	DAD (	CON	FEC	HA	DE FII	NALIZACIÓN	۱E	N 2	202	21,	SIN AFECTAR AL HS 2021-2	2022	
2019-3-003	410	Linares-Baeza	Almería	" Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería) "	ampos	2018	14/11/2018	Abril 2021	28 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia – Almería. 184/18 SE TBA-2	<b>x</b>				actuación requiere Resolución de PeS por la AESF). RESTRICCIONES Empr	notor: ADIF oresa contratista: ISA SAU	D. Mantenimiento  D.G. Construcción



IDENTIFICADOR		LÍNI	EA			AÑO	INICIO	Z Z					TACIÓ RÁFIC					
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN	j	cio	zación	Duración total	o del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	L	OCIDAD	ÁLIBO		AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRE	Año de inicio	Fecha de inicia	Fecha de finaliz	Duraci	Período	N. S. I. I. C. S. I.	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE VELC	PESO, LONGITUD, GA	SOLO DIÉSEL		CONTRATISTA	RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-3-019	520	Ciudad Real	Badajoz	"Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)"	ambos	2020	mar20	jun21	17 meses		Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey		x		-	Trabajos en BM de 23:10 h a 07:00 h 5/20 SE TBP-1 (24/03/20-12/02/21); Fase 2: Trabajos de desguarnecido de vía desde el 01-10-2020 al 12-02-2021 .TV a 30Km/h relativo a la renovación cada noche, durante el día en los tramos que se hayan renovado se subirán progresivamente a 60 Km/h al día siguiente y a 80Km/h según se vaya nivelando"	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	D. Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	,	INICIO	Z				,		FACIÓ RÁFICO				
FECHA IDENTI	CÓDIGO	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Ano de Tinalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-4-003	300	MADRID- CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2022	7077	2° semestre 2022	2° semestre 2022 <b>Fe</b>		-	Puesta en servicio de la L340 en ASFA. Posteriores PeS con ERTMS N1.	х		α		"Conexión entre la L300 y la L340 en la zona del Nudo de La Enci => implica el corte de una de las dos vías generales entre La Enci y PB La Font de la Figuera y posteriormente 4 días de corte total Previamente será necesario un corte de 3 meses en L340 (actuación con ref: 2021-4-014) Posteriormente se cortará la L300 desde el desvío de conexión hasta Xátiva para ejecutar la obra de cambio de ancho (actuación con ref: 2019-4-004)"		D. Construcción
2019-4-004	300	MADRID- CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2022	2024	2° semestre 2022	1° semestre 2024	22 meses	Completo	"Ejecución de obra de cambio de ancho de Xàtiva al nudo de La Teja. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio."	x				Cambio de ancho con corte total entre Xàtiva y el desvío de conexión con la L340	"Promotor: ADIF Empresa contratista: -	
2019-4-006	300	MADRID- CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	ambos	2021	2023	Abril 2021	Octubre 2023	30 meses	Nocturno	"Trabajos para renovación de vía y catenaria Las IISS se renovarán con la actuación prevista con ref: 2021-4-004"		x	x		"Renovación de vía y catenaria por trayectos, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 30 y 80km/h si rebasar tiempo TOC asignado al tramo. Revisión de horario de trenes de viajeros. Previsto iniciar trabajos en estaciones en la segunda mitad del 2022	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA"	D. Mantenimiento
2019-4-011	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	ambas	2021		4° trimestre 2021		,	-	Soterramiento de la estación de Barriomar y Nonduermas		ж	x		Definidas y programadas conjuntamente con la empresa adjudicataria en el momento de inicio de las obras	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE Ferrovial - Acciona"	
2019-4-013	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCAN	20: Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	ambas	2021	707	sep21	dic21	3 meses	Nocturno	"Rehabilitación de vía por parejas entre Librilla y Totana La ejecución de esta actuación está condicionada por la actuación con ref: 2020-4-005"			x		LTV a 30km/h en 600m y 80km/h en 1000m	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista:"	D. Construcción AV



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	INICIO	FIN			AF		ACIÓN ÁFICO					
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN	ión	cio	ación	Duración total	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	L	ALD AD	OCIDAD	ÁLIBO		AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF
FECHA N°ZONA N°CORRELATIVO	соріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIREC	Año de inicio Año de finalizac	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración to Período del	RESTRICCION	CORTE TOTAL	RESTRICCION DE DISPONIB DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		CONTRATISTA	RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-4016	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2020	may-20	abr22	24 meses ourntoov	Trabajos de adaptación de la electrificación al ancho mixto entre Bif. Puerto FSL y Sagunt.		x	ж		F I. C C F E E	Corte de 23:40 a 5:40 de vía y tensión de ambas vías entre Bif.  Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá  a circulación por una vía previa coordinación con el PM para  acilitar el paso de trenes.  "TV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h  durante 2 semanas  RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS  De lunes a viernes de 23:40h a 05:40h corte de vía y tensión  en una de las dos vías entre Bif. Puerto Cabanyal y Sagunt,  garantizando siempre un encaminamiento posible para la  circulación de los trenes por el tramo afectado."	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2019-4-017	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2022	jul21	dic22	18 MESES	Enlace en ancho mixto entre las estaciones de Almussafes y Valencia FSL			ж			sin afectación más allá de la derivada de la puesta en servicio de esta nueva línea	-	D. Construcción
2019-4-018	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	ampas	2022	2° semestre 2022	1° semestre 2024	18 MESES	Conversión a ancho mixto la estación de Valencia FSL		x	ж			Cortes de fin de semana de la vía entre Valencia Fuente San Luís Alfafar	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista: TECSA"	D. Construcción
2019-4-019	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	ampas	2022	ene22		· Nocturno	Cambio de ancho a UIC entre Castellò y Vinaròs		x	ж			rabajo nocturnos con ampliación del horario de la Banda de Mantenimiento	-	D. Construcción
2019-4-020	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	ambas	2022	епе22		· Nocturno	Cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y Tortosa - L'Aldea - Vandellòs		х	ж			rabajo nocturnos con ampliación del horario de la Banda de Mantenimiento	-	D. Construcción
2019-4-021	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	ampas					Cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella		х	x		_		-	D. Construcción



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	0	INICIO	E N					CTAC TRÁF	CIÓN FICO	AL			
FECHA  N° ZONA  N° CORRELATIVO	cóbigo	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD	DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-4-025	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	20: Sagunt - Castellò de la Plana	ambas	2020	2022	ene.·21	may.22	16 meses	Nocturno	"Trabajos de adaptación al ancho estándar de la vía I entre Sagunt y Castellò Electrificación trayecto Sagunt - Castellò, vía 2 y vías de apartado pares de Sagunt, Almenara, Moncofar, Burriana y Villarreal Ampliación de plataforma de vías 4 y 6 de Sagunt para acondicionar futuro acceso al Puerto Ampliación de plataforma en vías 3 y 4 de Almenara y Burriana para adaptarlas a trenes de 750m Adaptación de catenaria en la estación de Castellón (prevista para el primer trimestre 2022)"		<b>c</b> :	x		"Cortes de 23:50 a 5:50 de vía y tensión de ambas vías entre Sagunt y Castellò, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. Se establecerá LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas. Restricciones al estacionamiento durante la adaptación de la catenaria en la estación de Castellón"	"Promotor: ADIF	D. Construcción
2019-4-029	610	SAGUNT	CAMINREAL	10 Sagunt - Caudiel	única	2019	2022	jul19	mar22	33 meses	Noctumo	"Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones 216/19 VA TBA-1 FECHAS: 25/11/19 al 24/07/21"		€ :	x		"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m.  Ampliación de banda de mantenimiento a nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana  Tramo de Sagunt - Algar: Corte de vía 01:10h a 05:10h  Tramo de Algar - Caudiel: Corte de vía 01:00h a 05:20h	"Promotor: ADIF Empresa contratista: -Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción
2019-4-030	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	única	2019	2022	jul19	mar22	33 meses	Nocturno	"Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones 216/19 VA TBA-1 FECHAS: 25/11/19 al 24/07/21"	2	€ :	×		"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento a nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana Tramo de Caudiel - Sarrión: Corte de vía 00:20h a 04:40h Tramo de Sarrión - Teruel: Corte de vía 23:40h a 04:00h"	"Promotor: ADIF Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción
2020-4-004	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Murcia Mercancías - Murcia del Carmen		2022		feb22			Día completo	Obras del tramo Plataforma Nonduermas-Sangonera en Alcantarilla y Murcia Cargas	х				Línea 320 Chinchilla-Cartegena y Línea 322 Murcia Cargas-Águilas. Corte total Línea 322, durante la ejecución de las obras. Todavía no hay fechas programadas.		D. Construcción AV



IDENTIFICADOR		LÍNE	Α			AÑO	INICIO		I N				А		ACIÓN ÁFICO				
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN	) i,	Cio	:	zación	Duración total	o del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	-	NIBILIDAD	OCIDAD	ÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	cópigo	DESDE	HASTA		DIRE	Año de inicio	Fecha de inicio	:	Fecha de finalización	Duraci	Período		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO		CONTRATISTA	RESPONSABLE DE LA OBRA
2020-4-005	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCÍAS	20: Murcia Mercancías - Lorca		2021	oct21				Día completo	Obras del tramo Plataforma Totana-Lorca entre las Estaciones de la Hoya y Lorca San Diego	x				Linea 322 Murcia-Cargas-Águilas. Corte total durante la ejecución de las obras	"Promotor: ADIF AV Empresa contratista: CONVENSA"	D. Construcción AV
2020-4-006	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Torre-Pacheco		2022	7707				Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de mejora de la urbanización y el conjunto arquitectónico de la estación de Torre-Pacheco, Murcia.		x			Trabajos en bordes de anden en banda de mantenimiento	"Promotor: ADIF Empresa contratista: "	D. Estaciones
2020-4-007	336	MURCIA	SAN ISIDRO	San Isidro-Murcia	única	2022	2023 2º semestre 2022		2º semestre 2023	12,5 meses	Día completo	Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones. Aprobada modificación del contrato (29/12/2020), incluyendo los trabajos correspondientes de catenaria y una estructura de refuerzo en PS en Beniel.	x				Duración total: 12,5 meses. Realización de trabajos en corte total	"Promotor: ADIF Empresa contratista: - "	D. Construcción AV
2020-4-011	310	ARANJUEZ	VALENCIA	Olcesa - Utiel	Única	2021	2°semestre	2° semestre	2021	7 meses	Día	Obras en estación de Cuenca por ampliación de c/Antonio Maura	х				Corte de 1 mes	"Promotor: Ayuntamiento Empresa contratista: "	D. Construcción
2020-4-013	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	Ambas	2021	2°semestre 2021		2°semestre 2021	3 meses	Nocturno	Prolongación ERTMS N1 desde L'Hospitalet hasta L'Ametlla	x				Corte total nocturno para conseguir al menos intervalos de 5 hora seguidas de prueba	S Promotor: ADIF	D. Construcción
2020-4-014	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt-Monreal del Campo	Ambas	2021	702 I	;	nov21	15 días	Día completo	BAU entre Monreal del Campo y Sagunt, y otras actuaciones sobre vía y desvíos	x				Corte total durante 2 semanas	Empresa contratista: CAF	D. Construcción
2020-4-015	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt-Monreal del Campo	Ambas	2021	may21	-	feb22	9 meses	Nocturno	Renovación de desvíos en todas las estaciones de la línea y adaptación a 750m	x	x	x		Cortes en la estación afectada durante 15 horas en las noches de V, S y D	"Promotor: ADIF Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	10	INICIO	FIN				4	AFECT TR	ACIÓ ÁFIC					
IDENT	-			TRAMO	DIRECCIÓN	icio	zación	nicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	TAL	PONIBILIDAD	FLOCIDAD	, GÁLIBO	SEL.	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA	CÓDIGO	DESDE	HASTA		IIG	Año de in	Año de finali	Fecha de inicio	Fecha de fina	Dura	Períc		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			DE LA OBRA
2020-4-016	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Sagunt	Ambas	2021	2021	oct21	oct21	1 mes	Día completo	Adaptación de la vía 6 de Sagunt al tercer carril		х				Corte de la vía 6 de Sagunt durante la afectación	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2020-4-017	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Apeadero del Cabanyal	Ambas	2021	2021	jul21	sep21	2 meses	Día completo	Instalación de catenaria rígida en el túnel de El Cabanyal		x	x			Corte durante 30 días de cada una de las vías en el interior del rúnel del Cabanyal	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2021-4-002	300	MADRID- CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	ambos	2021	2021	sep21	oct21	5 fines de semana	Nocturno	Obras de Drenaje Transversal	x		x			Corte total 1 día cada fin de semana durante 12 horas entre Alzira y Silla	"Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA"	
2021-4-003	342	XÁTIVA	ALCOI	10: Xàtiva-Alcoi	única	2021	2022	3er trim 2021	1er trimestre 2022	7 meses	Nocturno	Instalación de BLAU entre Xàtiva y Alcoi	ж					Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento		D. Mantenimiento
2021-4-004	300	MADRID- CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	Valencia - La Encina	Ambas	2021	2023	3er trim 2021	4º trimestre 2023	26 meses	Nocturno	Actualización de instalaciones de seguridad del tramo nudo La Encina - Xàtiva - Valencia	a	х				Se establecerán 4 zonas de actuación:  La Encina - Xàtiva: sin afectación al tráfico entre Moixent y La Encina. Con afectación entre Moixent y Xàtiva que coincidirá con la actuación con ref 2021-4-014  Xàtiva - Benifaió: afectación coincidente con la actuación con ref 2019-4-006  Silla: pendiente de definir afectación  Silla - Alfafar: pendiente de definir afectación"	-	D. Mantenimiento  D. Mantenimiento  D. Mantenimiento
2021-4-005	344	SILLA	GANDÍA	Silla - Cullera	Ambas	2022	2024	4° trim 22	4° trim 24	24 meses	Nocturno	Renovación de vía y catenaria entre Silla y Cullera			x			Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento	-	D. Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑ	0	INICIO	NII					TACIĆ RÁFIC					
FECHA N° ZONA ORRELATIVO	со́ріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	a de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD	DE VIA RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
9 <b>v</b>	ŭ		_				₹	ŭ	Fecha				RESTRIC	RESTI	PES				
2021-4-00	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Valencia Nord	Estación	2023	2025			24 meses	-	Restauración de las fachadas y cubiertas de la estación de Valencia Nord	х					-	D. Estaciones
2021-4-007	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Valencia FSL - PB Alboraïa	Ambas	2023					-	Mejora de la evacuación del apeadero Valencia Cabanyal						-	D. Estaciones
2021-4-008	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	Cartagena	Estación	2021	2023	2° semestre 2022	2° semestre 2024	20 meses	-	Rehabilitación de la estación de Cartagena	х				Restricciones puntuales al estacionamiento de trenes	-	D. Estaciones
2021-4-009	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Villena	Estación					,	-	Mejoras de accesibilidad en la estación de Villena (actualmente en redacción proyecto)	х				Restricciones puntuales al estacionamiento de trenes	Promotor: ADIF	D. Estaciones
2021-4-010	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Castellón	Estación					8 meses	-	Colocación de aparatos de junta en estructuras sobre la estación de Castellón	х				Restricciones puntuales al estacionamiento de trenes	Promotor: ADIF	D. Estaciones
2021-4-011	336	REG AG KM 463,9	ALACANT-TERMINAL	Orihuela-Miguel Hernández	Estación					3 meses	-	Adecuación del cruce de vías de la estación de Orihuela Miguel Hernández (actualmente en licitación)							D. Estaciones
2021-4-012	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Bif. Alicante - La Encina	Única						-	Obras de implantación de tercer carril La Encina a Bif Alicante.						-	D. Construcción AV
2021-4-013	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Alacant Terminal	Estación							Ampliación playas de vía ancho estándar (actualmente en proyecto)						-	D. Construcción AV
2021-4-014	340	MOIXENT	XÁTIVA-AG.KM.47	Moixent-Xàtiva	única	2022	2022	may22	ago22	4 meses	completo	Actuaciones para adaptar la L340 al tráfico de la L300 por el futuro desvío por ella	C				"Corte total de la L340 Para la adaptación de la cabecera de la estación de Xàtiva en la cabecera del lado ""La Encina"", cortes en fin de semana de vierne a lunes de hasta 56 horas en una vía y 6 horas en horario nocturn en las dos vías"	UTE LA TEJA (ROVER	D. Construcción AV



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	o	INICIO	FIN				AFE	CTAC TRÁFI	IÓN A ICO	L			
IDEN				TRAMO	CIÓN		ón	o <u>i</u>	ación	in total	del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	BILIDAD	9	LIBO		AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR	DIRECCIÓN DE ADIF
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalizacio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	RESTRICCION	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD	DE VÍA BESTBICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECIACION PREVISIA	EMPRESA CONTRATISTA	RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-4-015	344	SILLA	GANDÍA	Silla - Gandía	Ambas	2021	2023	4° trim 2021	1° trim 2023	18 meses	Nocturno	BAB Silla - Gandía	x				Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento	-	D. Construcción
2021-4-016	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt - Teruel	única	2023	2023	1° trim 2023	2° trim 2023	5 meses	Completo	Adaptación de gálibos	x				Corte permanente de la línea	-	D. Construcción
2021-4-017	009	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Vila-Real - Castelló de la Plana	doble						-	Acceso al puerto de Castelló		X	C			-	D. Construcción
2021-4-018	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	El Reguerón-Murcia del Carmen	ambas	2022	2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022	6 meses	Nocturno	Línea afectada por la PeS del tramo de AV Beniel-Murcia del Carmen, de la L046 (en ASFA+ERTMS N2), tramo tercer carril	x					Promotor: ADIF AV Contratista: UTE MONFORTE	D. Construcción
											20	)21-4-019							
2021-4-020	342	XÁTIVA	ALCOI	10: Xàtiva-Alcoi	única	2023	2023	епе23	ene24	12 meses	Día completo	Renovación de vía	x				Corte total de la línea	"Promotor: ADIF Contratista: -"	D. Mantenimiento
2021-4-021	310	ARANJUEZ	VALENCIA FSL	Buñol - Utiel	única	2023	2023	епе23	ene24	12 meses	Día completo	Renovación de vía	х				Corte total de la línea	"Promotor: ADIF Contratista: -"	



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	io	INICIO	Z.						TACIÓ RÁFIC	ÓN AL O			
FECHA  N° ZONA  N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-5-001	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal – Martorell Seat	ambos	2019	2022	43617	3er trimestre 2023	36 meses		Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell,	ж				"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única entre 8 y 10 meses entre Castellibisbal-Martorell tras la puesta en servicio del ramal de Costablanca en el 1er trimestre del 2022. Se prevé vía única(1) dCW-MR a determinar en función de autorización de la puesta en servicio del túnel de Costablanca."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Dragados-Tecsa"	D. Construcción
2019-5-002	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	ambos	2018	2022	43132	jun-22	53 meses		Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders	х	x	х		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. La próxima actuación está prevista en La Granada, construcción de paso inferior y nueva configuración de vías. Empezará en torno al primer trimestre 2022, y se prolongará a lo largo del año 2022. Afectaciones: vías únicas entre Vilafranca y Sant Sadurni. En fechas puntuales, pasos por una sola vía y desviada, dentro de la estación. También se ha de realizar una actuación similar en L' Arboç, con afectación similar pero pendiente de definir las fases. A continuación vía única entre Vilafranca y St. Vicenç durante 4+4 meses aproximadamente para acometer la instalación del tercer carril y finalmente corte en la estación de St. Vicenç de Calders durante 5 meses para la creación de nuevos andenes, ripados de vías e instalación de aparatos de 3 hilos.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Comsa-Acciona	D. Construcción
2019-5-003	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	ambos	2018	2021	feb18	dic22	47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona	×	х	х		"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Se ha realizado el cambio de enclavamiento en septiembre y se seguirá hasta octubre con la sustitución de desvíos en Tarragona Clasificación. Posteriormente se programará el corte de la via de Salou entre Tarragona y el acceso al Puerto de Tarragona en Tarragona clasificación para el año 2022 para acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí y la instalación de aparatos o dilatación y encarriladoras."	Empresa contratista: UTE Vías-Electren	D. Construcción
2019-5-004	210	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	ambos	2018	2022	feb18	dic22	47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona	x	x	х		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Pendient programación corte total de mínimo 8 semanas entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona para ejecución túnel Roda de Bará y las estaciones de Altafulla, Torredembarra y la cabecera lado Barcelona de Tarragona. Prevista inicialmente para el año 2022.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Vias-Ogensa- Electren	D. Construcción



IDENTIFICADOR		LÍNE	Ą			AÑO	INICIO	Z.				,		ACIÓN RÁFICO				
FECHA  N° ZONA  N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-5-006	02 Cer	rbère	Bit Sagrera	"Maçanet - Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)"	ambos	2022	2° trim. 2022	4° trim. 2023	16 meses	-	Recrecido de andenes, ripado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost			х		Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.	Promotor: RENFE Empresa Contratista: RESCINDIDO EL CONTRATO, ACTUALMENTE EN FASE DE NUEVA LICITACION	RENFE
2019-5-008	50 Bif.	. Canfranc	Canfranc	Hoya de Huesca-Ayerbe	ambos	2022	1er° sem. 2022	2° sem. 2022	8 meses		Renovación Plasencia-Ayerbe e instalación desvíos Ayerbe	х	x	ж		Corte total para renovación de vía (previsto 10 semanas). En licitación	Promotor: ADIF Empresa Contratista: Sin Adjudicar (proyectoredactado)	
2019-5-009	00 Mao	drid-('hamartin	Barcelona Est. França	Villanueva de Gállego-Almudévar	ambos	2022	2° sem. 2022	2° sem. 2023	24 meses		Mejora de la plataforma y corrección asentamientos.	х	x	ж		"Intervalo extraordinario para obra mejora plataforma (previsto corte 1 mes verano 2022). Pendiente licitación. Tanto la obra de convencional como la de Alta velocidad (Líneas 200 y 070) la va a ejecutar Alta Velocidad. Incompatible con los trabajos del túnel de Bara."	Promotor: ADIF Empresa Contratista: Sin Adjudicar (proyecto aprobado)	ADIF ALTA VELOCIDAD (Javier Movilla)
2019-5-011	02 Cer	rbëre	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	ambos	2021	3 trim 2021	3 trim 2023	24 meses		"Renovación integral de catenaria Maçanet-Caldes 505/20 BA TBP-1 FECHAS: 22/02/21 al 23/12/21 Renovación integral de la catenaria de ambas vías generales del trayecto Maçanet - Caldas"		х	ж		"Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estacione 505/20 BA TBP-1 Del 22/02/21 al 23/12/21 : corte de vía entre Maçanet y Caldas de Malavella. Noches de Lunes a Viernes : De 23.30h. a 05.00h. (Vía 1 ó 2, indistinta según avance de los trabajos ). Noche Sáb./Dom .: 23.15h. a 06.00h. (Corte de vía 1 y 2 )."	s Adjudicada	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-012	02 Cer	rbëre	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	ambos	2022	1 er trm 2022	3 trim. 2024	32 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	BAB Maçanet-Girona		х	ж		Restricción de capacidad con corte puntual extraordinario en fin de semana. Intervalos nocturnos afectando a ambas vías por actuación en los ENCEs.	Proyecto aprobad. En licitación.	"D. Mantenimiento Universiones" Universiones"
2019-5-013	0 2 7 Ceri	rbëre	Bif. Sagrera	Girona - Figueres	ampos	2022	1 er trm 2022	1 er trm 2023	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Vía Par		х	ж		Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Incompatible con el siguiente punto, Figueres-Portbou. Necesario programar en fechas distintas.	En contratación	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"  "D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	io	INICIO	RIN				AF	ECTA TRÁ	CIÓN FICO	AL			
IDENTI	0			TRAMO	DIRECCIÓN	de inicio	înalización	de inicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	STRICTION DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N° ZONA N° CORRELAT	соріво	DESDE	HASTA			Año c	Año de 1	Fecha	Fecha de	٥	<u>.</u>		CORT	MEST RICCION D	RESTRICCIÓN	SOLO SOLO			
2019-5-014	270	Cerbëre	Bif. Sagrera	Figueres - Portbou	ambos	2022	2023	3 trim 2022	3 trim 2023	12 meses		Renovación de Catenaria Figueres-Portbou		x	x		Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Incompatible con el punto anterior, Girona-Figueres. Necesario programar en fechas distintas.	Promotor: ADIF (Subdirección de construcción de Red Convencional) Proyecto en supervisión	*
2019-5-015	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Bif Vilanova-Pl Catalunya	ambos	2023	2023	1 trim 2023	4 trim 2023	9 meses		Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya.	x	x	x		Corte total ambas vías 26 días	Empresa contratista: Acciona	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-016	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Montcada Bifurcació		2021	2022	4 trim 2021	3 trim 2022	8 meses		Instalación nuevo enclavamiento electrónico de Montcada Bifurcación		x	x		Cortes en fines de semana con diferentes afectaciones, para sustitución de desvíos, pruebas y puesta en servicio. Baja alternativa de vías de clasificación para renovación de vía.	Promotor: ADIF (SDORCNE) Empresa contratista: Siemens Proyecto en supervisión.	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-017	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	ambos	2022	2024	4° semestre 2023	4ª trim 2023	24 meses		Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto 'PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA'		x	x		Intervalos extraordinarios para la construcción de la conexión de la estación de El Prat con el nuevo ramal. Pendiente adjudicación	Promotor: ADIF (Coordinación Inversiones) Empresa contratista: Comsa	DG CONSTRUCCIÓN
2019-5-018	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Blanes		2022	2022	2 trim 2022	4 trim 2022	6 meses		SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN LAS CERCANÍAS DE BARCELONA. ESTACIÓN DE BLANES. L' BARCELONA A MAÇANET POR MATARÓ		x	x		Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Corte total vía 3 y 5 (afecta rotaciones).		"D. Mantenimiento JCI Coordinación Inversiones"
2019-5-020	240		L'Hospitalet de Llobregat	St Feliu de Llobregat	ambos	2021	2025	2 trim 2021	1 trim 2025	44 meses		Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat		x	x		Circulación en variante con vía única, mediante dos escapes al inicio y final del tramo de obras, salvo el tramo de la Estación Provisional de Sant Feliu de Llobregat, que tendrá vía doble, mediante la instalación de otros 2 escapes. Duración de esta variante desde mediados 2022 hasta el final de Obra. En trámite Modificación Proyecto, con autorización de redacción y pendiente la continuidad provisional. Firmada acta de comprobación de replanteo positiva el 21 de junio de 2021, las obras se iniciaron el 22 de junio.	Promotor: ADIF (Subdirección de Construcción) Empresa contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	D. CONSTRUCCIÓN



		LÍNE	:A			AÑO	INICIO	Z Z				A		ACIÓ! ÁFICC					
FECHA	CÓDIGO	DESDE	наѕта	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio ño de finalización	Fecha de inicio	a de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	ESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
			<b>⊥</b> L'Hospitalet de		so	12 A A	sción	Fecha	ses	Intervalo extraordinario	Sustitución de desvíos en la estación de sant vicenç de		2		PES		Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo	Promotor: ADIF Empresa contratista:	"D. Mantenimiento
0 0	240	S.V. Calders	Llobregat	S.V. Calders	ambos	2022	Pte. Licita		5 me	en periodo nocturno	calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.  Adecuación de las instalaciones		x	х			nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	REDACTANDO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO  Promotor: ADIF	JCI Coordinación Inversiones"
000000000000000000000000000000000000000	2013-3-032	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	ambos	2022	Pte. Licitaciór		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	de seguridad en la estación de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.		x	х			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Empresa contratista: REDACTANDO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
1000	200	Chamartín	BCN Estación França	Estación Tardienta		2021	4° trimestre 2021	2on semestre del 2022	10 meses		Obras del proyecto constructivo de accesibilidad en la estación de Tardienta, Huesca						Recrecido de andenes. Trabajos en banda de mantenimiento con algún corte puntual.	Promotor: ADIF Pendiente adjudicación.	ESTACIONES DE VIAJEROS
	2020-3-002	Cerbëre	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera-S. Andreu Comtal	ambos	2021	3° trim 2021	3° trim 2022	10 meses		Trabajos de conexión de la vía actual en servicio con la nueva estación de Sant Andreu Comtal. Se acomete de forma coordinada con los trabajos de la nueva estación de la Sagrera en lo referente a la línea R2.	×	x	x			Corte total de ambas vías durante 9 semanas en 2022.	Promotor: ADIF Alta Velocidad Empresa contratista: Varias	ADIF ALTA VELOCIDAD
1000	222	La Tour de Carol- Enveigt	Bif. Aigües		ambos	2022	Verano 2022	Verano 2022	3 meses y medio	Todo el día	Puente sobre el río Ter (0+535), línea la Tour de Carol. Terraplenes en el área de Figaró.	×					"Puente sobre el río Ter Km 0+535 necesario corte total del tráfico 5 semanas. Terraplenes Figaró necesario 3 meses y medio de corte de tráfico. Ambas se harán coincidir y se abordarán en verano de 2022."		"PUENTE D. TÉCNICA. TERRAPLENES. D. TÉCNICA "
	270	Maçanet	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera	ambos	2022	jul22	sep22	2 meses		Trabajos nueva estación de la Sagrera que conllevan la conexión de la línea R2 al nuevo trazado.	ж	ж	х			Verano de 2022 (posiblemente julio y agosto de 2022): poner en servicio la línea 270 en su trazado definitivo por el interior de la futura estación intermodal de la Sagrera y, a la vez, poner en servicio la nueva estación subterránea de Sant Andreu Comtal. Esta doble actuación requerirá de un corte de dicha línea de aproximadamente 9 semanas entre Clot y Sant Andreu Comtal. Durante las 9 semanas se requerirá un corte adicional durante las primeras 72h de la línea 276 para adaptar la catenaria a posición definitiva al cambiar la rasante. En las últimas 106 horas de las 9 semanas se requerirá un corte desde Sant Andreu hasta Montcada de la línea 270 para los enlaces de la cabecera norte	"	ADIF ALTA VELOCIDAD



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	INICIO	N.	-	G.		AFECTACIO TRÁFIO				
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2020-5-005	222	La Tour de Carol- Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2022					Duplicación de vía entre Parets y La Garriga. Supresión de varios, remodelación estaciones Parets, Granollers, Les franqueses y La Garriga. Sustitución de los enclavamientos de las estaciones afectadas	x		En esta intervención se incluye la adecuación vía, catenaria e instalaciones de las estaciones afectadas y la obra de infraestructura y superestructura en todo el trayecto. Para acometer dichos trabajos se está proponiendo dos cortes totales de varios meses de duración, desplazados en el tiempo, los cuales aún no están cerrados según la mejor previsión de las obras.	Promotor ADIF	DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
2020-5-005	222	La Tour de Carol- Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2022	1° trim 2022	1° trim 2024	25 meses		Duplicación de vía entre Parets y La Garriga.	х х х		"Corte Total Temporal. Por definir actualmente en estudio, dos opciones de dos cortes de tres mese o un único corte de cinco meses. Supresión del tráfico y ampliación de bandas de mantenimiento.  En esta intervención se incluye la adecuación vía, catenaria e instalaciones de las estaciones afectadas y la obra de infraestructura y superestructura en todo el trayecto. Para acometer dichos trabajos se está proponiendo dos cortes totales de varios meses de duración, desplazados en el tiempo, los cuales aún no están cerrados según la mejor previsión de las obras. (Es una parte de la actuación total)"	"Promotor ADIF En licitación"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-005	222	La Tour de Carol- Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2022	1° trim 2022	2° trim 2024	28 meses		Supresión de varios, remodelación estaciones Parets, Granollers, Les franqueses y La Garriga.	х х х		Corte Total Temporal. Por definir actualmente en estudio, dos opciones de dos cortes de tres mese o un único corte de cinco meses. Supresión del tráfico y ampliación de bandas de mantenimiento. (Es una parte de la actuación total)	"Promotor ADIF En adjudicación"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-005	222	La Tour de Carol- Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	ambos	2021	3° trim 2021	3° trim 2024	36 meses		Supresión de varios, remodelación estaciones Parets, Granollers, Les franqueses y La Garriga. Sustitución de los enclavamientos de las estaciones afectadas	x x x		Corte Total Temporal. Por definir actualmente en estudio, dos opciones de dos cortes de tres mese o un único corte de cinco meses. Supresión del tráfico y ampliación de bandas de mantenimiento. (Es una parte de la actuación total)	"Promotor ADIF En adjudicación"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-006			BARNA-EST. DE FRANÇA	PLANA DE PICAMOIXONS- VALLS		2022	4 trim 2022	1 trim 2023	2 MESES		PK1+308 Rehabilitación de la bóveda del túnel de Picamoixons, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-4	х х х		1 MES Corte total. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	o	INICIO	Z.				Å	AFECT TR	ACIÓI ÁFICC				
	09	3	_ ₹	TRAMO	DIRECCIÓN	o de inicio	e finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	TOTAL	DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	NGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́рібо	DESDE	HASTA			Año	Año de	Fech	Fecha de				COR	RESTRICCIÓN DE DE	RESTRICCIÓ	PESO, LONGITUD,	09		
2020-5-007		MADRID- CHAMARTÍN	BARNA-EST. DE FRANÇA	SALOMÓ - RODA DE BARÀ		2022	2022	3 trim 2022	4 trim 2023	2 MESES		PK25,663 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Mas d'en Soté, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles.	x	x	x		2 MESES Corte total. Banda de mantenimiento extendida nocturn y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Empresa contratista:	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-008	200	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	Salomo Svicente Calders		2023	2024	4 trim 2023	1 trim 2024	2 MESES		pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9	ж	х	х		Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-009	200	MADRID- CHAMARTÍN	BARNA-EST. DE FRANÇA	VILANOVA - SITGES		2022	2022	3 trim 2022	4 trim 2022	4 MESES		pk640,674 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales y pasillos fuera de gálibo. Viaducto Canyelles . L8-9		х			Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la circulación en la otra mediante LTV. Posibilidad combinar otro viaducto misma línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-010		MADRID- CHAMARTÍN	BARNA-EST. DE FRANÇA	VILANOVA - SITGES		2022	2022	3 trim 2022	4 trim 2022	4 MESES		pk636,562 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales y pasillos fuera de gálibo. Viaducto Piera. L8-10		х	х		Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la circulación en la otra mediante LTV. Posibilidad combinar otro viaducto misma línea	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-011	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	MORA LA NOVA - REUS		2022	2023	3 trim 2022	3 trim 2023	12 MESES		PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viaductos de Masos incluyendo ejecución de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12	ж	ж	x		3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional. Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. ICI
2020-5-012	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	ST.SADURNÍ-MARTORELLL		2022	2023	4 trim 2022	3 trim 2023	8 MESES		VIADUCTO. Km 60+380. Reparación Viaducto st. Sadurní incluyendo ejecución de pasillos fuera de gálibo, reconstrucción muretes guardabalasto, mejora drenaje y juntas de dilatación del tablero. L8-14		x	х		Trabajos en banda de mantenímiento extendida (con TBA).	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	0	INICIO	II.				Δ	TR.	ACIÓ ÁFICO				
				TRAMO	DIRECCIÓN	.i.	ación	icio	ización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN		ONIBILIDAD	LOCIDAD	GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORREI ATIVO	СОБІВО	DESDE	НАЅТА		DIR	Año de inic	Año de finaliza	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Durac	Perío		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPO DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁL	SOLO DIÉSEL	CONTRATISTA	DE LA OBRA
2020-5-013	270	FRONTERA CERBÈRE/PORTBOU	BIF.ARAGÓ	Figueres - Llançà		2023	2024	1 trim 2023	1 trim 2024	12 MESES		PK263,43 VIADUCTO Sustitución tablero metálico puente Llançà y mejora de estribos. L9-7	x	x	x		1 corte total de 72+1 corte total 24 h (ambos para último trio obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntame con viaducto cercano.	Empresa contratista:	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-014	270	FRONTERA CERBÈRE/PORTBOU	BIF.ARAGÓ	Figueres - Llançà		2023	2024	1 trim 2023	1 trim 2024	12 MESES		PK264,418 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico puente Massot y mejora de estribos. L9-12	x	x	x		1 corte total de 72 h + 1 corte total de 40 h (para último trimo obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntame con viaducto cercano.	Empresa contratista:	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-015	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	ASCÓ - MORA LA NOVA		2022	2022	3 trim 2022	4 trim 2022	2 MESES		PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles L10-7	ж	x	x		Corte total duración estimada 20 días. Banda de mantenimie ampliada. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posiblimplantación de LTV	Promotor: ADIF to Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-016	220	LLEIDA-PIRINEUS	BIF.VILANOVA	ST VICENÇ DE CASTELLET-VACARISSES		2022	2023	1 trim 2023	2 trim 2023	4 MESES		PK312,19 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Gravet, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L11-4	ж	x	x		Posibles 3 cortes totales de fin de semana. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana. Posit implantación de LTV	Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-017	246	MOLLET SANT FOST -	CASTELLBISBAL- AGUJAS RUBÍ	CASTELLBISBAL-RUBÍ		2023	2023	1 trim 2023	3 trim 2023	8 MESES		PK 3,8-4,5 Tratamiento del terrapién, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo MOLLET-CASTELLBISBAL. L5-2	x	x	х		Posibilidad de ejecutar trabajos con corte total de 2 meses. 4 meses de corte de 1 vía alternativamente. 2 meses Banda mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-018	246	MOLLET SANT FOST -	CASTELLBISBAL- AGUJAS RUBÍ	RIERA DE CALDES-BIF.NUDO MOLLET		2022	2023	4 trim 2022	1 trim 2023	6 MESES		PK20+82-20+834 Tratamiento terraplén contiguo estructura sobre la riera de caldes. L5-3		x	x		Banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-019	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Estación de Can Tunis		2022	2023	2 trim 2022	1 trim 2023	10 MESES		VÍA. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46- 48-50. Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot.		х	х	×	Vías de baja de forma alternativa para renovación de vía y desvíos, cortes en fin de semana y días programados en zon afectación a vías generales.	Promotor: ADIF s de Empresa contratista: OBRA ADJUDICADA	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	ío	INICIO	FIN				Å	AFECT/ TR/	ACIÓN ÁFICO					
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2020-5-020	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Calle 4		2022	2023	2 trim 2022	1 trim 2023	10 MESES	=	VÍA. Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona.		x	x		Ş	in afectación RFIG, afecta conexión puerto.	Promotor: ADIF Empresa contratista: OBRA EN LICITACIÓN.	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-021	210-600			Tarragona Estación	ambos	2022	2022	1 trim 2022	2 trim 2022	4 meses	-	Renovación de vía, aparatos de vía en la estación de Tarragona y Tarragona Clasificación.		×	x			Renovación de vía en cortes nocturnos de 3 horas. Renovación de aparatos de vía en cortes extraordinarios en fin de semana.	Promotor: ADIF Empresa contratista: EN ADJUDICACIÓN"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-022	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Estación de Can Tunis		2022	2023	3 trim 2022	4 trim 2023	18 MESES	-	IISS. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46- 48-50. Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot.		x	x	x	C	Corte total noche puntual para poner el enclavamiento y pruebas.	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO y OBRA EN LICITACIÓN.	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-023	238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Calle 4		2022	2023	3 trim 2022	4 trim 2023	18 MESES	-	IISS. Implantación del tercer carril en la vía 1 de calle 4, conexión de Can Tunis con Puerto de Barcelona.		x	x	x	A	vfectación maniobras al puerto	Promotor: ADIF Empresa contratista: Contrato de Proyecto y obra. EN LICITACIÓN.	D. Mantenimiento. JCI , SDORCNE
2020-5-025	210	Miraflores	Tarragona	Nonaspe-Fayón	ambos	2022	2022	1° trim 22	2° trim 22	1 semana	_	Depuración vía y supresión LTV en túneles 39 y 40.	x		x		â	Desguarnecido de vía con medios especiales para retirar carbón cumulado en túnel, en corte de 5-7 días (a definir). Supresión TV existente.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV NORESTE	D. Mantenimiento. JAMZ SDORCNE
2020-5-026	610	Sagunt	Bif. Teruel	Ferreruela-Cariñena	ambos	2019	2022	3ertrim 19	4° trim 22	4 jornadas	Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos (desvíos)	Trabajos ampliación vías 750 m. en las estaciones de Ferreruela y Cariñena	x		x		- C	Demoliciones Pasos Superiores y montaje desvíos en vía general:  Demolición puente de Ferreruela, previsto junio 2021, pendiente le autorización de Carreteras del Gobierno de Aragón.  -Demolición puente de Cariñena, previsto agosto 2021,  rendiente de ENDESA.  - Instalación de desvíos en plena vía Ferreruela y Cariñena  previstos septiembre y octubre 2020 (cortes nocturnos)"	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA	D. Mantenimiento. JCI SDORCE
2021-05-004	200	Madrid Chamartín	BARNA-EST. DE FRANÇA	Ariza-Zaragoza	ambos	2023		1er trimestre 2023			Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálibos de túneles.	x					Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica lel proyecto		



IDENTIFICADOR		LÍNE	ΞΑ			AÑO	INICIO	FIN					TACIÓ RÁFICO					
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-5-001	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	ambos	2022	1er sem 2022				Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto PROYECTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD. 'PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA'	х	x			Intervalos nocturnos afectando a ambas vías por actuación en ENCE de El Prat y colaterales. Proyecto en Inicio de Supervisión. Relacionado con punto: 2019-5-017	Promotor: ADIF Empresa contratista: Proyecto con apro técnica pendiente iniciar licitación.	DG CONSTRUCCIÓN
2021-5-002	610	Zaragoza	Sagunto	Bifurcación Teruel - Teruel		2022	1 trim 2022	1 trim 2024	24 meses	-	Instalación de Línea Aérea de Contacto	х	x		x	Electrificación de la LAC con intervalos en Banda de Mantenimien y cortes extraordinarios programados. Se aprovechará el corte de la ampliación de gálibos 2021-5-003		D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2021-5-003	610	Sagunt	Bif. Teruel			2023	1er trimestre 2023	2° trimestre 2023	5,5 meses		Ampliación de gálibos en túneles y Pasos Superiores	х х	x			Corte total. Vinculado :2021-5-002	Redacción de proyectos	D. Técnica
	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	MORA LA NOVA - REUS		2023	2 trim 2023	3 trim 2024	15 MESES		PK 556+636 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Argentera, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles L10-3	x	x			Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	
	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	MORA LA NOVA - REUS		2023	2 trim 2023	3 TRIM 2023	5 meses		PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles L10-6	х	x			Banda de mantenimiento extendida (con TBA). Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	



IDENTIFICADOR	LÍN	EA			AÑO	INICIO	Z Z				,		ACIÓI ÁFICC		
	•		TRAMO	DIRECCIÓN	de inicio finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	PROMOTOR DIRECCIÓN  AFECTACIÓN PREVISTA  EMPRESA CONTRATISTA  CONTRATISTA  DE LA OBRA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	HASTA			Año de 1	Fecha	Fecha de	۵	<b>₫</b>		CORT	RESTRICCIÓN D	RESTRICCIÓN	PESO, LONGI	
	0 BIF.ARAGÓ	Girona - Vilamalla			2023	2 trim 2023	4 trim 2024	18 MESES		PK236,079 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico, sustitución de pilas puente Fluvià y mejora de estribos. L9-8	x	х	х		1 corte total de 72 h + 1 corte total de 24 h (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.  Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROVECTO EN SUPERVISIÓN  SUPERVISIÓN
	S BIF.ARAGÓ	Girona - Vilamalla			2022	4 trim 2022	3 trim 2023	10 MESES		PK217,037 VIADUCTO. Sustitución tablero hormigón Riera Palagret, eliminación pilas y mejora de estribos. L8-2	x	х	х		1 corte total de 48 (para último trimestre obra). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.  Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROVECTO EN SUPERVISIÓN  D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	o Sant Vicenç de Calders	Mora la Nova - Reus			2023	2 trim 2023	3 trim 2023	3 MESES		PK569,161 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Riudecols. L7-4	х	x	ж		1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.  Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN  D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	o Sant Vicenç de Calders	Mora la Nova - Reus			2023	2 trim 2023	3 trim 2023	5 MESES		PKS71,587 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de les Borges del Camp. L7-5	x	x	ж		En estudio corte total o cortes parciales de 1 vía. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.  Promotor: ADIF  D. Mantenimiento. JCI Empresa contratista: PROVECTO EN SUPERVISIÓN
	o Sant Vicenç de Calders	Mora la Nova - Reus			2023	2 trim 2023	3 trim 2023	2 MESES		PK574,19 VIADUCTO. Ejecución de losa de impermeabilización, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Maspujols. L7-6	x	x	ж		1 corte total de 3 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.  Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN  D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	₽ BIF.ARAGÓ	Girona			2023	4 trim 2023	1 trim 2025	15 MESES		VIADUCTO ESTACIÓN GIRONA. Impermeabilización del tablero, reparación daños pilas, parte inferior, colocación de barandillas. L7-10		x	х		En estudio corte parcial por vías. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.  Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN  D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	∞ BARCELONA <sup>M</sup> MORROT	Riu Llobregat - Barna-C.Tunis			2023	2 trim 2023	4 trim 2023	6 MESES		Tratamiento Terraplén PK 13,990. Retirada capas superiores y restitución. Tratamiento profundo	x	х	х		Corte total (estimado 20 días). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.  Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN  D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			AÑO	INICIO	Z.				AFECT TR	TACIÓN RÁFICO				
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	222	Bif. Aigües	La Garriga - Vic			2023	3 trim 2023	4 trim 2023	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 50,2.	х х	ж		Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma linea y viaducto Rossell	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	222	Bif. Aigües	La Garriga - Vic			2023	3 trim 2023	4 trim 2023	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 50,7.	х х	х		Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma linea y viaducto Rossell	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	222	Bif. Aigües	La Garriga - Vic			2023	3 trim 2023	4 trim 2023	4 MESES		Tratamiento Terrapién PK 41,600.	х х	ж		Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras resto terraplenes misma linea y viaducto Rossell	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROVECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	222	Bif. Aigües	La Garriga - Vic			2023	2 trim 2023	2 trim 2024	12 MESES		Puente Rossell PK 51 Sustitución tramo metálico, mejora de estribos	х х	ж		2 Cortes totales de 48 h. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras terraplenes misma linea	Promotor: ADIF Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	220	bif. Vilanova	S.Vicenç Castell - Terrassa			2023	2 trim 2023	3 trim 2023	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 327,6. L6-7	х х	ж		Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en banda d mantenimiento. Posible implantación de LTV.	Promotor: ADIF  Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
		BARNA-EST, DE FRANÇA	Binefar - Almacelles			2023	4 trim 2023	1 trim 2024	4 MESES		Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2	хх	ж		Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimient extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea	Promotor: ADIF D Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			Αŕ	ĬΟ	INICIO	N.				Α	AFECT. TR.	ACIÓ ÁFICO				
FECHA N° ZONA IDENT	CÓDIGO	DESDE	наѕта	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		BARNA-EST. DE FRANÇA	Almacelles - Lleida- Pirineus			2023	2024	4 trim 2023	1 trim 2024 Fe	5 MESES		Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5		X			Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimient extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea	Promotor: ADIF o Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
	270	Cerbëre	Bif. Sagrera	Figueres-Portbou	ambos	2022	2023	2 sem 22	2 sem 23	25 meses	Posibilidad de días completos	Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou		x			Trabajos nocturnos en banda de mantenimiento. Corte especial en algún fin de semana para la puesta en servicio en estaciones.	Promotor: ADIF Empresa contratista: En LICITACION	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
	240	St. Vicenç de Calders	Barcelona	L'Arboç-Castellbisbal	ambos	2021	2022	4º trim 21	4º trim 22	12 meses	Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos	Tratamiento integral en la línea aérea de contacto en el tramo L'Arboç-Els Monjos-Vilafranca del Penedés-La Granada-Sant Sadurní d'Anoia-Gelida- Martorell-Castellbisbal		х	x		Corte especial en fin de semana	Promotor: ADIF Empresa contratista: En LICITACION	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
	270	Cerbëre	Bif. Sagrera	Sagrera-Maçanet-Massanes	ambos	2022	2023	1° trim 22	1° trim 23	12 meses	Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos	Tratamiento integral en la línea aérea de contacto en el tramo Sagrera-Mollet-Granollers de la línea Aeroport-Maçanet- Massanes		х	x		Corte especial en fin de semana	Promotor: ADIF Empresa contratista: En contratación"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE



IDENTIFICADOR			LÍNE	A			ΑÑ	ю	INICIO	FIN				AF		ACIÓN ÁFICO					
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL	cópigo	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	de finalización	Fecha de inicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICTION DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FEC N° Z N° CORR		со́р	DES	HAS			Ai	Año de 1	Fect	Fecha				CC	RESTRICCIO	RESTRICC	PESO, L	S			
2019-6-001	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2017		2017	2022	48 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).		x			t	" Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno."	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Infra y Vía: COPROSA IISS: SIEMENS-CAF. LAC: ELECNOR- ELECTREN	Construcción
2019-6-002	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2017	2021	mar17	dic21	52 meses	-	Sustitución del enclavamiento de la estación de Irún	x	ж				Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto. GESTO/309-21 del 8 al 12 de Octubre	Promotor: ADIF Empresas contratistas: THALES	Construcción
2019-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2017	2021	mar17	dic21	52 meses	-	Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estándar en el trayecto Hernani - Irún	x	x			(	Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto. GESTO/309-21 del 8 al 12 de Octubre	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE CAF SIGNALLING - SIEMENS	Construcción
asa	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2021	2022	mar21	mar22	12 meses		Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastián.	x	x	ж			Afecta a la estación de San Sebastián . GESTO/309-21 del 8 al 12 de Octubre	Promotor: Ayuntamiento de San Sebastián Empresas contratistas: OHL-Sobrino	Ayuntamiento de San Sebastián
2019-6-008	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2019	2021	jun19	sep21	Terminada	-	Obras de construcción de paso superior estación de Hernani P.K. 616/800	х	x			F	Afección a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por intervalo continuado en fin de semana. Se ha retomado la obr por adjudicación de emergencia .		ETS
2019-6-010	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ampos	2018	2021	mar18	dic21	42 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en el apeadero de Urnieta		x	x		l	LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-011	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2018	2021	oct18	dic21	36 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Andoain		x	x		(	LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra. Ya no se necesita el corte de vía 4, sólo puntualmente, entonces se solicita Encargado de Trabajos para ese trabajo.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones



IDENTIFICADOR			LÍNE	A			AÑO	INICIO	Ä.				A		ACIÓN ÁFICO					
IDENT	ÁREA TERRITORIAL				TRAMO	DIRECCIÓN	icio	nicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN		J DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	VELOCIDAD	, GÁLIBO	<b>H</b>	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA N° ZONA N° CORBEI ATVO	ÁREAT	со́ріво	DESDE	HASTA		DIR	Año de ini	Fecha de inicio	Fecha de fina	Dura	Períc		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISI DE VÍA	RESTRICCIÓN DE V	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			DE LA OBRA
2019-6-012	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2018	oct18	dic21	27 meses	-	Ejecución recrecido de andenes en el apeadero de Ordizia		×	ж			.TV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Pendiente nálisis de riesgos para suprimir la LTV.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-013	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2022	ene22	dic22	12 meses	-	Recrecido de andenes con ripado de vía e instalación de ascensores en la estación de Billabona-Zizurkil		x	x		S	.TV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. No .e acometerá la obra hasta el año 2022,. A la espera de un nodificado técnico.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: COMSA	Mantenimiento
2019-6-014	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2021	sep21	nov21	Terminada	-	Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de lkaztegieta entre Legorreta y Tolosa		x	x			Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h durante os trabajos	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2022	ene22	mar22	3 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PK 566/128 PK 566/846 T/Zumarraga-Gabiria .		x	x		s	nfectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de emana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección le trabajos.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2022	2022 feb22	jul22	Paralizada	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osina PK 551/232 PK 551/939 T/Otzaurte-Brinkola		x	x		s 6 t	Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de emana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de rabajos. Obra paralizada. Nueva redacción de proyecto. No se ocometerá la obra previsiblemente hasta el año 2022	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Pasa a obra de inversión.	Mantenimiento
2019-6-022	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Miranda de Ebro – Venta de Baños"	ampos	2021	jul21	sep21	2 meses	-	Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo	ж	×				Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las ías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-023	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Miranda de Ebro – Venta de Baños"	ambos	2021	. 202   Jul21	sep21	2 meses	-	Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba	x	x				Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las ías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-027	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2021		oct22	Suspendida	-	Adecuación de estaciones y apeaderos entre Torrelavega y Santander		х	x		r	Limitaciones de 30 y 60 km/h para trabajos en andenes. iin fechas previstas actualmente. Suspendida mientras no se eactive la obra de duplicación lo habrá cortes extraordinarios de fin de semana para este tipo le trabajo, se realizará en Banda de Mantenimiento ampliada. "	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento



IDENTIFICADOR			LÍNE	:A			ΑÑ	io	INICIO	NI N						CIÓN FICO	AL			
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	I ÁREA TERRITORIAL	со́ріво	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD	DEVÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-6-028	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2022	91-'uni	oct22	Suspendida	-	Duplicación de vía Torrelavega Santander (1º fase de Muriedas a Santander) y otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas	х х	ī.	x		"Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana Aprobado gesto, el cual se adjunta 460/20 Mi TBP-2 Fechas: 16/03/21 al 02/07/21 Interrupción de la circulación entre Muriedas y Santander. Corte de tensión. De martes a sábados excepto festivos. De 00:00 a 06:00 horas. La Fase 2 aun no se ha definido, los cortes que tendrían que ser, en primera instancia querían que fuera como pone en el GESTO, pero esto lo han vuelto a sopesar. Suspendida mientras se redactotro modificado técnico."	Promotor: ADIF Empresa contratista: COALVI-ENYSE	Mantenimiento
2019-6-029	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2021	oct19	ene23	28 meses	-	Mejora de instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo Mataporquera - Bárcena y Torrelavega - Santander	х	r.			"Banda de mantenimiento ampliada. No hay previstas afecciones extras a la circulación"	Promotor: ADIF Empresa contratista: ENYSE	Mantenimiento
2019-6-031	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2020	2021	mar21	jul21	Terminada	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Mataporquera para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud	х	•	x		Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana. En ejecución Comenzaron las obras el día 29 de marzo de 2021. Corte de vía de fin de semana del 11 al 12 de junio	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2019-6-037	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2021	2022	sep21	sep22	12 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio			x		LTV a 30 km/h . Se tiene que modificar el proyecto, y licitarlo, por la que se prevé que se empiecen las obras en septiembre de 2021. La duración será también 12 meses. BM ampliada para el montaje de apeos. Sin previsión de Inicio, contrata responsable no inicia trabajos por sobrecostes en el contrato		
2019-6-045	IRÚN	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2022	2022	feb22	пом22	Sin fechas	-	Sustitución tablero del P.S. Pk 76/601 (/ Vara del Rey en la estación de Logroño. Expediente 142/19 (Pide un aplazamiento del comienzo de la obra el Ayto de Logroño)	х	ζ.	x		Trabajos con corte de tensión afectando a estación y trayectos colaterales con Fuenmayor y Recajo. Banda de mantenimiento ampliada y LTV de 30 km/h al paso por el punto. Se van a retomar las conversaciones con el ayuntamiento después del verano. Aún no se dispone actualización de fechas	Promotor: Ayuntamiento de Logroño Empresa contratista: UTE Urbanización Vara del Rey	Ayuntamiento de Logroño



IDENTIFICADOR			LÍNE	A			ΑÑ	ю	INICIO	N.				,	AFECT TR	ACIÓ ÁFIC					
FECHA N°ZONA IDENTI	AREA TERRITORIAL	со́ріво	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2019-6-055	RAM NORTE	770	Santander	Oviedo	Cabezón de la Sal - Unquera	ambos	2021	2021	abr21	12-ini,	Terminada	÷	Renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera, y supresión del P.N. nº 117 P.K. 463/882.		x	x			"En la renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera se contempla: Dar de baja definitivamente la vía 3, eliminando el desvío m4 y dar de baja temporalmente la vía 2 para su renovación y prolongación. Se desplaza y sustituye el desvío m1 prolongación. Se desplaza y sustituye el desvío m1 proludo desde el P.K. 463/898 al P.K. 463/764 para evitar su ubicación en curva, eliminando el P.N. nº 117, clase A, P.K. 463/882. Em Toda la actuación se plantea ejecutar en Banda de Mantenimiento ampliada, dado que en la actualidad la última circulación por la tarde permite bloquear la vía sobre las 17:00 horas. Finaliza este mes de junio"	npresa contratista:	Mantenimiento
2019-6-057	RAM NORTE	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao La Concordia - Gibaja	ambos	2020	2021	поv20	jun21	Terminada	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.	х	x	x			necesarios en dicho momento. La 2ª fase se realizará en Banda	omotor: ADIF npresa contratista: AGSA	Mantenimiento
2020-6-001	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Miranda de Ebro – Venta de Baños"	ambos	2020	2021	abr20	abr21	Terminada		Sustitución de desvíos A por P en la estación de Torquemada	х	x	ж			limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Cortes de vías	omotor: ADIF npresa contratista: is y Construcciones	Mantenimiento
2020-6-002	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Miranda de Ebro – Venta de Baños"	ambos	2022	2022	mar22	sep22	6 meses		Tratamiento de trinchera PK 444/300 al 444/650 entre Pancorbo y Bujedo	ж	×	x			emergencia para realizar el trabajo. Posible corte extraordinario de fin de semana en ambas vías, ya que la solución puede ser la	omotor: ADIF apresa contratista: E MIV LOTE NORTE	Mantenimiento



IDENTIFICADOR	٠		LÍNE	A			ΑÑ	10	INICIO	FIN				А	FECT/	ACIÓN ÁFICO					
	FERRIT				TRAMO	DIRECCIÓN	nicio	lización	inicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	OTAL	I DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	VELOCIDAD	ID, GÁLIBO	ÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N° ZONA	N° CORRELATIVO ÁREA	CÓDIGO	DESDE	НАЅТА		۵	Año de i	Año de fina	Fecha de inicio	Fecha de fin	Dur	Perí		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DI DE VÍ	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			33 2.7.0 2.10.1
2020-6-004	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2021	2021	may21	sep21	Terminada		Demolición de paso superior del PK 618/053 T/ Hernani-San Sebastián. Obras de enlace ETS /ADIF .		x	x			Cortes de vía extraordinarios de fines de semana de ambas vías y imitaciones de velocidad durante se trabaja. Está en ejecución	Promotor: ETS  Empresa contratista:  UTE HERNANI -  ASTIGARRAGA	ETS
2020-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya – Alsasua"	ambos	2021	2022	ene21	dic22	19 meses		Conexión de la N.R.F.P.V- con la RED convencional de ADIF en el T/Hernani -San Sebastián para implantación del ancho estándar.	x	x	x			Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios. Está en ejecución	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS
2020-6-011	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2021	2021	ene21	sep21	Paralizada		Proyecto constructivo de mejora de la terminal ferroviaria de estación de Muriedas (fase 1)	x	х			\ (	Sanda de mantenimiento ampliada con cortes extraordinarios de ría. La obra afecta a vías interiores de la estación de Muriedas. Obra paralizada actualmente. Diferencias con la empresa contratista	Promotor: ADIF Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento
2020-6-015	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Venta de Baños - Ávila"	ampos	2020	2021	ago20	dic21	16 meses		Montaje vía y electrificación Variante Valladolid			x		r	Sanda de mantenimiento y cortes extraordinarios de vía. Se han ha eanudado las actuaciones y las afecciones a la RC solo afectaran en un principio al ramal Valladolid- La Carrera y cuando nos lo ioliciten.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE FCC-Convensa	Construcción
2020-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ampos	2022	2022	sep22	dic22	4 meses		Tratamiento de terraplén PK 568/475 entre Zumarraga y Gabiria			x			Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión si fuera necesario	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-017	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	may21	jul21	Terminada		Sustitución de traviesas RS por Monobloque entre Vitoria y Alegría de Alava			x			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-019	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	sep21	dic21	2 meses		Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Miranda y Nanclares			x			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-9-020	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ampos	2020	2021	oct20	abr21	Terminada	-	Saneamiento de trinchera Briones 118/650. Construcción muro de contención					(	TV a 30 km/h y 60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión. Empezará la obra después de la obra de Emergencia de esa trinchera. Solo quedan los últimos retoques	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento



IDENTIFICADOR			LÍNE	A			AÑ	10	INICIO	Z Z				AFE	ECTAC TRÁF	CIÓN A	AL.			
FECHA N° ZONA IDENT	AREA TERRITORIAL	código	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD	DE VÍA ,	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2020-6-031	BURGOS		Polígono Villalonquejar	Burgos Rosa de Lima	Burgos Rosa de Lima - Polígono <sup>3</sup> Villonquejar	ambos	2021	2021	ene21	jul21	Terminada	-	Obra de rehabilitación del ramal de Villalonquejar		x			Coordinación con servicios Logísticos. Sólo afecta al Ramal de Villalónquejar, sin afección a vías generales en la estación de Burgos Rosa de Lima. Se ha ejecutado una primera fase quedando pendiente de ejecución otras dos por medio de sendas ACP, una de ellas ya contratada. Próximo transporte de materiales para su inicio. Sin fechas de inicio para las siguientes fases. Se crearía otra obra en el listado para estas fases	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-032	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2021	2021	oct21	dic21	3 meses	-	Sustitución de traviesas en el trayecto Fuenmayor a Cenicero		:	×		Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h. Pendiente de aprobación de una ACP	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-033	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Torrelavega Centro - Santander	ampos	2020	2021	jul20	mar21	Terminada	-	Depuración de vía en tramos discontinuos entre Torrelavega y Santander			x		Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2020-6-037	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	ambos	2020	2023	oct20	abr23	54 meses	-	Remodelación de la estación de Atocha en San Sebastián, por las obras de el enganche de Alta velocidad	2	ĸ :	x		Supresión y modificación de vías en cinco fases de construcción. Han empezado a levantar vías secundarias en la estación de San Sebastián. Fin de semana del 19/06 al 21/06 colocación de pasarela .Expediente Gesto n°137/21. Corte total de vías de las 00.00 del 19 a las 04,00 del 21.	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE ATOTXA	ETS
2021-6-001	BURGOS	780	Bilbao La Concordia	Santander	Karrantza - Aranguren	ambos	2021	2022	12 nuj	abr22	6 meses	-	Revisión y actualización de la línea aérea de contacto entre las estaciones de Karrantza y Aranguren y de la subestación de Karrantza para la puesta en servicio de la electrificación del tramo. SEGÚN NUESTRA INFORMACIÓN TODAVÍA NO SE HA LICITADO		:	x		Banda de Mantenimiento ampliada. SEGÚN NUESTRA INFORMACIÓN TODAVÍA NO SE HA LICITADO	Promotor: ADIF Empresa contratista: Er licitación	Mantenimiento
2021-6-002	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ampos	2021	2021	ene21	mar21	Terminada	-	Intervención en las explanaciones comprendidas entre 438/870 al 439/410 Lantueno - Pesquera	2	ĸ	х		Banda de mantenimiento ampliada con LTV si fuera necesario y cortes de tensión	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2021-6-003	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón - Miranda	ampos	2021	2022	поу21	abr22	6 meses	-	Consolidación de talud junto al apeadero de Haro el Pardo entre los p.k. 126/700 y 126/900			х		Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30/60 km/h si fuera necesario. Hay dificultades con demarcación de Carreteras para extracción de materiales a retirar del talud.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento



IDENTIFICADOR			LÍNI	ĒΑ			ΑÑ	ŇO	INICIO	Z Z				A		ACIÓN ÁFICO				
	ÁREA TERRITORIAL	0			TRAMO	DIRECCIÓN	de inicio	finalización	Fecha de inicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	STRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁRI	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año	Año de 1	Fecha	Fecha de	<b>D</b>	•		CORT	RESTRICCIÓN D	RESTRICCIÓN	PESO, LONG			
2021-6-004	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda - Venta de Baños	ambos	2021	2021	oct21	dic21	3 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Quintana del Puente y Villodrigo			x		Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Pendiente de ACP	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-005	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda - Venta de Baños	ambos	2021	2021	oct21	dic21	3 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Villaquirán y Estepar			×		Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Pendiente de ACP	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-006	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón - Miranda	ambos	2021	2021	ene21	mar21	Terminada	-	Tratamiento y rehabilitación de trinchera 123/200 al 123/800			×		Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30/60 km/h si fuera necesario.	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-007	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	ambos	2021	2021	abr21	oct21	7 meses	-	Mejora de drenaje de la plataforma en tramos discontinuos entre Bezana y Adarzo			×		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-008	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	ambos	2021	2021	ene21	jul21	Terminada	÷	Renovación discontinua de traviesas de hormigón entre Requejada y Mar (Apd)			x		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Se terminó la fase y se está acometiendo la 2ª fase	Promotor: ADIF a Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-009	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	ambos	2021	2021	mar21	Jul21	Terminada	-	Mejora de superestructura de vía mediante la sustitución de traviesas entre los PP.KK. 511/296 y 513/359			x		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-010	BURGOS	780	Bilbao Concordia	Santander	Bilbao Concordia - Karrantza	ambos	2021	2021	jun21	sep21	Terminada	-	Estabilización de taludes (ambos márgenes) para eliminación de LTV entre los PP.KK. 621/580 - /622/290			х		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-011	VALLADOLID	780	Bilbao Concordia	Santander	Santander - Karrantza	ambos	2021	2021	sep21	dic21	3 meses	-	Depuración de vía con rebaje de plataforma con mejora de capa de asiento y nueva obra de drenaje transversal en el PK 565/540 entre las estaciones de Beranga y Gama			x		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento



IDENTIFICADOR	ب		LÍNI	ĒΑ			ΑÑ	10	INICIO	Z Z					TACIÓ RÁFIC					
FECHA IDENT	ÁREA TERRITORIAL	со́ріво	DESDE	наѕта	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	ño de finalización	Fecha de inicio	ıa de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2		U	_	_				∢	ш	Fecha				RESTRIC	REST	PES				
2021-6-012	VALLADOUD	077	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	ambos	2021	2022	oct21	feb22	4 meses	-	Reparación del puente río Escudo junto al túnel P.K. 470/746 y paso superior de la Peruja P.K. 477/126		x			LTV a 30 km/h. Trabajos con Banda de Mantenimiento ampliada	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-013	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	San Sebastián - Hendaya	ambos	2021	2022	mar21	mar22	12 meses	-	Recrecido de andenes y paso inferior en Apd Herrera		x			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: COMSA	Renfe
2021-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Andoain - San Sebastián	ambos	2021	2022	abr21	abr22	12 meses	-	Recrecido de andenes y paso inferior en Apd Hernani Centro		x			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: SERANCO	Renfe
2021-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Brinkola - Altsasu	ambos	2021	2021	jun21	sep21	Terminada	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osineta 548/124 - 548/850 .Otzaurte-Brinkola.		×			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas ( fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos .	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-017	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Zumarraga - Brinkola	ambos	2021	2022	nov21	oct22	13 meses	-	Ejecución recrecido de andenes y paso inferior en el apeadero de Legazpi PK 561/126		х			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	Estaciones
2021-6-018	IRÚN	710	Altsasu	Castejón de Ebro	Pamplona - Castejón de Ebro	ambos	2021	2021	may21	dic21	7 meses	-	Construcción de obras de fabricas en el ámbito de la emergencia entre el P.K. 130/300 al 146/462 entre Caparroso y Garinoain.		х			Banda de mantenimiento ampliada. PENDIENTE DE APROBACIÓN GESTO previsto dos tramos LTV (30 y 60) por semana, afectará a 6 semanas. (La primera y ultima semana solo existirá una LTV). Tramitado expediente extraordinario para inicio el 25 de octubre. En ejecución los trabajos de accesos	Promotor: ADIF Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento
2021-6-019	IRÚN	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón -Cortes de Navarra	ambos	2021	2021	ene21	feb21	Terminada	-	Sustitución de traviesas entre Tudela y Castejón Vía II		х			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-020	VALLADOUD		Palencia Arroyo Villalobón	Magaz	Bif. Villamuriel - Magaz	ambos	2021	2021	ene21	mar21	Terminada	-	Actuaciones Correctoras Programadas para sustitución de traviesas en el tramo Bif. Villamuriel de Cerrato - Magaz vía I y vía II.		x			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento



IDENTIFICADOR	L		LÍNI	ĒΑ			ΑÑ	io	INICIO	N.				,		FACIÓI RÁFICC					
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL	соріво	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR  EMPRESA  CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-6-021	VALLADOLID		Palencia Arroyo Villalobón	Magaz	Bif. Villamuriel - Magaz	ambos	2021	2021	may21	jun21	Terminada	-	Actuaciones Correctoras Programadas para desguarnecido de balasto en el tramo Bif. Villamurrel de Cerrato - Magaz vía I y vía II.			x			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-022	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	abr21	jun21	Terminada	-	Sustitución carril Distrito de Arévalo vías I y II (AMNR)			х			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-023	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Valladolid - Medina del Campo"	ambos	2021	2021	abr21	jul21	Terminada	-	Sustitución carril Distrito de Medina del Campo vías I y II (AMNR)			ж			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna.	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-024	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	oct21	nov21	2 meses	-	Sustitución traviesas RS x PR01 vía I y II del 173/000 al 173/944 Arévalo - Ataquines (AMNR)			x			LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión para descarga y sustitución	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-025	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Medina del Campo - Ávila	ambos	2021	2021	oct21	nov21	2 meses	-	Desguarnecido mecanizado por trayectos en vías I y II en el distrito de Arévalo (AMNR)			x			LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-026	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Estación de Valladolid	ambos	2021	2021	abr21	jun21	Terminada	-	Renovación de vía acceso al deposito de Valladolid Campo Grande (AMNR)		x				Intervalos de trabajos consensuados con la estación	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-027	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Estación de Venta de Baños	ambos	2021	2021	abr21	jun21	Terminada	-	Renovación de vías 25,27 y varias desvíos de la estación de Venta de Baños (AMNR)		х				Intervalos de trabajos consensuados con la estación.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-028	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Orduña - Bilbao Abando	ambos	2022	2022	mar22	dic22	7 meses	-	Tratamiento y obras de mejora de las trincheras comprendidas entre los P.K. 236/700 al 237/100 entre Miraballes y Arrigorriaga			х			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible y corte de tensión si fuera necesario (trabajos en altura)	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento



	ORIAL		LÍNE	:A			AÑO	INICIO	Ē.					CTAC TRÁF	IÓN A	.L			
	AREA TERRITORIAL				TRAMO	DIRECCIÓN	dio	icio	zación	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AL INIBILIDAD		OCIDAD SÁLIBO		AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
FECHA	N° ZONA N° CORRELATIVO ÁREA TE	соріво	DESDE	НАЅТА		DIRE	Año de inici	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Durac	Períod		CORTE TOTAL RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD	DE VÍA	RESTRICCION DE VELOCIDAD PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		CONTRATISTA	DE LA OBRA
	SUZ1-6-UZ9 BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Orduña - Bilbao Abando	ambos	2021	oct21	dic21	2 meses	-	Sustitución de carril entre Arrigorriaga y Ollargan		1	х		LTV a 30 Km/h en la vía que se trabaja. Banda de mantenimiento ampliada	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
	ZUZ I-b-U3U	162	Solvay Factoría	Sierrapando	Sierrapando - Solvay factoría	ambos	2021	oct21	oct22	12 meses	-	Construcción de pasos inferiores para ampliación de autovía entre el P.K. 0/325 y el 0/395.		2	x		LTV a 30 km/h con banda de mantenimiento ampliada	Promotor: Carreteras de Cantabria Empresa contratista:	Carreteras de Cantabria
	2021-6-031 IRÚN	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón de Ebro - Logroño	ambos	2021	abr21	ago21	Terminada	-	Tratamiento de la trinchera del P.K. 52/500 al 52/900 entre Alcanadre y Arrubal	х	<b>c</b> :	х		Banda de Mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h. Se tiene previsto hacer voladuras con explosivos para el tratamiento de la trinchera, se necesita corte de vía durante el tiempo que se haga la voladura y luego mirar en la vía que no haya desprendimientos po las voladuras. Las voladuras se harán en Banda de Mantenimiento Ampliada. Hay GESTO. 5 semanas a partir del 13 Abril. La LTV continua en vigor	f =	Mantenimiento
	ZUZ I-6-U3Z	772	Solares	Orejo	Solares - Liérganes	ambos	2021	jul21	sep21	Terminada	-	Mejora de drenaje de la plataforma en tramos discontinuos entre La Cavada y Liérganes		1	x		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
	VALLADOLID	780	Santander	Bilbao Concordia	Treto - Marrón	ambos	2021		oct21	3 meses	-	Tratamiento de trinchera en bocas de entrada y salida del túnel nº 153 (El Cuervo) P.K. 575/012 entre Treto y Marrón		:	x		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF  Empresa contratista:  UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
	ZUZI-6-U34 VALLADOLID	780	Santander	Bilbao Concordia	Treto - Marrón	ambos	2021		nov21	3 meses	-	Protección de trinchera entre el PP.KK. 574/200 y el 574/400 Treto - Marrón		3	х		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
	ZUZ I-6-U35	160	Palencia	Santander	Monzón de Campos	ambos	2021	oct21	dic21	3 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Monzón de Campos para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud	х х	€ :	x		"Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana. Fines de semana: 28/29-08-2021, 11/12-09-2021 16/17-10-2021 y 23/24-10-2021, noches S/D y D/L de 23:45 a 8:30 horas. Adjunto GESTO"		Mantenimiento



IDENTIFICADOR			LÍNE	A			ΑÑ	0	INICIO	FIN				,	AFECT/ TR/	ACIÓN ÁFICO					
	FERRIT				TRAMO	DIRECCIÓN	de inicio	inalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	E DISPONIBILIDAD : VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N° ZONA	N° CORRELATI	CÓDIGO	DESDE	НАЅТА			Año d	Año de fi	Fecha	Fecha de 1	D	ă		CORTE	RESTRICCIÓN DE DISPONIB DE VÍA	RESTRICCIÓN	PESO, LONG	SOLO			
2021-6-036	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Logroño - Fuenmayor	ambos	2022	2022	sep22	dic22	4 meses	-	Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo p.k. 83/365	х	х	x			En estudio posible solución técnica. LTV a 30 km/h y posibilidad de corte de vía continuo en fin de semana. Banda de mantenimiento ampliada. Sin previsión de inicio, pero se aplazará al menos al segundo semestre de 2022. Dificultad para la extracción y trratamiento del material contaminado.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-037	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Burgos - Quintanapalla	ambos	2022	2022	feb22	jun22	4 meses	-	Saneamiento de abombamientos en zonas gunitadas en el túnel 1 de la Brújula. (A la espera de la solución a adoptar por Jefatura de Túneles)			x			Limitaciones a 30 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos con corte de tensión. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Visitada la obra por todas las partes responsables. En estudio la solución a consensuar con la SD de Infraestructura y Vía. Sin previsión de inicio, pero con toda probabilidad se ejecutará este año.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-038	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Quintana del Puente	ambos	2021	2021	oct21	dic21	2 meses	-	Sustitución de desvíos AxC con traviesas sintéticas en la cabecera sur y materiales convencionales en la cabecera norte en la estación de Quintana del Puente		х	х			Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana para montar los cuerpos centrales de los escapes necesitando entre 4 a 6 horas de corte para ambas vías. Limitaciones a 30 y 60 km/h según avance de la obra. Por vía contraria siempre limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Sin previsión exacta. Elaborando proyecto ACP. Obra promovida por la Gerencia de Área de Vía (J. A. Rivas) con traviesas sintéticas en la cabecera sur y materiales convencionales en la cabecera norte. Las dos fases están contratadas. Materiales ya pedidos. Hay retrasos en la entrega de materiales	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-039	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	"Valladolid C.G Tres Hermanos"	ambos	2021	2021	feb21	oct21	6 meses	-	Proyecto de construcción del Paso Inferior entre las calles Nochevieja y Andrómeda en el P.K. 250/970 entre Valladolid C.G. y Tres Hermanos	х	х	x			LTV a 30 km/h con corte extraordinario de vía en fines de semana.	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: COMSA	Construcción Alta Velocidad
2021-6-040	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Llodio	ambos	2021	2022	sep21	mar21	6 meses	-	Recrecido de andenes estación de Llodio			x			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: SERANCO	Renfe Cercanías



IDENTIFICADOR			LÍNE	ĒΑ			ΑÑ	10	INICIO	N				,		ACIÓ ÁFICO				
FECHA N° ZONA IDENTI	ÁREA TERRITORIAL	со́ріво	DESDE	наѕта	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-6-041	BURGOS	724	Santurtzi	Bilbao Mercancías	Bilbao Mercancías	ambos	2021	2021	mar21	dic.21	10 meses	-	Nuevo Paso Superior en muelles del Puerto (pp. kk. 16/280). Estación Bilbao Mercancías.	×				"Trabajos con Banda de Mantenimiento ampliada. Izado de vigas y colocación de prelosas nuevo acceso al Puerto de Bilbao ZAD-3. Corte de vías 3,4,5 y 6 de Bilbao Mercancías. Corte de tensión afectando trayecto Santurce-Bilbao Mercancías y estación Bilbao Mercancías. Adjunto GESTO. Fin de semana desde las 00:00 horas del 18-09-2021 (noche V/S) hasta las 02:00 horas del 20-09-2021. Fin de semana desde las 00:00 horas del 02-10-2021 (noche V/S) hasta las 02:00 horas del 04-10-2021. Noches de L/M a V/S desde el día 11-10-2021 al 06-11-2021 desde las 00:00 horas a las 08:00 horas (excepto festivos 12-10-21 y 01-11-21)."	Autónomo de Bilbao Empresa contratista: TECSA - AMENABAR	Puerto Autónomo de Bilbao
2021-6-042	IRÚN	100	Madrid	Hendaya	San Sebastián	ambos	2021	2021	abr21	ago21	Terminada	-	Obra del proyecto de ejecución de demolición de edificaciones Calle Mundaiz 14 W y 18 en la estación de San Sebastián.		x			Estas obras se desarrollan en el mismo ámbito de las obras de la estación de Atotxa y entendemos que están entre los PKs 622.000 y 622.150. Se está pendiente del desalojo de los edificios para poder iniciar los trabajos. Cuando se inicien se solicitará limitación de velocidad y corte de tensión durante los trabajos nocturnos. En ejecución	Promotor: ADIF Empresa contratista:	Estaciones
2021-6-043	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Quintana del Puente - Quintanilleja	ambos	2021	2021	oct21	dic21	5 meses	-	Sustitución de traviesas y carril entre Quintana del Puente y Quintanilleja.			x		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible, y corte de tensión en descarga. Sin previsión de inicio (Jefatura de C. Inv.). Se realizó la propuesta de inversión. Sin conocimiento de cómo van los plazos de tramitación.	Promotor: ADIF Empresa contratista:	Mantenimiento
2021-6-044	VALLADOUD	770	Oviedo	Santander	Unquera - San Vicente de la Barquera	ambos	2021	2021	jun21	sep21	2 meses	-	Demolición de los Pasos Superiores situados en los PP.KK. 458/927 y 460/693 de la línea 770 Santander-Oviedo, en el término municipal de Val de San Vicente (Cantabria).	x	×			Fechas del 07/06/21 al 19/06/21. Horario: De L/M a W/S en horario de 13:00 h a 9:30 h (intervalos de 20 horas 30 minutos), comenzando el lunes a las 13:00 horas y finalizando el sábado a las 9:30 horas. Se adjunta GESTO. Demolido el del 458/927, el otro pendiente	Promotor: ADIF Empresa contratista: CYCASA	Mantenimiento
2021-6-045	IRÚN	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón de Ebro - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	oct21	dic21	3 meses	-	Trabajos por emergencia por rotura de colector del ayuntamiento de Logroño en la estación.			x		Actualmente LTV a 60 Km/h y previsión de 30 km/h en cuanto se proceda a los trabajos de sustitución de traviesas y desguarnecido Tramitado expediente extraordinario. A la espera de GESTO.	Promotor: ADIF  Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento
2021-6-046	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	2023	oct21	oct23	24 meses	-	Proyecto de construcción de tres Pasos Inferiores en las calles panaderos y Labradores en la estación de Valladolid C.G.	×	x	ж		LTV a 30 km/h con corte extraordinario de vía en fines de semana Falta solicitar GESTO	Promotor: Ayuntamiento de Valladolid Empresa contratista: MARCO INFRAESTRUCTURAS	Ayuntamiento de Valladolid



IDENTIFICADOR	با		LÍNI	ΞΑ			AÑC		INICIO	FIN				A		ACIÓ ÁFICO					
FECHA N° ZONA N° COBBEI ATIVO	ÁREA TERRITORIAL	código	DESDE	HASTA	TRAMO	DIRECCIÓN	Año de inicio	Ano de Tinalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
2021-06-47	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	1202	oct21	nov21	3 meses	-	Sustitución carril Distrito de Medina del Campo vía I (AMNR)			x			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-048	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	2023	sep21	nov21	4 meses	-	Sustitución carril Distrito de Arévalo vía I (AMNR)			x			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-06-49	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	202	oct21	dic21	3 meses	-	Sustitución de traviesas RS por PR-VE en el tramo Adanero - Arévalo vía II (ACP)			×			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-050	VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	Ávila - Venta de Baños	ambos	2021	2023	oct21	dic21	3 meses	-	Renovación de traviesas entre los PP.KK. 157+407 - 159+793 en el tramo Ávila - Medina del Campo vía I (ACP)			x			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-06-51	VALLADOLID	100	Magaz	Palencia Arroyo Villalobon	Magaz - Bifurcación Villamuriel	ambos	2021	1 202	oct21	dic21	3 meses	-	Sustitución de traviesas entre los PP.KK. 5+212 y 4+081 de la vía I y II en el By Pass de Magaz (ACP)			x			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-052	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	"Venta de Baños - Burgos Rosa de Lima"	ambos	2021	2021	sep21	dic21	3 meses	-	Renovación parcial de materiales vía tramo Quintana del Puente - Villodrigo - Villaquirán por vía II.			×			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-06-53	BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Burgos Rosa de Lima - Miranda de Ebro	ambos	2021	2021	sep21	dic21	3 meses	-	Sustitución de carril por defectos graves en diversos puntos entre el PK 317/672 y el 468/350.			x			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento



IDENTIFICADOR	i	LÍNE	ΕA			AÑC		INICIO	FIN				A	AFECT/ TR/	ACIÓN ÁFICO					
ECONA IDENTIF				TRAMO	DIRECCIÓN	cio	acion	inicio	de finalización	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN		ONIBILIDAD	ELOCIDAD	, GÁLIBO	EL	AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE
N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	НАЅТА		DIR		E I	Fecha de i	Fecha de fina	Dura	Perío		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONI DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		CONTRAISIA	DE LA OBRA
2021-6-054	200	Casetas	Bilbao Abando	"Logroño - Miranda de Ebro"	ambos	2021	2027	jul21	nov21	3 meses	-	Emergencia de las obras motivadas por las lluvias torrenciales producidas los día 14 y 17 de junio de 2021 en el trayecto Fuenmayor - Logroño con nº de expediente EM21-83132.		x	x		1	in de semana, solicitados por expediente gesto pendientes de	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-06-55	100	Madrid	Hendaya	San Sebastián - Irún	ambos	2021	2023	oct21	jun23	19 meses	-	Proyecto de ampliación de la longitud útil de las vías 3,5,7 y 9 en la estación de Lezo-Renteria		x	×		1	con corte de tensión en Banda de Mantenimiento. En 2ª fase se retranqueará el dv nº 6, y será necesario corte de fin de semana, pero no se actuará en este desvío hasta verano del 2022, en el que		Puerto de Pasaia
2021-6-056	100	Madrid	Hendaya	"Brinkola - Irún"	ambos	2021	7,077	oct21	jun22	8 meses	-	Sustitución de Hilo de Contacto en las Cercanías de San Sebastián, trayecto Brinkola - Irún			x		ı	Banda de mantenimiento ampliada. Adjunto GESTO	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Brinkola-San Sebastián (Elecnor y Electren)	Mantenimiento



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	10	INICIO	Z Z						ACIÓN ÁFICO	AL			
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN		ón	ė	ación	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN		IBILIDAD	CIDAD	TIBO		AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	со́ріво	DESDE	HASTA	TRAWO	DIREC	Año de inicio	Año de finalizaci	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duracio	Período	RESTRICCION	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	ALCIACIONTACVISTA	CONTRATISTA
2020-7-08	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla- Santa Justa	ambos	2021	2024			36 meses		Renovación de infraestructura y superestructura, así como de migración al ERTMS en la línea de AV Madrid- Sevilla:: Renovación de traviesas y desvios, desguarnecido de balasto, impermeabilización de puentes, energía y CMS	х	х	х			Renovación de desvíos: - Segunda fase: inicio nov-2021. Fin ene-2023(duración 15 meses). Sustituir 63 desvíos: Corte extraordinario en fin de semana nocturno correspondiente a los trabajos de montaje del aparato de vía y su traslado previo ya premontado. Corte de una de las vías alternas y de las dos vias de 0:00 a 7:00 con LTVs a 80 km/h. Incrementos máximos de marcha de hasta 5 minutos. TBP377/21LI en Los Gavilanes 01-11-21/22-11-21 y TBP385/21LI en Yeles 22-11-21/13-12-21Tercera fase: Sin previsión. Sustituir 100 desvíos y sus traviesas.  Sustitución de traviesas entre Calatrava y Hornachuelos (agosto 21-abril 22). Trabajos en banda de mantenimiento de Lunes a Viernes con LTV a determinar desplazable cada día en 600 metros durante 8 meses. TBP376/21LI entre Conquista-Adamuz del 04-10-21 al 02-04-22 con LTV de 160 km/h desplazable de hasta 3 km.  Impermeabilización de puentes entre Villanueva y Adamuz verano 2022 con corte total de cada vía durante 40 días. Hasta el segundo semestre de 2022 incrementos de marcha de hasta 5 minutos en un sentido de la marcha entre Córdoba y Sevilla. Desde el segundo semestre de 2022 y durante 2023, posibles incrementos de marcha de entre 5 y 10 minutos entre Madrid y Sevilla. Durante época concretas de finales de 2022 y 2023, además de lo anterior, posibilidad de establecer PAT por establecimiento de vías únicas, junto con nuevos incrementos de marcha de 5 minutos.	ADIF- Dirección Técnica
2021-7-001	010-020			Madrid Puerta Atocha	ampos	2022	2025	2° semestre de 2022		32 meses*	-	Proyecto del Nuevo Acceso a Cerro Negro (se encuentra en fase de redacción de proyecto))						Afección a disponibilidad de infraestructura en análisis dado que el proyecto se encuentra en redacción. Previsión inicio de obras 2º semestre 2022	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar
2020-7-002	010-050			Madrid Puerta Atocha	ambos	2022	2023	2° semestre de 2022		18 meses*	-	Proyecto de ampliación de vías 16 y 17. (se encuentra en fase de redacción de proyecto)							ADIF AV– Construcción / pendiente de licitar
2019-7-12	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Estación de Almodóvar	ambos	2022	2022	feb-22	may-22	14 semanas	-	ByPass de Almodóvar del Río. Hinca de 2 ODTs (Obra Drenaje Transversal) en el PK 363+200			х			Es necesario apeo. LTV a 30 km/h durante 14 semanas en ambas vías.	ADIF AV– Construcción
2019-7-13	980	Antequera SA	Granada	Bif. Riofrío - Loja	ambos	2021	2022	25/10/2021	21/01/2022	3 meses	-	Variante de Loja (viaducto de Riofrío). Reubicación de postes catenaria pk 149+500. Ejecución de vano sobre el FFCC.			ж			LTV a 30 km/h durante 3 meses. TBP394/21LI.	ADIF AV– Construcción



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÍ	ŭο	INICIO	Z.					AFEC T	TACIÓ RÁFICO	N AL O			
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN		iión	cio	zación	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	ı.	VIBILIDAD	OCIDAD	ÁLIBO		AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	НАЅТА		DIRE	Año de inicio	Año de finalizac	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duraci	Períod		CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONII DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		CONTRATISTA
2019-7-14	036	Antequera SA	Granada	Loja - Bif. La Chana	ambos	2021	2021	епе-22	abr-22	4 meses	-	Muros de refuerzo en pilas pk 163+230			x			LTV a 30 km/h durante 4 meses.	ADIF AV– Construcción
2019-7-04	020	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	ambos			,	,	,	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14		х				Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.	ADIF AV- Construcción
2019-7-05	020	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	ambos						-	Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP.			x			LTV 30 km/h	ADIF AV– Construcción
2021-7-01	020	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Sants-Bif Mollet	Vía 1 (lado mar)	2022	2023	mar-22	dic-23	19 meses		Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS	ж					Corte total de circulación vía 1 entre Sants y Bif Mollet. Posible adecuación de los cruces sin afectaciones, pero en algún caso, incrementos de marcha de hasta 5 minutos .	ADIF AV– Construcción
2021-7-02	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Sants-Bif Mollet	Vía 2 (lado montaña)	2023	2024	поv-23	jun-25	19 meses		Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS	х					Corte total de circulación vía 2 entre Sants y Bif Mollet. Posible incremento a algunas circulaciones puntuales.	ADIF AV– Construcción
2019-7-08		Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartin Clara Campoamor	Valladolid	ambos	2018		mar18			-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores			ж			"Ejecución de 16 Pasos Inferiores en acceso a Valladolid, con una duración de 30 días por paso. Hinca de cajón con LTV a 30 km/h durante 30 días.  1 P.I. Plaza Rafael Cano p.k. 181/241 finalizado. 2 P.I. c/ Mirto p.k. 174/500 1° finalizado.  3 P.I. c/ Andrómeda y Nochevieja p.k. 181/850 en obras. Previsión de apeo de vía y limitación a 30 km/h. TBP 256/21Ml del 26-09-21 al 22-11-21.  4 P.I. c/ Panaderos y Labradores, p.k. 179/800. Fase de proyecto finalizada. Previsión inicio 3° o 4° trimestre del 2021."	Sociedad Valladolid Alta Velocidad / VARIAS

#### **ADIF - Alta Velocidad**



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			ΑÑ	ίο	INICIO	N.						CIÓN FICO	AL			
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN		ón	oj:	ación	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	- IBILIDAD		CIDAD	TIBO		AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	cópigo	DESDE	НАЅТА	TRAMO	DIREC	Año de inicio	Año de finalizaci	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duració	Período	RESTRICCION	CORTE TOTAL  RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD	DE VIA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL	AFECIACION PREVISIA	CONTRATISTA
2019-7-09	080	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartin Clara Campoamor	Madrid Chamartín Clara Campoamor	ambos	2022		C.sur: 2º semestre de 2021.C. norte y resto de actuaciones: 1er semestre 2022		8 meses (cabecera sur) y 10 meses (resto de actuaciones y c.norte)*	-	Ampliación de vías UIC de Chamartín, transformando a ancho UIC las vías 14 y 15 actuales de ancho ibérico. Construcción de Cimentaciones y Pilas entre las vías 13 y 17 del Cubrimiento de la Cabecera Sur de la Estación de Chamartín			x			Afección por corte en vías 16 a 18. Puesta en servicio cabecera sur: 2º semestre de 2022. Puesta en servicio cabecera norte: 1er semestre de Al 2023.	DIF AV– Construcción
2019-7-10	080	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Madrid Chamartín Clara Campoamor	ambos	2022	,	1er semestre 2022	,	60 meses*	-	Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de AV y del Edificio de Viajeros de la Estación de Chamartín (vías 22-25)			х			Afección por corte en vías 14 a 21.Afección a los locales comerciales de la plaza y de la fachada sur de la estación. Modificación de acceso rodado y peatonal desde la calle Hiedra. Previsto inicio de obras 1er semestre 2022.	.DIF AV– Construcción
2020-7-02	080	Chamartín	Bif. Venta de Baños	Estación Valladolid Campo Grande		2021	2021	mar-22	jun-22	4 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de nueva marquesina en el anden 1 de la estación de Valladolid Campo Grande						En tramite de contratación. Trabajos nocturnos. Cortes puntuales para paso de material. Corte de algún sector de vía de estacionamiento de Protenes.	romotor: ADIF
2020-7-04		Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Río Duero – Valladolid	ambos	2022	2024	feb-22	abr-24	26 meses	-	"Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Río Duero-Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049"			х			Renovación de carril y reducción de puntos de soldadura. Ejecución muro de protección de pilas en P.S. c/Daniel del Olmo entre vias 1 y 2. Colocación de vallado de separación de AV y RC entre Río Duero y Pinar de Antequera. Modificación pulsadores iluminación y conexión evacuación en ambas bocas en túnel Pinar de Antequera. Afectación a AV solo de corte de tensión en catenaria.	DIF AV– Construcción
2021-7-004	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín	ambos	2022	2023	2° semestre 2022		15 meses*		Acceso a Terminal T4 de Barajas en ancho estándar						intraestructura: atección de corta duración nor corte de la via 7 de la LAV	DIF AV– Construcción / Jendiente de licitar
2021-7-15	00	Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Bif. Las Pajareras-Valladolid	ambos					35 meses	-	Proyecto Constructivo de Duplicación de Vía de Ancho Estándar Al Norte de la Estación de Valladolid Campo Grande Hasta el Nudo Norte de Valladolid-Variante Este. En fase de redacción de proyectos.	×		х			Afectación: Infraestructura, Vía y Electrificación.	

## **ADIF - Alta Velocidad**



IDENTIFICADOR		LÍNE	A			A	ÑO	INICIO	N I						FACIÓ RÁFIC		
IDENT				TRAMO	DIRECCIÓN		ión	cio	ación	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN		VIBILIDAD	CIDAD	ÁLIBO	PROMOTOR  AFECTACIÓN PREVISTA EMPRESA
FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	cópigo	DESDE	НАЅТА	. IIA.III S	DIREC	Año de inicio	Año de finalizac	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duraci	Período	NESTINECION .	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIB DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	CONTRATISTA
2021-7-16		Burgos Rosa de Lima	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Bif. Las Pajareras-Valladolid	ambos	,	,				-	Proyecto de la Remodelación de la Estación de Valladolid Campo Grande. En fase de redacción de proyectos.					Afectación: Plataforma, superestructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones.
2021-7-17	080	982	Bif Medina	Bif Pedralba	ambos	2022	2022	1° semestre 2022		,	-	Levante del Cambiador de Zamora y del desvío 2C en vía de tercer carril.					Corte total de vía durante un fin de semana. ADIF AV- Construcción
		RES <sup>-</sup>	TRICCIO	NES DE CAPA	CII	DAI	D C	ON	FEC	CHA	DE	FINALIZACIÓN EN	V 2	202	1, 5	SIN A	AFECTAR AL HS 2021-2022
2020-7-09		Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Sevilla- Santa Justa	ambos	2021	2021	04/05/2021	04/11/2021	4 meses	-	Adecuación de Vias de Estacionamiento y maniobras en las Estaciones de Santa Justa y Majarabique. En ejecución TBA2 140/21Ll		x	x		Vías sin servicio entre febrero y abril (987 y 997) Trabajos en banda de mantenimiento. Vías (988, 989 y 990).
2021-7-14	042	Bif Albacete	Alicante	Chinchilla-Bonete	ampos	2021	2021	20/09/2021	22/10/2021	1 mes	-	Levante de rasante de la vía entre del Km 360/760 al 361/380 entre Chinchilla-Bonete					TBA395/21LI con LTV a 80 km/h ADIF AV- Construcción
2019-7-07	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Río Duero – Valladolid	ambos	2017	2021	71-iluí	dic21		-	Duplicación de vía Río Duero – Valladolid	x	ж			"Obra finalizada. Con la puesta en servicio en ASFA y entrada de nuevo CVM. Pendiente puesta en servicio ERTMS N1 entre RDU-VA, previsión 4º trimestre 2021"  ADIF AV / Varias (Vía, L
								ión comunicación olicitud puesta en vicio: oct 2021									

