Catalog of Capacity Restrictions in the RFIG

Network Statement 2020

Updated to June 2020

adif ALTA VELOCIDAD

Catalog of Capacity Restrictions in the RFIG

Network Statement 2020

Updated to June 2020

adif ALTA VELOCIDAD

CATALOG OF CAPACITY RESTRICTIONS IN THE RFIG

- **NOTE:**

  In accordance with the provisions of Commission Delegated Decision (EU) 2017/2075 of 4 September 2017, replacing Annex VII of Directive 2012/34 / EU of the European Parliament and of the Council, by the establishing a single European railway area, is included the catalog with capacity constraints in the RFIG. This document will be updated periodically with the information of the TOC sessions, which are the ones that define and agree on the programming of actions and works in the infrastructure.

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
CENTRO	2019-1-001	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Túnel de Sol / Atocha - Chamartín)	ambos	2020	2020			2º trim. 2020		4º trim. 2020		-	Mayormente nocturno	Pruebas y puesta en servicio del ERTMS nivel 2 - Túnel de Sol (Atocha–Chamartín).		X				Puesta en servicio comercial ERTMS	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Thales - Siemens
	2019-1-002	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Getafe Industrial - Pinto)	ambos	2021	-			2º semestre 2021		-		-	Banda de mantenimiento	Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01.		X	X			Implantación de LTV.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV
	2019-1-003	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	Madrid Chamartín – Aranjuez (Estación de Pinto)	ambos	2020	2020			oct.-20		nov.-20		-	Banda de mantenimiento y un corte extraordinario a programar en TBA	Estación de Pinto: supresión de LTV a 80 km/h en escape 7/9.	X		X			Supresión LTV y un corte extraordinario	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV CENTRO
	2019-1-005	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	San Cristobal Industrial-Aranjuez	ambos	2020	2022			oct.-20		jul-22		21 meses	-	Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la adaptación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo San Cristóbal – Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín – Valencia Estació del Nord.	X	X	X			Puesta en servicio del BAB. Posibles LTV por protección de trabajos. Aún no hay fecha definida para los cortes extraordinarios.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Siemens
	2019-1-008	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Madrid Chamartín)	ambos	2019	2023			02/06/2019		2023		60 meses	Todo el día	Remodelación integral de la estación de Madrid-Chamartín.		X	X			Obras a realizar en 9 fases con afectaciones múltiples. A mediados de año 2021, posible afectación a la circulación en vía de Ramón y Cajal por instalación de doble escape. LTV y TBA (tráfico alternativo por una vía).	o Promotor: Adif o Empresa contratista: AZVI-VIAS Y CONSTRUCCIONES
	2019-1-009	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías)	ambos	2019	2021			01/07/2019		2021		24 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha.		X				Resto fases ampliaciones BM nocturna por corte de cada via.	o Promotor: CERCANÍAS RENFE. o Empresa contratista: KONE
	2020-1-003	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Nuevos Ministerios - Atocha Cercanías (Apeadero de Recoletos)	ambos	2021	2022			01/04/2021		mayo 2022		13 meses	Banda de mantenimiento y cortes totales	Proyecto de Ejecución de Accesibilidad Tren - Andén en la Estación de Recoletos, Madrid.	X					Corte total durante 37 días desde el 24 julio 2021	o Promotor: ADIF (Estaciones de Viajeros) o Empresa contratista:
	2019-1-011	920	Móstoles-El Soto	Parla	Móstoles-El Soto – Parla (Móstoles-El Soto)	ambos	2021	2021			2º semestre 2021		2º Semestre 2021		-	-	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto.		X				Posible implantación de LTV.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV CENTRO
	2020-1-001	920	Móstoles-El Soto	Parla	Parla-Villaverde Alto	ambos	2021	2021			15/06/2021		15/09/2021		3 meses	Todo el día	Renovación de la losa flotante, superestructura y electrificación del túnel de Getafe. Línea C4 de Cercanías de Madrid.	X	X	X			Corte total de 2 meses y cortes en banda de mantenimiento fuera de este corte total 15 días antes y posteriores al mismo.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista:sin adjudicar
	2020-1-002	920	Móstoles-El Soto	Parla	Estación de Orcasitas	ambos	2021	2021			01/08/2021		01/09/2021		1 mes	Todo el día	Demolición de Losa y Montaje de Vía en Balasto en la estación de Orcasitas. Línea C5 de Cercanías.	X	X	X			Corte total de 14 días y cortes en banda de mantenimiento fuera de este corte total las semanas anterior y posterior a este corte.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista:sin adjudicar
	2020-1-004	940/944/948	Vicálvaro Merc	Vicálvaro Merc	Vicálvaro	ambos	2020	2021			feb.-20		3º trimestre 2021		18 meses	Todo el día	Remodelación integral estación.	X	X	X			LTV, cortes permanentes de vías y cortes extraordinarios a programar.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: SACYR-CAF
	2020-1-005	200	Chamartin	BCN França	Estación de Alcalá de Henares	ambos	2021	2022			ene.-21		10/05/2022		16 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de accesibilidad de la estación de Alcalá de Henares.						Trabajos en borde de anden y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Cortes puntuales por montaje de marquesina provisional y trabajos en paso inferior.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista:

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restección de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Perjo. longitud. Gálibo	Solo diesel		
NOROESTE	2019-2-001	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Pola de Lena - La Robla (Pola de Lena)	ambos	2020	2021			3er. trimestre 2020		3er. trimestre 2021		12 meses	-	Montaje de vía de la Variante de Pajares y remodelación de la estación de Pola de Lena en 5 fases.		X	X			Baja de vías de apartado, corte de una vía y restricciones de uso en andenes de la estación de Pola de Lena por modificación de playa de vías y andenes, conforme a programa de fases a determinar. Actuación sólo en el ámbito de la estación.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: En licitación
	2019-2-005	814	Guillarei	Valencia do Minho	Guillarei - Tuy	ambos	2019	2020			09/12/2019		12/06/2020		6 meses		Montaje de línea aérea completa. Ejecución de macizos, izado de postes y montaje de ménsulas.						Noches de L/M, M/X, X/J, J/V y V/S desde las 22:10h (paso de tren 423) hasta las 05:30h.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: Telice
	2019-2-006	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes. Oñoro	ambos	2020	2021			ene.-20		ene.-21		12 meses		Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos. Rebaje de vía por gálibo del túnel de la Alamedilla. O.Ext. 70/20.	X					Corte total entre los días 3 y 28 de Agosto de 2020 . Obra Ext. 70/20. Previsto sin restricciones a su finalizacion.	o Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE ACINSER JOCA
	2019-2-008	800	Monforte	Lugo	Ourense - Monforte – Lugo	ambos	2020	2022			4º Cuatrimestre 2020		4º Cuatrimestre 2022				Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad.	X				X	Previsto comienzo trabajos 4º Cuatrimestre 2020.	Promottor: Adif
	2019-2-009	822	Zamora	A Coruña		ambos	2018	2020			may.-18		2º cuatrimestre 2020		22 meses	-	Trabajos de refuerzo, drenaje y acondicionamiento en el túnel de El Padornelo.	X		X			Corte total del 10 junio hasta 26 junio.	o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: Ferrovial.
	2019-2-010	822	Zamora	A Coruña	Puebla de Sanabria – Ourense (Taboadela - Ourense)	ambos	2018	2020			oct.-18		3er. Cuatrimestre 2020		17 meses	-	Construcción de plataforma y montaje de vía de la LAV Madrid – Galicia, tramo Taboadela-Orense e integración en la estación de Orense. O.Ext. 11/20. Se aprovechara corte total del 10 al 26 de Junio entre Puebla Sanabria y Ourense para avanzar en los trabajos.		X	X			Se prorrogan los trabajos con fecha de finalización prevista para 4º trimestre 2020. Se precisa LTV para renovación de vía a 30 km/h para entre los PPKK 233/866 y 235/200 y a 60 km/h entre 236/500 y 247/950.(Esta última a partir de las 4:00h del día 14-01-20 incluirá una LTV a 30 km/h desplazable en sentido kilometración, que afectará a 325m (entre los PPKK 237/025 y 240/025). Todas las limitaciones de velocidad quedarán suprimidas a la finalización del corte total el 26/06/2020. Una vez puesta en servicio de la vía II de Laza, no serán posibles cruces de 2 Alvias en doble composición ambos. **En Ourense en los intervalos existentes:** • Se instalará cambio 101 (para acceso a vias UIC con final en topera lado Taboadela) que quedará sin mando, asegurado a normal y señalizado para dar comprobación incluyéndolo en el CVE1. • Se incorporará al enclavamiento calce de señal M4, actualmente accionado manualmente (lado Santiago).	o Promotor: Adif A.V. o Empresa contratista: En licitación.
	2020-2-002	822	Zamora	A Coruña		ambos	2020	2020			jun.-20		dic.-20		7 meses	-	Puesta en servicio de enclavamientos y paso de BAU a BLAU, entre Pedralba y Ourense. Levantar aparatos de vía en diferentes estaciones de la linea, eliminacion de las estaciones de Requejo, Castrelo, A Albergueria y Paderne. Se realizará en varias fases. **Fase I** Puebla Sanabria - Ourense, aprovechando corte total O.Ext 74/20, del 10 al 26 de Junio de 2020. **Fase II** Baños Molgas - Taboadela. Previsto para Octubre-2020. **Fase III** Taboadela - Ourense. Previsto para Diciembre 2020.	X		X			**Fase I:** Interrupción de la circulación de 15 días de duración, del 10/06/2020 al 26/06/2020, obra ext. 74/20, corte total de línea al que se agregarían otras actuaciones de plataforma, para acometer: **.- Por la Subdireccion de Construccion:** • Se levantarán las estaciones de Requejo, Castrelo y A Albergueria. • Se recuperán para la circulación las vías que se encuentran de baja por cortocircuitado deficiente del C.V., de las estaciones de A Mezquita, Laza-Cercedelo y Vilar del Barrio, todas ellas actualmente en vía única. • Se implantará BLAU con CTC hasta Vilar del Barrio, y entre Vilar del Barrio y Baños de Molgas permanecerá BAU con CTC • Se montarán DCOs entre Taboadela y Ourense.	UTE Thalsi
	2020-2-003	810	Monforte	Orense	Ourense - Monforte – Lugo	ambos	2020	2022			4º Cuatrimestre 2020		4º Cuatrimestre 2022				Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad.	X				X	Previsto comienzo trabajos 4º Cuatrimestre 2020.	Promottor: Adif
	2020-2-004	822	Zamora	A Coruña	Baños de Molgas-Paderne	ambos	2020	2020			10/06/2020		25/06/20		15 días	-	Renovación de vía en parejas. O. Ext. 113/20, dentro del corte total entre Puebla Sanabria y Ourense al amparo O. Ext 74/20.			X			O. Ext. 113/20 del 10/06/2020 al 25/06/2020. LTV a 30 km/h en 3,40 km del 26/06/2020 al 01/07/2020. LTV a 60 km/h en 3,40 km del 01/07/2020 al 30/07/2020.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: Ute Mantenimiento.

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restección de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Perm. longitud. Gálibo	Solo diesel		
NOROESTE	2020-2-007	810	Monforte	Vigo	Guillarei- Redondela		2020	2021			3er. Cuatrimestre 2020		3er. Cuatrimestre 2021		11 meses	-	Desguarnecido de vía.						Desguarnecido de vía en varios puntos entre los PPKK 141/560 al 166/255. Pendiente fijación periodo trabajos y petición Obra Ext. Restricciones previstas LTV a 30 km/h (300m) y a 60km/h (600m).	Promotor ADIF Empresa Contratista COSFESA
	2020-2-008	790	La Asunción	Guardo	La Asunción-Guardo	ambos	2020	2022			3er. Trimestre 2020		3er. Trimestre 2022		23 meses	-	Proyecto supresión BT	X	X				Adjudicado Febrero 2020. Pendiente fijación fecha inicio de los trabajos prevista para Septiembre 2020, y solicitud de Obra Extraordinaria. Previsto montar BAU en trayecto La Asunción-Cistierna y BLAU en los trayectos Cistierna-Guardo y La Robla-Matallana.	CAF Signalling
	2020-2-009	740	Ferrol	Pravia	Ferrol-Ortigueira	ambos	2020	2020			-		-			-	Proyecto supresión BT.		X				En proceso de licitación de obra hasta diciembre de 2020.	
	2020-2-010	132	Ablaña	Bif. Tud. Veguín	Ablaña-Olloniego	ambos	2021	2022			-		-		-	-	Renovación túneles.	X					En proceso de licitación de obra hasta octubre de 2020. Renovación integral de tuneles 83 (por vía I) y 90 y 90 bis entre Lugo Llanera y Villabona.	o Empresa contratista: En licitación.
	2020-2-011	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León - Bif. Quintana	ambos	2020	2020			jun.-20		jun.-20		1 mes	-	Trabajos bateo desvios instalados para enlace L-130 con soterramiento de Leon. O.Ext. TBP 35/20		X				Del 1/06/20 al 10/06/20 trenes hotel 751 y 752 no pueden entrar en estación de León. O.Ext. TBA 35/20.	Adjudicataria: Copasas. Subcontratista: Maquibasa
	2020-2-012	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Sahagún - Villada	ambos	2020	2020			-		-		45 días	-	Sustitución traviesas y carriles en via II		X	X			* Durante trabajos. Via I: LTV 60 Km/h en 1200 m. (TPP 1,7 min.) para protección trabajos. Via II: LTV 30 Km/h en 600 m. + LTV 60 Km/h en 60 m.(TTP 3,4 min.) * A la finalización trabajos. Sin LTV. Inicio condicionado al suministro de materiales (sin fecha).	UTE Mantenimiento lote 2 Noroeste
	2020-2-013	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla - Pola de Lena	ambos	2020	2021			3er. trimestre 2020		4er. trimestre 2021		18 meses	-	Puesta en Servicio de los nuevos Enclavamientos de La Robla RC, La Robla AV + Bif. Pajares, así como la renovación del Bloqueo entre La robla RC y Santibáñez, y Pruebas ERTMS.		X				Contrato vinculado en licitación con Empresa Hitachi, que completa al contrato en ejecución. Previsión inicio de trabajos Octubre 2020 Previsión Primeras PeS Enclavamientos 1er/2º Trimestre 2021 Previsión comienzo Pruebas ERTMS 4º Trimestre 2021.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: En licitación
	2020-2-014	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León - Santibáñez	ambos	2020	2021			3er. trimestre 2020		4er. trimestre 2021		18 meses	-	Puesta en Servicio de los nuevos Enclavamientos de León y Santibáñez, y Pruebas ERTMS.		X				Contrato vinculado en licitación con Empresa Alstom, que completa a los contratos en ejecución. Previsión inicio de trabajos Septiembre 2020 Previsión Primeras PeS Enclavamientos 3er/4º Trimestre 2020 Previsión comienzo Pruebas ERTMS 4º Trimestre 2021.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: En licitación
	2020-2-015	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bifurcación Base León - Bifurcación Galicia	ambos	2020	2020			jun.-20		jul.-20		1 mes		Sustitución de desvío por escape e instalación de nuevo desvío en bif. Galicia	X		X			FIN DE SEMANA DEL 26/06 AL 28/06: Desde las 21:20 h del viernes día 26 hasta las 9:00 h del sábado 27 corte tayecto Bif. Base León - Bif. Galicia y Bif, Galicia - Santibañez por ambas vías. Desde las 9:00 h hasta las 21:20 h del sábado dia 27 continuará la interrupción de la circulación por vía II en el trayecto Bif. Galicia - Santibañez. Desde las 21:20 h del sábado 27/06 hasta las 9:00 h del domingo 28/06 corte trayecto Bif. Base León- Bif. Galicia y Bif. Galicia-Santibañez por ambas vías. FIN DE SEMANA DEL 4/07 AL 5/07: Desde las 21:20h del sábado día 4/07 hasta las 09:00h del domingo día 5/07 corte trayecto Bif. Base León- Bif. Galicia y Bif. Galicia-Santibañez por ambas vías. -LTV a 60 km/h vías I y II del pk 1/300 al pk 1/650 desde las 06:55h del 5 de julio a las 14:00h del 21 de julio. -LTV a 30 km/h vías I y II del pk 1/300 al pk 1/650 desde las 09:00h del 27 de junio a las 09:00h del 5 de julio -LTV a 50 km/h vía I del pk 0/800 al pk 1/300 desde las 12:00h del 30 de junio a las 21:20h del 4 de julio. -LTV a 30 km/h vía I del pk 0/800 al pk 1/300 desde 21:20h del 4 de julio a las 01:00h del 15 de julio. -LTV a 50 km/h vía I del pk 0/800 al pk 1/300 desde las 01:00h del 15 de julio a las 14:00h del 21 de julio.	o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR y CONVENSA
	2020-2-016	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - La Robla	ambos	2020	2020			jul.-20		sep.-20		2 meses		Renovación de vía II entre Santibáñez y La Robla (sin afectar a estaciones).	X		X			Corte total de vía II. LTV a 60 km/h en vía I por protección de los trabajos. Se implanta un nuevo desvío quedando la línea a desviada, que supone una LTV permanente a 60 km/h hasta nuevo CVM.	o Promotor: Adif AV o Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restección de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Perm. longitud. Gálibo	Solo diesel		
NOROESTE	2020-2-017	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla - Santibáñez	ambos	2020	2020			sep.-20		nov.-20		3 meses		Renovación de vía I entre La Robla y Santibáñez (sin afectar a estaciones).	X		X			Corte total de vía I. Un corte total de ambas vías de viernes a lunes (fecha a determinar). LTV a 60 km/h en vía II por protección de los trabajos hasta implantación de LTV a 30 km/h por ejecución de pasos inferiores 30 días. Se instalan 3 nuevos desvíos en los que la línea queda a desviada, con LTV permanente a 60 km/h hasta nuevo CVM.	○ Promotor: Adif AV ○ Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR
	2020-2-018	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	ambos	2020	2021			nov.-20		mar.-21		4 meses		Renovación vías impares de la estación de Santibáñez y renovación de vía I entre Santibáñez y Bifurcación Galicia.	X		X			Corte total de vía I. Baja de la vía 3 de la estación de Santibáñez. LTV a 60 km/h en vía II por protección de los trabajos.	○ Promotor: Adif AV ○ Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR
	2020-2-019	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	ambos	2021	2021			mar.-21		jun.-21		3 meses		Renovación vías pares de la estación de Santibáñez y renovación de vía II entre Bifurcación Galicia y pk 2+800.	X		X			Corte total de vía II. Baja de la vía 4 de la estación de Santibáñez. LTV a 60 km/h en vía I por protección de los trabajos.	○ Promotor: Adif AV ○ Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR
	2020-2-020	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Estación de Pola de Lena	ambos	2020	2021			ago.-20		feb.-21		6 meses		Remodelación de playa de vías de la estación.	X		X			Primera fase de la remodelación. Implica baja de vías 1 y 2. Circulación por vía 3. Se mantiene acceso a vías 4, 6, 8 y 10.	○ Promotor: Adif AV ○ Empresa contratista: UTE DRAGADOS - TECSA
	2020-2-021	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Estación de Pola de Lena	ambos	2021	2021			ene.-21		ene.-21		72 horas		Montaje de la bretel y aparatos conexión vías cercanías.	X		X			Corte total de la circulación hacia León. Sólo es posible el estacionamiento en vías 3, 5 y 7.	○ Promotor: Adif AV ○ Empresa contratista: UTE DRAGADOS - TECSA
	2020-2-022	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Estación de Pola de Lena	ambos	2021	2021			feb.-21		jun.-21		4 meses		Remodelación de playa de vías de la estación.	X		X			Se restablece la circulación por vía 1 y 2. Las vías 3, 5 y 7 se dan de baja. Se mantiene acceso a vías 4, 6, 8 y 10.	○ Promotor: Adif AV ○ Empresa contratista: UTE DRAGADOS - TECSA
	2020-2-023	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020			ene.-19		nov.-20		22 meses		Demolición y Construcción pasarela PK 0/970, Construcción pasos superiores PK 1/060 y PK2/067, Rehabilitación pasarela PK 1/440 y mejora cerramiento RFIG.	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE SAN ANDRÉS
	2020-2-024		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	ambos	2019	2020			jun.-19		nov.-20		17 meses		Renovación de vía y plataforma en vía acceso a taller e instalación nuevos escapes para enlace soterramiento León con Línea a Galicia.	X	X	X			Banda de Mantenimiento con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana. LTV a 30 km/h y 60 km/h.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: CONVENSA
	2020-2-025	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020			jun.-19		nov.-20		17 meses		Ripado de vía entre Bif. Base León y Bif Galicia (incluído). Montaje doble vía entre Bif Galicia y soterramiento León.	X	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana. Tras instalación desvío se establecerá LTV a 30 km/h y 50 km/h (velocidad de paso por la nueva aguja) hasta puesta en servicio. LTV a 60 km/h para protección trabajos en vía adyacente.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: CONVENSA
	2020-2-026	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez	ambos	2019	2020			jun.-19		nov.-20		17 meses		Renovación LAC.		X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión. Posible LTV a 60 km/h.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: COBRA
	2020-2-027	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Clasificación - Estación de León	ambos	2019	2020			jun.-19		nov.-20		17 meses		Enlace LAC a soterramiento León.	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión y cortes extraordinarios.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: COBRA
	2020-2-028		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	ambos	2019	2020			jun.-19		nov.-20		17 meses		Reforma LAC.	X	X	X			Cortes a concertar.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: COBRA
	2020-2-029	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Cabecera sur Estación de León	Vía Unica	2020	2020			jun.-20		jul.-20		1 mes		Montaje de desvíos acceso Soterramiento de León.	X	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna. Posible LTV a 60 km/h.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: COPASA
	2020-2-030	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía Unica	2021	2022			ene.-21		ene.-22		12 meses		Obras de adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	X	X				Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: Pte de Licitar
	2020-2-031	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía Unica	2021	2022			may.-21		may.-22		12 meses		Refuerzo de pilas de 1 estructuras para LAV con afecciones en convencional.	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: Pte de Licitar
	2020-2-032	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Quintana - León Clasificación	Vía Unica	2021	2022			may.-21		may.-22		12 meses		Demolición de PS existente y construccion de un nuevo PS (Ctra Trobajo del Cerecedo).	X	X	X			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: Pte de Licitar
	2020-2-033	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Palencia	Vía Unica	2021	2022			may.-21		may.-22		12 meses		Refuerzo de pilas de 3 estructuras para LAV con afecciones en convencional.	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: Pte de Licitar
	2020-2-034	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Oviedo - La Corredoria	ambos	2020	2021			ago.-20		ago.-21		12 meses		Ejecución de ampliación del puente de Nicolas Soria. Marco empujado.	X	X	X			LTV a 30 km/h en vías Convencional y RAM, con cortes nocturnos para colocación de apeos. Fecha de inicio pendiente de confirmar.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: COPCISA

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restrcción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
SUR	2019-3-002	402	Espeluy-Aguja km 340,1	Jaén	Espeluy Ag. km. 340,1 - Jaén (Grañena - Jaén)	ambos	2017	2020			sep.-17		4 trimestre 2020		36 meses	-	Línea de Alta Velocidad Alcázar de San Juan - Jaén, tramo Grañena - Jaén.	X	X	X			Se contemplan los enlaces de los puntos extremos de la variante con la línea actual y el cruce de la línea actual en tres puntos intermedios. Para realizar los trabajos correspondientes a enlaces y cruces, de cara a la puesta en servicio definitiva, se realizará un corte total desde las 07:15 h del 18/05/2020 hasta las 24:00 h del domingo 18 de octubre de 2020. Será necesario transbordos de viajeros entre Jaén y Espeluy. No se prevén LTV´S antes de los trabajos de conexión y corte temporal definitivo.	○ Promotor: Adif AV ○ Empresa contratista: COMSA SAU
	2019-3-003	410	Linares-Baeza	Almería	Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería)	ambos	2018	2021			nov.-18		feb.-21		27 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia – Almería. TBP 184/18.	X					Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta febrero 2021.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: COMSA SAU
	2019-3-004	416	Moreda	Granada	Granada		2019	2020			2 SEMESTRE 2019		dic.-20			Todo el día	Obras del cambiador de ancho de Granada.						LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52.	○ Promotor: Adif AV
	2019-3-006	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	San Pablo - Almoraima (p.k. 129/400 al 155/438)	ambos	2019	2021			may.-19		1º trim. 2021		21 meses	-	Renovacion del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras), entre los p.k. 129/400 y 155/438.			X			TBA aprobada 4/02/2020 LTV a 30 Km/h en 540 m., pasando a 60 Km/h al día siguiente. Ésta pasará a velocidad del CVM una vez realizada la 2ª nivelación de Vía, soldaduras y neutralización.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: GUINOVART
	2019-3-013	460	Bif. Riofrio	Fuente de Piedra	Bif. Las Maravillas-Antequera	ambos	2019	2020			3 TRIMETRE 2019		dic.-20		-	-	Obras de “Plataforma y via de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV. Vigente TBA corte total (133-19SETBA).	X					Futura bifurcación La Verónica. obras de “Plataforma y via de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV”. Actualmente corte de via total hasta 26 septiembre 2020.	○ Promotor: Adif AV
	2019-3-014	440	Bif. Los Naranjos	Huelva	Bif. Los Naranjos - Huelva	ambos	2019	2020			noviembre 19		dic.-20		13 meses	Banda de Mantenimiento	Proyecto constructivo para rehabilitación de Vía en la línea Sevilla - Huelva.			X			Trabajos en BM con LTV progresivas a 30-60-80-100 Km/h según fase de obra (sustitución carril y traviesas, desguarnecido mecanizado).	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: COSFESA
	2019-3-015	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	Monfragüe - Cáceres (PK 322+680)	ambos	2019	----			2º trim. 2019		Pendiente de enclavamiento de desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre (PK		----	-	Ejecución y puesta en servicio desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre PK 322+680.		X	X			Implantación de desvío definitivo en el PK 322+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación temporal de velocidad desde el 01/07/19 a 30 km/h (sentido Plasencia) y a 100 km/h (sentido Cáceres).	○ Promotor: Adif - AV ○ Empresa contratista: VIAS
	2019-3-017	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)	ambos	2017	2021			2º trim. 2017		03/21 (relacionada con Alta Velocidad)		45 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544.		X	X			Relacionada con Alta Velocidad.	○ Promotor: Adif - AV ○ Empresa contratista: Ferrovial
	2019-3-019	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)	ambos	2019	2021			oct.-19		12/02/2021		17 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey.			X			Horario: De 23:10 a 07:00 horas. -Fase 1: Trabajos de renovación y desguarnecido de vía desde el 04-05-2020 al 31-05-2020. LTV a 30 km/h en 810 metros. El 31/5/20 tendríamos, además, longitud de LTV de 400 metros máximo a 30 Km/h. -Fase 2: Trabajos de desguarnecido de vía desde el 01-10-2020 al 12-02-2021. LTV a 30 km/h en 810 metros. Además, longitud de otra LTV de 400 metros máximo a 30 Km/h.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista:COMSA

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restrcción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
SUR	2019-3-020	520	Ciudad Real	Badajoz	Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Cabeza del Buey - Castuera)	ambos	2019	2020			mar.-19		30/06/2020		16 meses	-	Renovación y desguarnecido de vía Cabeza del Buey - Castuera.			X			Horario: De 23:10 h a 7.00 h. -Fase 1: Trabajos en subtramo Cabeza del Buey – Almorchón (Desde 1/10/2019 hasta 30/06/2020) - Fase 2: Trabajos en subtramo Almorchón-Castuera (Desde 15/10/2019 hasta 30/06/2020) En las dos fases, LTV de 30 km/h. LTV se subirán progresivamente a 60 Km/h y 80 Km/h conforme progresen los trabajos de nivelación y soldadura.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: FCC Construcción S.A.
	2019-3-021	520	Ciudad Real	Badajoz	Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)	ambos	2017	2020			1er trim. 2017		10/20 (relacionada con Alta Velocidad)		46 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los p.k.: 465/300 y 498/300.		X				Relacionada con Alta Velocidad.	○ Promotor: Adif – A.V. ○ Empresa contratista: Ferrovial
	2020-3-006	510	Aljucén	Cáceres	Aljucén - Cáceres (p. k. 63/060)	ambos	2020	2021			2º trim. 2020		Pendiente de enclavamiento o de desvío definitivo		----	-	Enlace con Red Convencional en p. k. 63/060.		X	X			Implantación de desvío definitivo en el PK 63+060. Limitación temporal de velocidad a 30 km/h (sentido Aljucén). PENDIENTE DE DEFINIR FECHA DE CORTE.	○ Promotor: Adif - AV ○ Empresa contratista: Ferrovial

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
ESTE	2019-4-003	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2021	2021			2ºsemestre 2021		2ºsemestre 2021		-	-	Puesta en servicio de la L340 en ASFA.	X	X				Conexión entre la L300 y la L340 en la zona del Nudo de La Encina. Posteriormente se cortará la L300 desde el desvío de conexión hasta Xàtiva para ejecutar la obra de cambio de ancho.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)
	2019-4-004	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	ambos	2022	-			1ºsemestre 2022		-		-	-	Ejecución de obra de cambio de ancho de Xàtiva al nudo de La Teja. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio.	X					Cambio de ancho con corte total entre Xàtiva y el desvío de conexión con la L340.	Promotor: Adif Empresa contratista: -
	2019-4-006	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	ambos	2020	2022			dic.-20		dic.-22		24 meses	Nocturno	Trabajos para renovación de vía, catenaria e IISS.		X	X			Renovación de vía y catenaria por trayectos, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 30 y 80km/h sin rebasar tiempo TOC asignado al tramo. Posible revisión de horario de trenes de viajeros. Previsto iniciar trabajos sin afectación al tráfico. En estudio planificación de trabajos sin BAB.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA
	2020-4-001	300	MADRID-CHAMARTIN	VALENCIA-NORD	70: Silla - València Estación del Nord	ambas	2019	2021			dic.-19		may.-21		18 meses	Nocturno	Trabajos de construcción del nuevo apeadero de Albal. TBA 8/20		X	X			LTV a 60 km/h durante 4 semanas	Promotor: Adif Empresa contratista: LANTANIA S.A.U.
	2019-4-007	310	ARANJUEZ	VALENCIA-LA FONT	30: Utiel - Valencia FSL	ambos	2020	2020			29/07/2020		01/08/2020		3 días	-	Puesta en servicio BLAU con CTC Utiel-Buñol	X					Corte total desde las 00:00 h del 29/07//20 a las 05:00 h del 01/8/2020	Promotor: Adif Empresa contratista: CAF
	2019-4-008	310	ARANJUEZ	VALENCIA-LA FONT	20: Olcesa (CGD) - Utiel	ambos	2020	2020			sep.-20		sep.-20		30 días	Nocturno	Proyecto constructivo para la mejora y adecuación del encauzamiento del rio Guadazón a su paso bajo el puente del ferrocarril en el PK 183/003.						Sin afectación.	-
	2019-4-010	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	ambas	2020	2020			4º trim 2020		4º trim 2020		3 días	-	Accesos Murcia. PeS de la vía en el interior del túnel de acceso.		X	X			Baja definitiva de vías en la estación de Murcia del Carmen por reconversión a UIC.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: Aldesa
	2019-4-011	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	ambas	2021	2021			2021		2021		-	-	Soterramiento de la estación de Barriomar y Nonduermas.		X	X			Definidas y programadas conjuntamente con la empresa adjudicataria en el momento de inicio de las obras.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE Ferrovial - Acciona
	2020-4-002	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	única	2020	2020			13/06/20		14/06/20		1 día	Nocturno	Colocación de marcos en obras de drenaje transversal para mejorar la permeabilidad de la plataforma en los pp.kk.: 436/380 (trayecto Blanca Abarán - Alguazas Molina) y 360/025 (trayecto Hellín-Agramón).		X	X			Interrupción de la circulación el sábado 13/06/2020 entre Hellín y Alguazas-Molina de 22:30h a 09:00h. Posteriormente, LTV a 30 km/h durante 24 horas y durante los 5 días siguientes se elevará progresivamente a 60 km/h y 80 km/h.	Promotor: Adif Empresa contratista: Ferrovial

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
ESTE	2020-4-003	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	20: Murcia del Carmen - Cartagena	única	2020	2020			15/05/20		30/05/20		15 días	Nocturno	Marcos en obras de drenaje transversal para mejorar la permeabilidad de la plataforma en distintos PK de la Línea 320.		X	X			Interrupción de la circulación entre Balsicas-Mar Menor y Torrepacheco de 00:00 a 07:30, los siguientes días: 16/05/2020 (Noche V/S) -> actuación en PK500/868 17/05/2020 (Noche S/D) -> actuación en PK501/056 23/05/2020 (Noche V/S) -> actuación en PK501/885 Y PK501/887 24/05/2020 (Noche S/D) -> actuación en PK502/317 Y PK502/319 Interrupción de la circulación entre Riquelme-Sucina y Balsicas-Mar Menor de 00:00 a 07:30, los siguientes días: 30/05/2020 (Noche V/S) -> actuación en PK498/597 Tras cada noche de trabajo se generará una LTV a 30 km/h durante 24 horas, pasando a 60 km/h durante 5 días.	Promotor: Adif Empresa contratista: Ferrovial
	2020-4-009	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	20: Murcia del Carmen - Cartagena	única	2020	2020			05/06/20		13/06/20		9 días	Nocturno	Marcos en obras de drenaje transversal para mejorar la permeabilidad de la plataforma en la línea 320 entre Riquelme-Sucina y Torrepacheco.		X	X			Interrupción de la circulación entre Riquelme-Sucina y Torrepacheco de 23:45 a 08:00, los siguientes días: V 05/06 S 06/06 V 12/06 Tras cada noche de trabajo se generará una LTV a 30 km/h que permanecerá durante 24 horas, pasando progresivamente a 60 km/h y 80 Km/h.	Promotor: Adif Empresa contratista: Ferrovial
	2019-4-013	322	AGUILAS	MURCIA MERCAN	20: Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	ambas	2021	2021			sep.-21		dic.-21		100 días	Nocturno	Rehabilitación de vía por parejas entre Librilla y Totana.			X			LTV a 30km/h en 600m y 80km/h en 1000m.	Promotor: Adif AV Empresa contratista:
	2019-4-015	340	MOIXENT	XATIVA-AG.KM.47	10: Bif. Vallada - Xàtiva ag pk47	ambas	2019	2020			3º trim 2019		4º trim 2020		-	Nocturno	Ejecución de obra de montaje de vía y catenaria entre Alcudia y La Encina y otras actuaciones entre Xàtiva y L'Alcudia.			X			Ejecución de actuaciones en Banda de Mantenimiento y LTV en trayecto según Plan Marco.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)
	2019-4-016	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2020	2021			may.-20		dic.-21		18 MESES	Nocturno	- Trabajos de adaptación de la electrificación al ancho mixto entre Bif. Puerto FSL y Sagunt. -Instalación de catenaria rígida en el túnel de El Cabanyal. - Sustitución de traviesas AM05 en vías de apartado de Massalfassar. - Ampliación de la plataforma en vías 4 y 6 de Massalfassar para apartado de trenes de 750m.		X	X			Corte de 23:40 a 5:40 de vía y tensión de ambas vías entre Bif. Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS
	2019-4-017	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2022	2023			ene.-22		ene.-23		12 MESES	-	Enlace en ancho mixto entre las estaciones de Almussafes y Valencia FSL.		X	X			-	-
	2019-4-018	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	ambas	2021	2022			ene.-21		jun.-22		18 MESES	-	Conversión a ancho mixto la estación de Valencia FSL.		X	X			-	Promotor: Adif AV Empresa contratista: TECSA

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
ESTE	2019-4-019	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	ambas	-	-			-		-		-	-	Cambio de ancho a UIC entre Castellò y Vinaròs.		X	X			-	-
	2019-4-020	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	ambas	-	-			-		-		-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y Tortosa - L'Aldea - Vandellòs.		X	X			-	-
	2019-4-021	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	ambas	-	-			-		-		-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella.		X	X			-	-
	2019-4-025	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	20: Sagunt - Castellò de la Plana	ambas	-	2021			-		dic.-21		-	Nocturno	- Trabajos de adaptación al ancho estándar de la vía I entre Sagunt y Castellò - Electrificación trayecto Sagunt - Castellò, vía 2 y vías de apartado pares de Sagunt, Almenara, Moncofar, Burriana y Villarreal - Ampliación de plataforma de vías 4 y 6 de Sagunt para acondicionar futuro acceso al Puerto - Ampliación de plataforma en vías 3 y 4 de Almenara y Burriana para adaptarlas a trenes de 750m.		X	X			Cortes de 23:50 a 5:50 de vía y tensión de ambas vías entre Sagunt y Castellò, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. Se establecerá LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas. A partir de Marzo/2020 se solcitará nuevo TBP para instalación de desvíos en estaciones.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS
	2019-4-026	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	20: Sagunt - Castellò de la Plana	ambas	2020	2021			jul.-20		feb.-21		8 MESES	Dia completo	Instalación de tercer carril en vías de circulación de la estación de Castellò de la Plana (vía en placa).		X	X			Cortes de vía y cabeceras de la estación. Se prevé una afectación importante por tanto la mayor parte de la obra se ejecutará en vernao de 2020.	Promotor: Adif Empresa contratista: En fase de adjudicación y planificaicón de trabajos Dragados Tecsa
	2019-4-029	610	SAGUNT	CAMINREAL	10 Sagunt - Caudiel	úncia	2019	2021			jul.-19		jul.-21		24 meses	Nocturno	Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y susitución de desvíos en estaciones.	X	X	X			LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento anocturno y cortes puntaules en determinados fines de semana.	Promotor: Adif Empresa contratista: -Rover, Convensa Pavasal
	2019-4-030	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	úncia	2019	2021			jul.-19		jul.-21		24 meses	Nocturno	Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y susitución de desvíos en estaciones.	X	X	X			LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento anocturno y cortes puntaules en determinados fines de semana.	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal
	2019-4-031	610	SAGUNT	CAMINREAL	30 Teruel - Caminreal	úncia	2019	2021			jul.-19		jul.-21		24 meses	Nocturno	Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y susitución de desvíos en estaciones.	X	X	X			LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento anocturno y cortes puntaules en determinados fines de semana.	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal
	2019-4-028	620	TORTOSA	L'ALDEA-AMP-TOR.	10: Tortosa - L'Aldea - Amposta - Tortosa	única	2020	2020			sep.-20		sep.-20		3 días	Dia completo	Puesta en servicio de nuevos enclavamientos en Tortosa y Camp-Redò, y nuevo CTC y comunicaciones.	X					Corte total en la estación de L´Aldea, afectando a trayectos colaterales del 04/09 a las 23:00 h al 05/09 a las 04:00 h Corte total entre las estaciones de Tortosa y Camp-Redo del 05/09 a las 00:00 h al 07/09 a las 05:00 h (En la estación de Tortosa durante la duración del corte pueden permanecer estacionados trenes, sin posibilidad de efectuar ningún movimiento dentro de la estación).	Promotor: Adif Empresa contratista: Thales
	2020-4-002	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	úncia	2020	2020			jul.-20		jul.-20		3 días	Dia completo	Restitución de desvíos en la estación de Barracas.	X					Corte de vía 3 días aproximadamente para PeS de enclavamientos, señales y puesta en servicio por la AESF.	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
ESTE	2020-4-003	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	úncia	2021	2021			may.-21		may.-21		3 días	Dia completo	Restitución de desvíos en la estación de Puebla de Valverde.	X					Corte de vía 3 días aproximadamente para PeS de enclavamientos, señales y puesta en servicio por la AESF.	Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal
	2020-4-004	322	AGUILAS	MURCIA MERCANCÍAS	Nonduermas-Sangonera		2020	2022									Obras del tramo Plataforma Nonduermas-Sangonera en Alcantarilla y Murcia Cargas.						Línea 320 Chinchilla-Cartegena y Línea 322 Murcia Cargas-Aguilas. Afectación PTE DE DEFINIR a ambas líneas.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE Sando - Aldesa
	2020-4-005	322	AGUILAS	MURCIA MERCANCÍAS	Totana-Lorca		2020	2022									Obras del tramo Plataforma Totana-Lorca entre las Estaciones de la Hoya y Lorca San Diego.						Linea 322 Murcia-Cargas-Aguilas. Corte total durante la ejecución de las obras.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: CONVENSA
	2020-4-006	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Torre-Pacheco		2021	2022			dic.-21		ago.-22		8 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de mejora de la urbanización y el conjunto arquitectónico de la estación de Torre-Pacheco, Murcia.	X					Trabajos en bordes de anden en banda de mantenimiento.	Promotor: Adif Empresa contratista:
	2020-4-007	046	MURCIA	SAN ISIDRO	Elche - Murcia.	única	2021	2022			Primer semestre 2021		primer semestre 2022		10 meses	Dia completo	Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones.	X					10 meses. Corte total.	Promotor: Adif Empresa contratista: -
	2020-4-008	300	XÁTIVA	LA ENCINA	La Encina- Xátiva	ambas	2021	2022			segundo semestre 2021		primer semestre 2022		6 meses	Dia completo	Cambio de ancho tramo Xátiva-La Encina.	X					6 meses. Corte total.	

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORESTE	2019-5-009	200	Madrid-Chamartín	Barcelona Est. França	Villanueva de Gállego-Almudevar	ambos	2021	2022			2º sem. 2021		2º sem. 2022		24 meses		Mejora de la plataforma y corrección asentamientos.	X	X	X			Intervalo extraordinario para obra mejora plataforma (previsto corte 1 mes verano 2021). Pendiente licitación.	o Promotor: ADIF o Empresa Contratista:Sin Adjudicar (proyecto aprobado)
	2019-5-035	200	Lleida	La Plana-Picamoixons	Juneda-Montblanc	ambos	2020	2020			Obra de Emergencia - 01/07/2020		31/10/2020		5 meses	Interalos extraordinarios en fines de semana	Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 entre los PP.KK. 11/619 a 53/046 debido las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincia de Tarragona. Se produjeron 21 puntos sin plataforma ferroviaria en los que se tiene que reponer obras de drenaje pendientes de recibir. Se ha de reparar un total de 70 puntos de infraestructura afectada, FO, accionamientos y cables de enclavamientos, una caseta del tren tierra y una sala técnica.	X	X	X	X	X	Continuan los trabajos hasta el 31 de octubre de 2020, se intentará realizar los mismos en Banda de Mantenimiento, aunque no se descarta la necesidad de realizar algún corte extraordinario de forma puntual en fin de semana. El restablecimiento de la circulación se produjo el 14-04-2020.	o Promotor: Adif o Empresa contratista:
	2019-5-005	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	Sant Vicenç de Calders - E. França (Barcelona Sants)	ambos	2020	2021			jun.-20		feb.-21		10 meses	-	Nueva configuración 4+4 de la estación de Barcelona Sants.		X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Baja de grupos de vías de duración variable. (116/20 BA TBA-1).	o Promotor: Adif (SDORCNE) o Empresa contratista: ACCIONA.
	2019-5-007	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Jaca-Canfranc	ambos	2019	2021			2º sem. 2019		2º sem. 2021		20 meses		Puesta en servicio nueva estación. Posteriormente, en el caso de que el Promotor decida llevarlo a cabo, ejecución de paso Inferior de acceso al deposito de locomotoras.	X	X	X			Intervalo extraordinario de corta duración (1 semana) previo a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones. Posteriormente, en el caso de que el Promotor decida llevarlo a cabo,intervalo extraordinario para la ejecución de nuevo paso inferior previsto a la entrada de Canfranc (obras de urbanización del entorno). Tal y como se ha acordado con el Promotor, la ejecución del paso inferior se realizará cuando se lleven a cabo los cortes previstos para la renovación Plasencia-Ayerbe para minimizar el corte de la línea.	o Promotor: Gobierno de Aragón-Suelo y Vivienda de Aragón o Empresa Contratista:UTE Acciona-Avintia
	2019-5-008	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Hoya de Huesca-Ayerbe	ambos	2021	2022			2º sem. 2021		1er sem. 2022		8 meses		Renovación Plasencia-Ayerbe e instalación desvíos Ayerbe.	X	X	X			Intervalo extraordinario para renovación de vía (previsto 10 semanas). Pendiente licitación.	o Promotor: ADIF o Empresa Contratista:Sin Adjudicar (proyecto redactado)
	2019-5-003	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	ambos	2018	2020			feb.-18		dic-20		35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona.	X	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos para montaje de aparatos y cortes totales extraordinarios en fin de semana verano 2020.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE Vías-Electren
	2020-5-038	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	?	2020	2020			jul.-20		ago.-20		3 semanas	-	Montaje de desvío 9V en Bif. Vilaseca. Conexión ramal L634 con vía 1 L210.		X	X			Intervalo extraordinario viernes 24/07 (14 horas). Establecimiento de LTV 30 km/h durante una semana. Trabajos en banda de mantenimiento durante dos semanas con LTV 80 km/h.	o Promotor: Adif-AV o Empresa contratista: UTE CONEXIÓN (FCC-COPASA-COALVI)

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORESTE	2019-5-004	210	Valencia E.Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	ambos	2018	2021			feb.-18		dic.-21		47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona.	X	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Pendiente programación corte total de mínimo 8 semanas entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona para ejecución túnel Roda de Bará y las estaciones de Altafulla, Torredembarra y la cabecera lado Barcelona de Tarragona. Pendiente programación pero prevista inicialmente a partir de enero 2021. También se prevé el corte de la vía de Salou entre Tarragona y el acceso al Puerto de Tarragona en Tarragona clasificación en agosto 2021 para acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE Vías-Ogensa-Electren
	2019-5-036	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Pla vilanoveta - Mollerussa	ambos	2020	2020			ene.-20		24/06/2020		6 meses	intervalo extraordinario en periodo nocturno	Emergencia por daños ocasionados en la Línea 220 Lleida-Manresa, entre los PP.KK. 186/126 a 266/081, debido las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida.			X			Limitaciones de velocidad. 296/19 BA TBA-1. Cortes en Intervalo extraordinario en periodo nocturno entre semana y fin de semana.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista:
	2019-5-015	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Bif Vilanova-Pl Catalunya	ambos	2021	2022			2 trim 2021		1 trim 2022		9 meses		Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya.	X	X	X			Corte total ambas vías 26 días.	En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación.
	2019-5-016	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Montcada Bifurcació		2021	2021			2º trim 2021		dic.-21		6 meses		Instalación nuevo enclavamiento electrónico de Montcada Bifurcación.		X	X			Cortes en fines de semana para sustitución de desvíos, pruebas y puesta en servicio.	○ Promotor: Adif (SDORCNE) ○ Empresa contratista: Siemens
	2019-5-037	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües	La Molina - Planoles	ambos	2020	2021			22/06/2020		07/02/2021		8 meses	todo el día	EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES EN EL REVESTIMIENTO DEL TUNEL DE TOSES. Reconstrucción del revestimiento y trabajos asociados (drenajes, excavaciones, rellenos, etc..) en túnel nº 36, denominado " De Toses ", pp.kk. 29/745 al 33/649.	X					Desde 00.01h. del 22/06/20 (noche D/L)) hasta las 19.00h. del 07/02/21 (D) ; interrumpida la circulación entre las estaciones de Ribes F., exc. y Puigcerda, por corte de vía y tensión en catenaria.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: NORTUNEL, S.A.
	2019-5-001	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal – Martorell Seat	ambos	2019	2022			jun.-19		jun-22		36 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell.	X	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Corte total del 25 de julio a 15 de noviembre entre Martorell y triángulo Seat (incluye corte total del triángulo de Seat 3 semanas en agosto 2020). Establecimiento de vía única entre 8 y 10 meses entre Castellbisbal-Martorell posterior al corte total (2021).	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE Dragados-Tecsa

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORESTE	2019-5-002	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	ambos	2018	2022			feb.-18		jun-22		53 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders.	X	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Vía única entre Monjos-Seat para ejecución de terraplenes de la Granada y montaje de aparatos en Vilafranca y St. Sadurní coincidiendo con corte total del túnel Martorell. Corte total del trayecto St. Vicenç-triángulo Seat durante el corte del túnel de Martorell de 23h a 7h. Establecimiento de vía única entre Vilafranca y St. Vicenç de Calders durante 10 meses (a partir de febrero-marzo 2021) para sustitución de aparatos a partir de marzo 2021 coincidente con la vía única Castellbisbal-Martorell. A continuación cortes en la estación de St. Vicenç de Calders durante 5 meses para la creación de nuevos andenes, ripados de vías e instalación de aparatos de 3 hilos.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE Comsa-Acciona
	2019-5-020	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	St Feliu de Llobregat	ambos	2020	2023			3 trim 2020		4 trim 2023		40 meses	-	Soterramiento esación de St. Feliu de Llobregat.		X	X			Paso en variante con LTV. Vía única entre pk 86+000 al 88+120 durante 26 días en el mes 38 de obra.	○ Promotor: Adif (Subdirección de construcción de Red Convencional) ○ Empresa contratista:
	2019-5-031	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	ambos	2022	2022			Pte. Licitacion				5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Sustitución de desvíos en la estación de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.			X			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista:
	2019-5-032	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	ambos	2022	2022			Pte. Licitacion				5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Adecuacion de las instalaciones de seguridad en la estacion de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.			X			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista:
	2019-5-017	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	ambos	2020	2022			2020		4ª trim 2022		24 meses		Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto 'PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA'.		X	X			Fecha estimada de contratación en agosto . No se prevén cortes hasta el 2021. Se dará más información en próxima reunión TOC.	○ Promotor: Adif (Coordinación Inversiones) ○ Empresa contratista:
	2019-5-011	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)	ambos	2020	2021			4 trim 2020		4º trim 2021		12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación integral de catenaria Maçanet-Caldes.		X	X			Intervalo Extraordinario en periodo nocturno efectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones.	En licitación
	2019-5-012	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)	ambos	2020	2021			3 trm 2020		3 trim. 2021		18 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	BAB Maçanet-Girona.		X	X				En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restrcción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORESTE	2019-5-013	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Figueres	ambos	2021	2022			2 trim 2021		2 trim 2022		12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Via Par.		X	X				En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación
	2019-5-014	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Figueres - Portbou	ambos	2021	2022			2 trim 2021		2 trim 2022		12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Figueres-Portbou.		X	X				En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación
	2019-5-006	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Maçanet – Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)	ambos	2020	2021			4º trim. 2020		4º trim. 2021		12 meses	-	Recrecido de andenes, ripado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost.		X	X			Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.	o Promotor: RENFE o Empresa Contratista: RESCINDIDO EL CONTRATO, ACTUALMENTE EN FASE DE NUEVA LICITACION
	2019-5-018	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Blanes		2020	2021			4º trim 2020		2º sem. 2021		6 meses		SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN LAS CERCANÍAS DE BARCELONA. ESTACIÓN DE BLANES. L/ BARCELONA A MAÇANET POR MATARÓ.		X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana.	o Promotor: Adif (SDORCNE) o Empresa contratista: .
	2019-5-019	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera	ambos	2020	2020			jul.-20		nov.-20		3,5 meses		Trabajos nueva estación de la Sagrera que conllevan la conexión de la líne R1 al nuevo trazado.	X	X	X			Corte total de ambas vías durante 48 horas, posterirormente 3 meses en vía única unos 1.700 metros con limitación de velocidad en el ripado de vía a 45km/h, a continuación se cortan las dos vías durante 72 horas, quedando una limitación por el nuevo trazado en vía doble a 30 km/h en el cambio de rasante. Vía única a partir del 25-julio durante aproximadamente 3,5 meses.	o Promotor: Adif Alta Velocidad o Empresa contratista: Varias
	2020-5-001	200	Chamartin	BCN Estacion França	Estacion Tardienta		2021	2021			ene.-21		nov.-21		10 meses		Obras del proyecto contructivo de accesibilidad en la estación de Tardienta, Huesca.						Recrecido de andenes. Trabajos en banda de mantenimiento con algún corte puntual.	Promotor: Adif

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORTE	2019-6-001	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017				jul.-05		2019/2021		48 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV).		X				Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. **Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún**. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: Infra y Vía: COPROSA IISS: SIEMENS-CAF. LAC: ELECNOR-ELECTREN
	2019-6-002	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017	2021			mar.-17		dic.-21		52 meses	-	Sustitución del enclavamiento de la estación de Irún.	X	X				Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: THALES
	2019-6-003	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017	2020			mar.-17		dic.-20		40 meses	-	Adaptación de línea aérea de contacto para implantación del ancho estandar en la estación de Irún.	X	X				Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: COBRA
	2019-6-004	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017	2020			mar.-17		dic.-20		40 meses	-	Adaptación de línea aérea de contacto para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irún.	X	X				Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de vía y tensión en fin de semana y trayectos en vía única en los túneles del trayecto para la realización de los trabajos.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE HERNANI ELECTREN - ELECNOR
	2019-6-005	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2017	2021			mar.-17		dic.-21		52 meses	-	Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estandar en el trayecto Hernani - Irún.	X	X				Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE CAF SIGNALLING - SIEMENS
	2019-6-006	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2018	2020			abr.-18		jul.-20		30 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Lezo-Rentería.		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas:TRAGSA
	2019-6-007	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2020	2021			jul.-20		jul.-21		12 meses		Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastian.	X	X	X			Afecta a la estación de San Sebastián . Intervalo extraordinario de 25 dias via I , 25 dias via II y 3 dias de ambas vias afectando al T/San Sebastian -Pasajes .Limitaciones a 30 y 60 km/h.	o Promotor: Ayuntamiento de San Sebastián o Empresas contratistas: OHL-Sobrino
	2019-6-008	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2019				jun-19				**Paralizada**	-	Obras de construcción de paso superior estación de Hernani P.K. 616/800.	X	X				Afección a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por imtervalo continuado en fin de semana. **Obra paralizada actualmente**.	o Promotor: ETS o Empresas contratistas :BALZOLA
	2019-6-009	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2020	2021			oct.-20		ene.-21		4 meses	-	Modificacion de rasante entre los PPKK 612/200 al 612/600 para mejora de galibo en altura en paso superior del pk 612/424 t/ Andoain-Hernani . El objetivo es suprimir una Autorización de transporte excepcional para trenes de mercancías.	X	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada. Afección a circulación y viajeros posibles retrasos o trasbordos por intervalo continuado extraordinario de fin de semana. LTV a 60 km/h durante un mes.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE
	2019-6-010	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2018	2020			mar.-18		nov.-20		32 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en el apeadero de Urnieta.		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: TRAGSA
	2019-6-011	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2018	2020			oct.-18		nov.-20		26 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Andoain.	X	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: TRAGSA
	2019-6-012	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2018	2020			oct.-18		jul.-20		22 meses	-	Ejecución recrecido de andenes en el apeadero de Ordizia.		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: TRAGSA
	2019-6-013	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2020	2021			sep.-20		sep.-21		12 meses	-	Recrecido de andenes con ripado de vía e instalación de ascensores en la estación de Billabona-Zizurkil.		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Se empezará cuando termina la obra de Andoain.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas:
	2019-6-014	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2020	2020			sep.-20		nov.-20		2 meses	-	Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de Ikaztegieta entre Legorreta y Tolosa.		X	X			Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h durante los trabajos.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE
	2019-6-015	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2020	2020			oct.-20		dic.-20		2 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PK 566/128 PK 566/846 T/Zumarraga-Gabiria.	X	X	X			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORTE	2019-6-016	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2021	2021			mar.-21		jun.-21		2 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osina PK 551/232 PK 551/939 T/Otzaurte-Brinkola.	X	X	X			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: Pasa a obra de inversión
	2019-6-018	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2020	2020			sep.-20		dic.-20		3 meses	-	Tratamiento de trincheras de los PPkk 475/350 al 475/900 y del ppkk 478/250 al 478/380 entre Manzanos y Nanclares.			X			Banda de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 km/h.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE
	2019-6-022	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2021	2021							2 meses	-	Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo.	X	X				Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE
	2019-6-023	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2021	2021							2 meses	-	Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba.	X	X				Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación.	o Promotor: ADIF o Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE
	2019-6-025	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila	ambos	2019	2020			sep.-19		sep.-20		12 meses	-	Construcción de Paso Superior en Velayos para supresión de paso a nivel P.K. 144/545.	X	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible, y corte de tensión si fuera necesario.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE PNVY
	2019-6-027	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2020	2021			jul.-20		sep.-21		12 meses	-	Adecuación de estaciones y apeaderos entre Torrelavega y Santander.	X	X	X			Limitaciones de 30 y 60 km/h para trabajos en andenes, con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA
	2019-6-028	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2022			jun.-19		oct.-22		50 meses	-	Duplicación de vía Torrelavega Santander (1ª fase de Muriedas a Santander) y otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas.	X	X	X			Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COALVI
	2019-6-029	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2019	2020			oct.-19		dic.-20		14 meses	-	Mejora de instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo Mataporquera - Bárcena.	X	X				Banda de mantenimiento ampliada con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.	o Promotor: Adif o Empresa contratista:
	2019-6-031	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2020	2020			jul.-20		oct.-20		3 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Mataporquera para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud.	X	X	X			Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: COMSA
	2019-6-034	160	Santander	Palencia	Mataporquera - Palencia	ambos	2020	2020			#########		#########		3 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Alar del Rey para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud.	X	X	X			Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: CYCASA
	2019-6-037	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2020	2021			sep.-20		sep.-21		12 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio.	X	X	X			LTV a 30 km/h con corte de vía para la instalación de apeo de vía.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: EXTRACO (pendiente de nueva licitación)
	2019-6-038	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2020	2020			may.-20		sep.-20		3 meses	-	Sustitución de traviesas de hormigón entre Llodio y Bidebieta.		X	X			Limitaciones a 30 km/h. Banda de mantenimiento ampliada. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por trabajos en vía contigua.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2019-6-042	700	Bilbao Abando	Casetas	Orduña - Miranda de Ebro	ambos	2020	2020			jul.-20		dic.-20		6 meses	-	Tratamiento de terraplén PK 187/200 entre Inoso y Lezama.			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con cortes de tensión por trabajos en altura si fuera necesario.	o Promotor: Adif o Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2019-6-045	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	ambos	2020	2020			sep.-20		nov.-20		Sin fechas	-	Sustitución tablero del P.S. Pk 76/601 c/ Vara del Rey en la estación de Logroño. Expediente 142/19 (Pide un aplazamiento del comienzo de la obra el Ayto de Logroño).		X	X			Trabajos con corte de tensión afectando a estación y trayectos colaterales con Fuenmayor y Recajo.Banda de mantenimiento ampliada y LTV de 30 km/h al paso por el punto.	o Promotor: Ayuntamiento de Logroño o Empresa contratista: UTE Urbanización Vara del Rey

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORTE	2019-6-048	710	Altsasu	Castejón de Ebro	Pamplona - Castejón de Ebro	ambos	2020	2020			#########		#########		6 meses	-	Obra de emergencia por inundaciones entre el P.K. 130/300 al 146/462 entre Caparroso y Garinoain. Sustitución de traviesas entre Caparroso y Tafalla con desguarnecido de vía entre Caparroso y Garinoain incluidas las estaciones de Tafalla y Olite.	X	X	X			Interrupción de la circulación por trayectos y/o estaciones: - De martes a viernes: 00.20 A 05.50 h Caparroso / 00.00 a 06.00 h Carrascal. - Viernes / Sabado: 23.00 a 07.00 h Caparroso / Carrascal. A la finalziación diaria: Limitaciones a 30/60 km/h.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: TECSA
	2019-6-049	720	Santurtzi	Bilbao Abando	Santurtzi - Zorrotza	ambos	2020	2020			oct.-20		dic.-20		3 meses	-	2ª intervención por descarrilamiento entre Lutxana y Sestao.		X	X			Limitaciones de 300 metros a 30/60 km/h. Banda de mantenimiento ampliada. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por trabajos en vía contigua.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2019-6-051	724	Bilbao Mercancias	Santurtzi	Bilbao Mercancias - Santurtzi	ambos	2019	2020			oct.-19		dic.-20		15 meses	-	Demolición Paso Superior en el Puerto Bilbao y construcción nuevo por mal estado de los estribos.	X	X				Corte total de vía para desmontaje del tablero y lanzamiento de nuevas vigas para construcción del nuevo paso superior.	○ Promotor: Puerto Autónomo de Bilbao ○ Empresa contratista:
	2019-6-055	770	Santander	Oviedo	Cabezón de la Sal - Unquera	ambos	2019	2020			sep.-19		nov.-20		11 meses	-	Renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera, y supresión del P.N. nº 117 P.K. 463/882.	X	X	X			○ Afectación prevista: En la renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera se contempla: Dar de baja definitivamente la vía 3, eliminando el desvío m4 y dar de baja temporalmente la vía 2 para su renovación y prolongación. Se desplaza y sustituye el desvío m1 (lado Oviedo) desde el P.K. 463/898 al P.K. 463/764 para evitar su ubicación en curva, eliminando el P.N. nº 117, clase A, P.K. 463/882. La próxima semana se enviará Informe con la planificación de los trabajos.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM
	2019-6-056	780	Bilbao La Concordia	Santander	Gibaja - Santander	ambos	2017	2020			abr.-17		may.-20		27 meses	-	Refuerzo estructural del Túnel de Ambrosero p.k. 564/100 a 564/593.		X	X			○ Afectación prevista: Tramo de 300 m con LTV 10 km/h previa al inicio de su ejecución. Actualmente la LTV es de 30 km/h. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento. Propuesta de ampliación de intervalo: desde las 20:00 horas hasta las 6:30 del día siguiente, de domingo a jueves, durante 9 meses, desde el 22 de julio de 2018.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: TRAGSA
	2019-6-057	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao La Concordia - Gibaja	ambos	2019	2020			jun.-19		nov.-20		15 meses	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.		X	X			○ Afectación prevista: ramo de 230 m con LTV 20 km/h en el túnel de El Callejo y 710 m con LTV 30 km/h en el túnel de El Arroyo, previas al inicio de su ejecución. En principio ejecución normal en Banda de Mantenimiento ampliada desde las 21:30 horas hasta las 05:45 horas. Obra no comenzada, pendiente de aprobación de proyecto modificado. Para la ejecución de los nuevos emboquilles de ambos túneles, se ha previsto que se precisarán dos cortes de vía extraordinarios, desde la última circulación de un viernes a la primera circulación del lunes siguiente.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: TRAGSA
	2020-6-001	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2020	2020			sep.-20		oct.-20		6 meses		Sustución de desvíos A por P en la estación de Torquemada.	X	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana. Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: Vías y Construcciones
	2020-6-002	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro – Venta de Baños	ambos	2020	2020			jul.-20		dic.-20		4 meses		Tratamiento de trinchera PK 444/300 al 444/650 entre Pancorbo y Bujedo.	X	X	X			Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Posible afección a viajeros. Sin previsión de transbordos. Ampliación de intervalo de trabajo en Banda de Mantenimiento y trabajos en fin de semana.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-004	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2020	2020			ene.-20		oct.-20		9 meses		Demolición de paso superior del PK 618/053 T/ Hernani-San Sebastian. Obras de enlace ETS /Adif.	X	X	X			Cortes de vía extraordinarios de fines de semana de ambas vias y limitaciones de velocidad durante se trabaja.	○ Promotor: ETS ○ Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORTE	2020-6-005	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2020	2020			ene.-20		oct.-20		9 meses		Conexión de la N.R.F.P.V- con la RED convencional de ADIF en el T/Hernani -San Sebastian para implantación del ancho estandar.	X	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios.	○ Promotor: ETS ○ Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA
	2020-6-006	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila	ambos	2020	2020			sep.-20		dic.-20		4 meses		Actuación Correctora Programada con depuración mecanizada de balasto contaminado por Gasoil en la estación de Dueñas.		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión si fuera necesario, e intervalos de fin de semana.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-007	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Palencia - Venta de Baños	ambos	2020	2020			sep.-20		dic.-20		4 meses		Depuración mecanizada (PP.KK.- 286/700 - 288/700) en vía II.	X	X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión si fuera necesario, e intervalos de fin de semana.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-011	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2021	2021			ene.-21		sep.-21		9 meses		Proyecto constructivo de mejora de la terminal ferroviaria de estación de Muriedas (fase 1).	X	X				Banda de mantenimiento ampliada con cortes extraordinarios de vía. La obra afecta a vías interiores de la estación de Muriedas.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: TECSA
	2020-6-012	700	Bilbao Abando	Casetas	P.K. 053/400 (Cortes de Navarra) - Castejón de Ebro	ambos	2020	2020			#########		#########		1 semana		Eliminación de un paso de aguas en mal estado bajo vías I y II en el P.K. 085/921 entre Tudela y Castejón, con construucción de otro paso de aguas nuevo.	X	X	X			Corte de vía I el día 30 de mayo desde 08:30 horas hasta el día 31 de mayo a las 13:00 horas y en vía II del 6 de junio desde 08:30 horas al domingo 7 de junio a las 13:00 horas. Con LTV a 30 km/h y 60 km/h durante los trabajos.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-014	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	ambos	2020	2020			sep.-20		dic.-20		3 meses		Sustitución de semicambios y cruzamientos dañados por descarrilamiento en la estación de Arrigorriaga del 24/05/2018. Pendiente del suministro de los materiales de los desvíos.		X	X			Banda de mantenimiento ampliada.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-015	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila	ambos	2020	2021			4 tri. 20		2 tri. 21		9 meses		Montaje vía y electrificación Variante Valladolid	X		X			Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de vía.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE FCC-Convensa
	2020-6-016	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	ambos	2020	2020			sep.-20		dic.-20		4 meses		Tratamiento de terraplén PK 568/475 entre Zumarraga y Gabiria.			X			Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión si fuera necesario	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-017	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2020	2020			sep.-20		dic.-20		3 meses		Sustitución de traviesas RS por Monobloque entre Vitoria y Alegria de Alava.			X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-018	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2020	2020			sep.-20		dic.-20		3 meses		Rehabilitación de PPNN 485/098 y 497/307 T/ Nanclares -Alegria de Alava.			X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos,	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-019	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	ambos	2020	2020			jun.-20		jul.-20		2 meses		Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Miranda y Nanclares.			X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-020	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Venta de Baños - Ávila	ambos	2020	2020			may.-20		ago.-20		3 meses		Tratamiento y rehabilitación de las vías 9,11,13 Y 15 de la estación de Venta de Baños.	X	X				Corte de las vias afectadas y de electrificacion, durante la jornada laboral.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-021	160	Santander	Palencia	Mataporquera - Palencia	ambos	2020	2020			#########		#########		1,5 meses		Obras de emergencia para tratamiento por inundaciones en est. de Aguilar y el trayecto Aguilar Mataporquera por temporal de lluvias.		X				Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: Vías y construcciones
	2020-6-022	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2020	2020			#########		#########		2 meses		Obras de emergencia para tratamiento por inundaciones entre Reinosa Lantueno por temporal de lluvias.	X	X	X			De martes a sábado trayecto de 00.45 a 06.15 h. A la finalización diaria, LTV a 30 km/h en 300 metros en zona de ejecución trabajos.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: Vías y construcciones
	2020-6-023	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	ambos	2020	2020			abr.-20		jul.-20		4 meses		Depuración manual en el túnel nº 15 (Montabliz) 447/699 - 448/372 y el túnel nº 28 (Largo) 471/500 - 471/918.			X			Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE
	2020-6-024	700	Bilbao Abando	Casetas	Orduña - Miranda de Ebro	ambos	2020	2020			may.-20		sep.-20		4 meses	-	Sustitución de traviesas monobloc por mal estado entre Miranda y Orduña por trayectos.			X			LTV a 30 km/h y 60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Peso, longitud, Gálibo	Solo diesel		
NORTE	2020-6-025	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro		2020	2020			may.-20		jul.-20		3 meses		Obras de emergencia por deprendimiento de trinchera en P.K. 118/700 el día 13 de mayo, entre Briones y Haro.	X		X			En estos momentos la vía está cortada por el desprendimiento. La previsión de corte de vía es hasta el día 25 de mayo. Se está actuando en el punto para liberar las tierras. Luego se establecerá LTV a 30 km/h hasta que se repare la trinchera.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista:
	2020-6-026	770	Santander	Oviedo	Santander - Torrelavega	ambos	2018	2020			may.-18		ago.-20		28 meses	-	Obras del proyecto de ejecución de paso inferior con ascensores y recrecido de andenes en la estación RAM de Bezana.						Cambios en los puntos de parada de trenes. Trabajos en banda de mantenimiento.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: TRAGSA
	2020-6-027	700	ABANDO	CASETAS	ORDUÑA-LLODIO	ambos	2021	2022			may.-21		may.-22		12 meses	Nocturno							Trabajos en banda de mantenimiento. Cortes de fin de semana para apeos de vía. LTV durante el hincado del cajón.	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista:
	2020-6-028	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Río Duero - Valladolid Campo Grande	ambos	2021	2022			Primer semestre 2021		Primer semestre 2022		10 meses		Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Rio Duero-Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049	X	X	X			Ejecución de nueva vía 5A de aprox. 750 m de estacionamiento útil sobre la actual Vía M1 (Polígono de Argales).	○ Promotor: Adif ○ Empresa contratista: -

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restrcción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Pass. longitud. Gálibo	Solo diesel		
ALTA VELOCIDAD	2019-7-001	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla-Santa Justa	ambos	2018	2021	-	-	mar.-18	-	-	-	-	-	Sustitución de desvíos a lo largo de la línea con establecimiento/eliminación de LTV.			X			Trabajos en banda de mantenimiento con LTV a 80 km/h por soldaduras 1 ó 2 días. Un desvío cada fin de semana. Se realizara en 3 Fases, o Primera Fase: Finalizada, sustituidos los desvíos en Mora y Orgaz y Calatrava y suprimidas LTVs. Quedando pendientes sustituir desvios de Guadajoz y suprimir LTVs a 180 km/h en ambas vias de Guadajoz. o Segunda fase: inicio 2021. Fin 2021, Sustituir 63 desvios. o Tercera fase: Sin previsión. Sustituir 100 desvios y sus traviesas.	ADIF AV
	2019-7-002	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Calatrava-Hornachuelos	ambos	2021	2021	-	-	-	-	-	-	8 meses	-	Sustitucion de traviesas entre Calatrava y Hornachuelos,			X			Trabajos en banda de mantenimiento de Lunes a Viernes con LTV desplazable cada día a 120 km/h en 600 metros durante 8 meses.	ADIF AV
	2019-7-012	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Estación de Almodovar	ambos	2021	2021	-	-	ene.-21	-	feb.-21	-	6 semanas	-	ByPass de Almodovar del Rio. Hinca de 2 ODTs (Obra Drenaje Transversal) en el PK 363+200.			X			Es necesario apeo. LTV a 30 km/h.	ADIF AV
	2019-7-013	036	Antequera SA	Granada	Bif. Riofrio - Loja	ambos	2021	2021	-	-	feb.-21	-	mar.-21	-	8 semanas	-	Variante de Loja (viaducto de Riofrio). Reubicación de postes catenaria pk 149+500. Ejecución de vano sobre el FFCC.			X			LTV a 30 km/h durante 6 semanas.	ADIF AV
	2019-7-014	036	Antequera SA	Granada	Loja - Bif. La Chana	ambos	2021	2021	-	-	ene.-21	-	abr.-21	-	4 meses	-	Muros de refuerzo en pilas pk 163+230.			X			LTV a 30 km/h durante 4 meses.	ADIF AV
	2019-7-003	040	Bif. Torrejón de Velasco	Valencia Joaquín Sorolla	Tunel de Regajal	ambos	2019	2020	-	-	feb.-19	-	oct.-20	-	-	-	LTV 250.			X			Establecida LTV 210 km/h túnel de Regajal. Modificada a 220 km/h el 03-08-19. Modificada a 240 km/h el 06-12-2019. Modificada a 250 km/h el 22-01-20. Actualmente a 270 km/h desde el 20/04/20. Prevista su supresion tercer trimestre 2020.	
	2020-7-001	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Les Borges-L'Espluga	Par	2020	2020	28	29	-	-	-	-	7 días		Desguarnecido AADD Vinaixa. PK 478. VIA 2.			X			Trabajos en banda de mantenimiento. LTV a definir.	
	2019-7-004	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	estacion de Figueres Vilafant	ambos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14.			X			Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.	ADIF
	2019-7-005	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	estacion de Figueres Vilafant	ambos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP.			X			LTV 30 km/h.	ADIF
	2019-7-006	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Bif. Medina – Medina AV	ambos	2013	2020	-	-	oct.-13	-	ago.-20	-	-	-	Enlace vía doble Bif. Medina – Medina AV.	X	X				Sin afección. El enlace ya está realizado. Sólo faltan las pruebas y puesta en servicio de la vía 1 entre Bif. Medina y Medina AV. Prevision tercer trimestre 2020 ligado a puesta en servicio del ERTMS N2 hasta Zamora.	ADIF-AV
	2019-7-007	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Rio Duero – Valladolid	ambos	2017	2020	-	-	jul.-17	-	nov.-20	-	-	-	Duplicación de vía Rio Duero – Valladolid.	X	X				Obra finalizada. Con la puesta en servicio en ASFA y entrada de nuevo CVM. Pendiente puesta en servicio ERTMS N1 entre RDU-VA, previsión cuarto trimestre 2.020	
	2019-7-008	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Valladolid	ambos	2018	-	-	-	mar.-18	-	-	-	-	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores.			X			Ejecución de 16 Pasos Inferiores en acceso a Valladolid, con una duración de 60 días por paso. Hinca de cajón con LTV a 30 km/h durante 60 días. 1.- P.I. c/ Andrómeda p.k. 181/850 en obras, prevision último trimestre 2020 ó primer trimestre del 2021. 2.-P.I. c/ Panaderos y Labradores, p.k. 179/800. Iniciada la fase de proyecto. Previsión inicio 1 semestre del 2021.	Sociedad Valladolid Alta Velocidad
	2019-7-009	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Madrid Chamartin	ambos	2020	-	-	-	sep.-20	-	-	-	-	-	Ampliación vías UIC de Chamartín, transformando a ancho UIC las vías 14 y 15 actuales de ancho iberico y construcción de 4 nuevas vías (22 a 25) + ampliación edificio estación.			X			Sin afectación. En todas las fases se dispondrá de 6 vías comerciales + 2 vías de culatón como en la actualidad. Proyecto finalizado para vías 14 y 15, en licitación. Previsión inicio de obras 3º trimestre 2020. En redacción de proyecto nuevas vías UIC de 22 a 25 y ampliación edificio estación. Previsto inicio de obras 1º trimestre 2021.	

Área territorial	Identificador	Línea			Tramo	Dirección	Año		Semana		Inicio		Fin		Duración total	Periodo del día	Motivo de restricción	Afectación al tráfico					Afectación prevista	Promotor/Empresa contratista
	Fecha nº zona nº correlativo	Cód	Desde	Hasta			Año de inicio	Año de finalización	Semana inicio	Semana finalización	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de finalización	Hora de finalización				Corte total	Restricción de disponibilidad de vía	Restricciones de velocidad	Pass. longitud. Gálibo	Solo diesel		
ALTA VELOCIDAD	2019-7-015	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Hornillos - Valdestillas	ambos	2020	2020	-	-	sep.-20	-	sep.-20	-	7 días	-	Tendido hilo de contacto.			X			Tendido hilo de contacto pk 150+715 al 152+056 vía 2 entre Hornillos-Valdestillas. LTV a 160 km/h durante 7 dias. Fecha previta del 17 al 21 de Septiembre.	ADIF-AV
	2019-7-016	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Segovia-Soto	ambos	2020	2020	-	-	01/06/2020	-	29/08/2020	-	3 meses	-	Sustitucion de carril Tuneles de Guadarrama para suprimir actual LTV a 160 km/h.		X	X			Sustitución de carril en Vía 2: - LTV a 80 km/h del PK 51/873 al 66/500 entre 4-Junio al 12-Junio. - LTV a 80 km/h del PK 60/060 al 66/500 entre 13-Junio al 3-julio. Sustitución de carril en Vía 1: - LTV a 80 km/h del PK 51/873 al 66/500 entre 7-Julio al 22-Julio. - LTV a 80 km/h sería del PK 60/060 al 66/500 entre 23-julio al 28-Agosto. 48-20LITBA-1 APROBADO.	ADIF-AV
	2019-7-017	084	Bif. Venta de Baños	León	Palencia-Bif. Cerrato	ambos	2020	2020	-	-	mar.-20	-	sep.-20	-	7 meses	-	Hinca de cajón empujado pk 226+266.			X			Previsión segundo/ tercer trimestre de 2020. LTV a 30 km/h por trabajos previos y posteriores al empuje.	ADIF-AV
	2020-7-002	080	Chamartín	Bif. Venta de Baños	Estacion Valladolid Campo Grande		2020	2021			nov.-20		may.-21		6 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de nueva marquesina en el anden 1 de la estación de Valladolid Campo Grande						Trabajos nocturnos. Cortes puntuales para paso de material.	Promotor: Adif
	2020-7-003	084	Bif. Venta de Baños	León	Bif. Estadio Municipal-León	ambos	2021	2021	-	-	Segundo semestre 2021	-	Segundo semestre 2021	-	6 meses	-	Proyecto Constructivo de Adecuación del Tramo León Clasificación-San Andrés del Rabanedo a la Nueva Configuración de la L.A.V. León-Asturias en el tramo León-Pola de Lena. Expediente 3.18/20830.0442.	X					Diferentes cortes extraordinarios de hasta 24 h de duración, para la ejecución de un escape entre las vías 1 y 2 y ejecución de ramal de enlace con la futura vía 7 de la nueva estación pasante de León.	ADIF AV / -
	2020-7-004	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Rio Duero – Valladolid	ambos	2021	2022	-	-	Primer semestre 2021	-	Primer semestre 2022	-	10 meses	-	Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Rio Duero-Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049		X				Renovación de carril. Colocación de cerramiento. Modificación pulsadores iluminación y conexión evacuación en ambas bocas en túnel Pinar de Antequera.	ADIF AV / -
	2020-7-005	084	Bif. Venta de Baños	León	Palencia y León	ambos	2021	2022			may.-21		may.-22		12 meses		Refuerzo de pilas de 5 PS sobre la LAV: PK 229+150 ; pk 229+361 ; pk 232+520 ; pk 234+251 y pk 394+295.	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	ADIF AV / PTE DE LICITAR
	2020-7-006	084	Bif. Venta de Baños	León	León Cambiardor	ambos	2021	2022			may.-21		may.-22		12 meses		Demolición de PS existente y construccion de un nuevo PS (Ctra Trobajo del Cerecedo).	X	X	X			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	ADIF AV / PTE DE LICITAR
	2020-7-007	084	Bif. Venta de Baños	León	León Clasificación - Estación de León	Vía Unica	2021	2022			ene.-21		ene.-22		12 meses		Obras de adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	X	X				Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	ADIF AV / PTE DE LICITAR